

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 13/2/2018
RFL-DPR-DTP_FLUSVA00111/P2
0180000281

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Unità Territoriale Firenze Sud
Il Responsabile

**Segr. Regionali TOSCANA-UMBRIA
FIT-FILT-UILT-FAST-UGL-ORSA**

LORO SEDI

R.S.U. 08

MANUTENZIONE INFR.RA

LORO SEDI


Oggetto: Verbale riunione.

Allegati: 1 Verbale.

Allegato alla presente, si trasmette, per quanto di competenza, il verbale relativo alla riunione tenutasi il giorno **07 febbraio 2018** presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud, con le OO.SS. Regionali Toscana-Umbria FITL-FIT-UILT-FAST-UGL e le R.S.U. n.8 dell'U.T. Firenze Sud, in merito al seguente o.d.g.:

- Programmazione lavori 1° trimestre 2018;
- Varie ed eventuali.

Emilio RAIMONDI



mm/868.430

Via Vittorio Veneto, 12 - 2 - 52100 Arezzo

RFI Rete Ferroviaria Italiana Sp.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Sp.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.591.275.131,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.I.A. 758500



RETE FERROVIARIA ITALIANA

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

**DIREZIONE PRODUZIONE
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE FIRENZE
GESTIONE OPERATIVA TERRITORIALE**

UNITA' TERRITORIALE FIRENZE SUD

VERBALE

della riunione tenutasi il giorno **07 febbraio 2018** alle ore **10:00** , presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud – Via V. Veneto 12/2 Arezzo, tra la SOCIETA' e le Segreterie Regionali Toscana - Umbria FILT/FIT/UILT_

PRESENTI

Per la SOCIETA'

Ing. Emilio RAIMONDI

Per le Segreterie Regionali delle OO.SS.

- FIT Sigg. _QUAGLIA Luca – DEBOLI Francesco _____

- FILT Sigg. ZENO Ciro _____

- UILT Sigg. _____

- FAST Sigg. _____

- UGL Sigg. _____

Per le R.S.U.

Sigg.ri DONATI Luca – FUCCELLO Luca – PACIACCONI Michele – QUATTRONE
Francesco _____

Segretario - Sig. MENCATTINI Mauro _____


Ordine del Giorno:

1. Programmazione lavorazioni primo trimestre 2018;
2. Varie ed eventuali;

Il C.U. illustra il quadro delle attività, come pianificate nei GANTT allegati.

Le OO.SS: si riservano di illustrare al personale dei Nuclei Manutentivi interessati, il programma in questione.

In merito ad alcuni approfondimenti richiesti, attinenti il rinnovamento linea DD tra 1° Bivio Orto Nord – PC Civitella, questi saranno trattati in apposito incontro formativo.




Per la SOCIETA'




Per i Rappresentanti delle Segreterie Regionali OO.SS.

FIT



FILT



UILT

FAST

UGL

Per le R.S.U.



Per le R.L.S.

Consolidamento Tratta Cedevole tra il Km. 136+340 e il Km.139+909 della Tratta Allerona - Fabro.

ALL.: 1

Verbale n° 12/2018 del 06/02/2018

Fasi	n°	notte	Attività	Interruzione	Programma numero	Dalle ore	Alle ore	Rallentamento		Risorse		
								Pari	Dispari	IS	TE	LV
Fase 1	24/25 marzo	sab/dom										
	25/26 marzo	dom/lun										
	1 26/27 marzo	lun/mar	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	2 27/28 marzo	mar/mar	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	3 28/29 marzo	mar/gio	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	4 29/30 marzo	gio/ven	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	5 30/31 marzo	ven/sab	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	31/01 mar/apr	sab/dom										
	01/02 aprile	dom/lun										
	02/03 aprile	lun/mar										
	03/04 aprile	mar/mar										
	6 04/05 aprile	mer/gio	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	7 05/06 aprile	gio/ven	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	06/07 aprile	ven/sab										
	07/08 aprile	sab/dom										
	8 08/09 aprile	dom/lun	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	9 09/10 aprile	lun/mar	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	10 10/11 aprile	mar/mar	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
11 11/12 aprile	mer/gio	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00						
12 12/13 aprile	gio/ven	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00						
13 13/14 aprile	ven/sab	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00						
14/15 aprile	sab/dom											
15/16 aprile	dom/lun											
14 16/17 aprile	lun/mar	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00						
17/18 aprile	mar/mar											
15 18/19 aprile	mer/gio	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00						
16 19/20 aprile	gio/ven	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00						
20/21 aprile	ven/sab											
21/22 aprile	sab/dom											
22/23 aprile	dom/lun											
17 23/24 aprile	lun/mar	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00						
24/25 aprile	mar/mar											
18 25/26 aprile	mer/gio	Infilazione palancolata e alzamento trefolo di guardia	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00						
PROGRAMMA N° - Interruzione continuativa del Binario Dispari da Fabro (e) ad Allerona (e) dalle ore 23.30 del 26 aprile alle ore 04.00 del 18 maggio 2018												
Fase 2	1 26/27 aprile	gio/ven	Rimozione Impianti Tecnologici	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	2 27/28 aprile	ven/sab	Demolizione Binario	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	3 28/29 aprile	sab/dom	Demolizione Binario	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	4 29/30 aprile	dom/lun	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	5 30/01 maggio	lun/mar	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	6 01/02 maggio	mar/mar	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	7 02/03 maggio	mer/gio	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	8 03/04 maggio	gio/ven	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	9 04/05 maggio	ven/sab	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	10 05/06 maggio	sab/dom	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	11 06/07 maggio	dom/lun	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	12 07/08 maggio	lun/mar	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	13 08/09 maggio	mar/mar	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	14 09/10 maggio	mer/gio	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	15 10/11 maggio	gio/ven	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	16 11/12 maggio	ven/sab	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	17 12/13 maggio	sab/dom	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	18 13/14 maggio	dom/lun	Ricostruzione binari e livellamento	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	19 14/15 maggio	lun/mar	Ricostruzione binari e livellamento	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	20 15/16 maggio	mar/mar	Ricostruzione binari e livellamento	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	21 16/17 maggio	mer/gio	Ripristino Impianti Tecnologici e riattivazione Binario Dispari	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	22 17/18 maggio	gio/ven	Rimozione Impianti Tecnologici	Interruzione Contemporanea del Binario Pari Allerona - Fabro		23.30	04.00					
PROGRAMMA N° - Interruzione continuativa del Binario Pari da Allerona (e) a Fabro (e) dalle ore 04.00 del 18 maggio alle ore 04.00 del 09 giugno 2018												
Fase 3	1 18/19 maggio	ven/sab	Demolizione Binario	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	2 19/20 maggio	sab/dom	Demolizione Binario	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	3 20/21 maggio	dom/lun	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	4 21/22 maggio	lun/mar	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	5 22/23 maggio	mar/mar	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	6 23/24 maggio	mer/gio	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	7 24/25 maggio	gio/ven	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	8 25/26 maggio	ven/sab	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	9 26/27 maggio	sab/dom	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	10 27/28 maggio	dom/lun	Ripristino Impianti Tecnologici	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	11 28/29 maggio	lun/mar	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	12 29/30 maggio	mar/mar	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	13 31/01 giugno	mer/gio	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	14 31/01 giugno	gio/ven	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	15 01/02 giugno	ven/sab	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	16 02/03 giugno	sab/dom	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	17 03/04 giugno	dom/lun	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	18 04/05 giugno	lun/mar	Rimozione massicciata e scavo	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	19 05/06 giugno	mar/mar	Ricostruzione binari e livellamento	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	20 06/07 giugno	mer/gio	Ricostruzione binari e livellamento	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	21 07/08 giugno	gio/ven	Ricostruzione binari e livellamento	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
	22 08/09 giugno	ven/sab	Ripristino Impianti Tecnologici e riattivazione Binario Pari	Interruzione Contemporanea del Binario Dispari Fabro - Allerona		23.30	04.00					
Completamenti												
Fase 4	1 09/10 giugno	sab/dom										
	2 10/11 giugno	dom/lun										
	3 11/12 giugno	lun/mar										
	4 12/13 giugno	mar/mar	Lavori di completamento	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	5 13/14 giugno	mer/gio	Lavori di completamento	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	6 14/15 giugno	gio/ven	Lavori di completamento	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	15/16 giugno	ven/sab	Lavori di completamento	Interruzione di linea Allerona - Fabro		23.30	04.00					
	16/17 giugno	sab/dom										
	17/18 giugno	dom/lun										
	18-giu	lunedì	Cessazione Rallentamento	IPO Dispari Fabro - Allerona								

Rallentamento Binario Pari Ve di lunghezza 2100 m.

Programma Attività Armamento 2018

Data	gg	Linea	Attività	Interruzione	Binario	Prog.	Data ore	Alfa ore	Provvedimenti ai Treni	Provvedimenti ai treni in Stazione di Arezzo	Zona TE	Rilascio / Note	
												Parti	Disparti
9/10	febbraio	2018	ven/sab	LL									
10/11	febbraio	2018	sab/dom	LL									
11/12	febbraio	2018	dom/lun	LL									
12/13	febbraio	2018	lun/mar	LL									
13/14	febbraio	2018	mar/mar	LL									
SCARICO ROTAE													
14/15	febbraio	2018	mer/gio	LL									
15/16	febbraio	2018	gio/ven	LL									
16/17	febbraio	2018	ven/sab	LL									
Rinnovamento e risanamento III binario della stazione di Arezzo - Allegato al V.A. n° 10-2018 del 15/01/2018													
18	febbraio	2018	domenica	LL									
11	marzo	2018	domenica	LL									
18/19	febbraio	2018	dom/lun	LL									
19/20	febbraio	2018	lun/mar	LL									
20/21	febbraio	2018	mar/mar	LL									
21/22	febbraio	2018	mer/gio	LL									
22/23	febbraio	2018	gio/ven	LL									
23/24	febbraio	2018	ven/sab										
24/25	febbraio	2018	sab/dom										
25/26	febbraio	2018	dom/lun	LL									
26/27	febbraio	2018	lun/mar	LL									
27/28	febbraio	2018	mar/mar	LL									
28/01	feb/mar	2018	mer/gio	LL									
01/02	marzo	2018	gio/ven	LL									
02/03	marzo	2018	ven/sab	LL									
03/04	marzo	2018	sab/dom										
04/05	marzo	2018	dom/lun	LL									
05/04	marzo	2018	lun/mar	LL									
08/07	marzo	2018	mar/mar	LL									
07/08	marzo	2018	mer/gio	LL									
08/09	marzo	2018	gio/ven	LL									
09	marzo	2018	venerdì	LL									
09/10	marzo	2018	ven/sab										
10/11	marzo	2018	sab/dom										

ALL: 2

Rilasciamento B.P. 1000 m. V=60 Km/h. part 16

Unità Territoriale Firenze Sud - Incontro con OO.SS. del 07 febbraio 2018

Linea	Data Inizio	Data Fine	Nome Attività	Tratta o Località		N° Interr.ni a Settimana	Durata	Ora Inizio	Ora Fine	Febbraio	Marzo	Aprile	Risorse x Specializ.	CDL	Note	Personale UT			
																N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	N° AG. C.M.
1	DD Roma - Firenze	08/01/2018	31/12/2018	Realizzazione ACCM-ERTMS	1° Bivio Arezzo Sud	P.M. Rovezzano	4/5	330'	23.30	5.00	X	X	X	NM San Giovanni, Figline, Montevarchi, Arezzo eventuali supporti NM limitrofi		2	2		
2	DD Roma - Firenze	08/01/2018	30/04/2018	Adeguamento a Standard AV della L.d.C. gallerie Fabro e Armata	1° Bivio Orvieto Nord	1° Bivio Chiusi Sud	4/5	330'	23.30	5.00	X	X	X	NM Chiusi eventuali supporti NM limitrofi				2/4	
3	DD Roma - Firenze	08/01/2018	30/03/2018	Rinnovo Armamento da 1° Bivio Orte Nord a P.C. Civitella	1° Bivio Orte Nord	1° Bivio Orvieto Sud	4/5	330'	23.30	5.00	X	X		NM Orvieto eventuale supporto NM limitrofi		4/6	1/2	2	
4	DD Roma - Firenze			Sostituzione MOT P.C. Civitella e 1° Bivio Orvieto Nord	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	4/5	330'	23.30	5.00				NM Orvieto	Da Programmare	2	2		
5	DD Roma - Firenze	01/01/2018	31/12/2018	Manutenzione Armamento, sostituzione g.i.i., livellamento	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	1-2	330'	23.30	5.00	X	X	X	NM LV tutti	Manutenzione Ordinaria				
6	DD Roma - Firenze	01/01/2018	31/12/2018	Manutenzione Enti I.S.	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	1-2	330'	23.30	5.00	X	X	X	NM IS tutti	Manutenzione Ordinaria				
7	DD Roma - Firenze	01/01/2018	31/12/2018	Manutenzione I.d.c., sostituzione filo.	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	1-2	330'	23.30	5.00	X	X	X	NM TE tutti	Manutenzione Ordinaria				
	LL Roma - Firenze	12/02/2018	11/03/2018	Rinnovo Armamento III Binario	Arezzo		5/6	240'	0.00	4.00	X	X		NM Arezzo supporto NM limitrofi	Programmi Notturmi	3	2	2	
	LL Roma - Firenze	11/03/2018	15/04/2018	Rinnovo Armamento IV Binario	Arezzo		5/6	240'	0.00	4.00			X	NM Arezzo supporto NM limitrofi	Programmi Notturmi	3	2	2	
	LL Roma - Firenze	01/04/2018	30/04/2018	Adeguamento TE per sostituzione deviatori	Arezzo		5/6	240'	0.00	4.00			X	NM Arezzo supporto NM limitrofi	Programmi Notturmi			2/4	
	LL Roma - Firenze	01/02/2018	28/02/2018	Ripristino Zone TE Chiusi	Città Pieve	Panicale	5	120'			X			NM TE Chiusi	In IPO diurna e Programmi Notturmi			2	
	LL Roma - Firenze	08/01/2018	30/06/2018	Realizzazione ACCL Laterina - Ponticino	Laterina	Ponticino	2	240'	0.00	4.00	X	X	X	NM IS Arezzo	Attivazione Giugno			1/3	
	LL Roma - Firenze	08/01/2018	15/04/2018	Rialzamento Marciapiedi	S. Giovanni		5				X	X	X	NM Montevarchi, Figline San Giovanni	Interruzione Continuativa	0/2		0/1	
	LL Roma - Firenze	26/03/2018	15/06/2018	Consolidamento del C.S. mediante Glorit dal Km. 136 al Km. 140	Allerona	Fabro	5	240'	0.00	4.00			X	NM Chiusi, Città della Pieve, Orvieto	Interruzione Continuativa di un binario e Programmi Notturmi	2/4	0/2	0/4	
	LL Roma - Firenze	01/01/2018	31/12/2018	Manutenzione Armamento, sostituzione g.i.i., componenti deviatori, rotaie e livellamento	Attigliano	P.M. Rovezzano	5	120'			X	X	X	NM LV tutti	In IPO diurna o Programmi Notturmi				
	LL Roma - Firenze	01/01/2018	31/12/2018	Manutenzione Enti I.S.	Attigliano	P.M. Rovezzano	5	120'			X	X	X	NM IS tutti	In IPO diurna o Programmi Notturmi				
	LL Roma - Firenze	01/01/2018	31/12/2018	Manutenzione I.d.c., sostituzione filo.	Attigliano	P.M. Rovezzano	5	120'			X	X	X	NM TE tutti	In IPO diurna o Programmi Notturmi				
1	FF Firenze - Faenza	08/01/2018	30/06/2018	Interventi di consolidamento alle gallerie	Firenze	Faenza	5		22.00	4.55	X	X	X	NM Borgo eventuale supporto NM limitrofi	Programmi Notturmi	1/2	0/1		
2	FF Firenze - Faenza	01/01/2018	31/12/2018	Manutenzione Enti I.S.	Firenze	Faenza	4		22.00	4.55	X	X	X	NM IS Borgo	In IPO diurna o Programmi Notturmi			2	
3	FF Firenze - Faenza	01/01/2018	31/12/2018	Interventi di MSA (revisione deviatori, sostituzione legnami travate metalliche, livellamento, etc)	Firenze	Faenza	4		22.00	4.55	X	X	X	NM Borgo eventuale supporto NM limitrofi	In IPO diurna o Programmi Notturmi	2/4			