

DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA MILANO
UNITA' TERRITORIALE "MILANO LINEE NORD"

Verbale di riunione del 09/06/2009

Ordine del Giorno:

1. Sostituzione filo ambito giurisdizione Zona TE Gallarate;
2. Rinnovamento TE Bivio Rosales;
3. Rinnovamento TE Monza-Carnate;
4. Realizzazione Acei Desio;
5. Sottopasso di Seriate;
6. Sottopasso di Novate Mezzola - Rinnovamento binario Colico-Novate Mezzola Risanamento binario brevi tratte in curva Colico-Sondrio.

Al presente o.d.g. viene aggiunta la lavorazione riguardante risanamenti tratti di binari nelle gallerie di Mombello, Sabbioncella e ambito tratta Sesto Calende - Castelletto Ticino.

In rappresentanza della Società: Ing. Marazzi, Queirolo, Torrelli.

In rappresentanza delle Segreterie Regionali: Filt, Fit, Uiltrasporti, Fast, Ugl, Orsa: Barbarossa, Laface, Loprieno, Miceli, Bartolotta, Pellegrini, Parisi, Giglio, Franchini, Siciliano, Salamina.

In rappresentanza delle RSU: Pucciarelli, Riccardi.

In via preliminare la RSU si dichiara validamente rappresentata e si procede, di conseguenza, alla discussione dell'ordine del giorno.

Allo stesso tempo le OO.SS. evidenziano alcune problematiche inerenti le lavorazioni precedentemente discusse e concordate.

Nello specifico ribadiscono la sistematicità delle riunioni tecniche insieme alle RSU/RLS di riferimento; l'esposizione dei turni di attività settimanali da esporre entro la giornata di lunedì della settimana precedente e da confermare per il venerdì della settimana medesima; chiedono che l'utilizzazione del personale per le lavorazioni notturne sia equamente distribuita, ivi compreso la figura del Tecnico Manutenzione, con particolare riferimento all'eventuale 3^a notte.

Per quanto sopra il Capo Unità, a conclusione della sua esposizione circa l'o.d.g., ribadisce ancora una volta la validità degli accordi sottoscritti nelle riunioni precedenti, accogliendo allo stesso tempo le richieste suesposte.

In particolar modo conferma di aver disposto che le lavorazioni saranno precedute da una riunione tecnica informativa con il personale interessato, svolta dai Capi Reparto/Capi Impianto con la RSU/RLS di riferimento. Nella suddetta riunione saranno forniti i dati esatti delle necessità di personale per le lavorazioni approfondendo anche gli aspetti organizzativi e connessi con la sicurezza.

Dopo ampia discussione si concorda:

- Si farà ricorso, ove necessario, in riferimento all'accordo del 18.02.2009 della DCI, al personale degli impianti ambito giurisdizione di Reparto (art. 72 AF - trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede);

FILT egil
FIT cisl

FASA
UGL

UGL
FASA
UGL

- Dalle lavorazioni notturne saranno esclusi gli agenti interessati nella stessa settimana al turno di reperibilità;
- Non saranno utilizzati nella notte L/M gli agenti del settore IE smontanti dal turno di reperibilità;
- Sarà garantito, a tutto il personale, il godimento delle ferie estive;
- Si darà corso alla procedura per la fornitura al personale, dei sali minerali;
- Il presente verbale ha validità per le lavorazioni illustrate dal Capo Unità e facenti parte del piano di attività anno in corso. Per eventuali attività, ad oggi non previste ed improcrastinabili, il Capo Unità convocherà immediatamente le parti.

Inoltre, comunica che nel rispetto del CCNL, in caso di assenza del profilo Tecnico Manutenzione, a posto coperto, verranno attribuite, per uniformità di trattamento nell'ambito dell'Unità, le funzioni superiori agli agenti con profilo di OSM.

Per le sostituzioni dei Responsabili Centri di Lavoro (RcL) avanzate dalle OO.SS., si comunica la piena validità della disposizione compartimentale, riservandosi comunque, di una ulteriore verifica. Infine, per la lavorazione aggiuntiva, le RSU chiedono di poter illustrare la medesima ai lavoratori interessati, sciogliendo nel breve tempo la riserva.

Per la Società RFI S.p.A.

Per le RSU/OO.SS.

FLT CGIL
 FIT Cisl
 UIL-T
 UGL
 FAST
 UGL
 Or.S.A. Davis Pellegrini
 Fast Ferruccio

SOSTITUZIONE FILO AMBITO GIURISDIZIONE ZONA TE GALLARATE

Descrizione dell'intervento:

IL lavoro consiste nella sostituzione del filo sulla tratta Gallarate-Casorate nella sfera di giurisdizione della Zona TE di Gallarate, effettuato dalla ditta Sifel nell'ambito del lotto di manutenzione TE.

Tempistica:

I lavori inizieranno presumibilmente nel mese di agosto ed avranno una durata di 15 giorni.

Turni e interruzioni:

Sono previste interruzioni notturne dalle ore 00.00 alle ore 05.00 per 5 notti a settimana. In caso di ~~necessità~~ potrà essere utilizzata anche la notte S/D. E' previsto l'impiego fino a 4 agenti del settore TE con compiti di disalimentazione.

Compiti:

Sono previsti compiti d'istituto quali: toltà tensione, richiesta interruzioni e scorta carrelli.

FILT CGL R-~~adferma~~ UGL-T ~~filario~~ ~~PL~~
FIT CGL ~~Adferma~~ D. FAST ~~Adferma~~
UGL ~~Adferma~~ UGL ~~Adferma~~
FILT ~~Adferma~~

Rinnovo TE Monza-Carnate

Descrizione dell'intervento:

Il lavoro consiste nel rinnovamento TE lungo la tratta Monza-Carnate, compresa la sostituzione di pali, funi e linea di contatto. Il lavoro viene eseguito da ditta appaltatrice per conto S.O. Tecnico.

Tempistica:

I lavori inizieranno a ~~novembre~~ ^{settembre} e si concluderanno per settembre/ottobre del 2010.

Turni e interruzioni:

Sono previste interruzioni notturne per 5 notti a settimana per una durata di 5 ore circa, nella fascia oraria 23.00/05.00, con un impegno massimo di 5/6 agenti del settore TE. E' necessario il sussidio di personale TE dalle Zone di reparto.

Compiti:

I compiti affidati al Personale FS saranno di scorta, protezione e disalimentazione per il personale del settore TE.

FILT CRIL *[signature]*

UGL *[signature]*

FILT *[signature]*

UGL *[signature]*

FIT EISE *[signature]*

FAST

UGL *[signature]*

REALIZZAZIONE ACEI-DESIO

Aggiornamento scheda discussa in data 28.05.2008

Descrizione dell'intervento:

I lavori per la realizzazione dell'ACEI della Stazione di Desio comprendono la posa di 2 comunicazioni.

Le attività per la realizzazione del BAB sulla tratta Monza-Seregno oltre alle modifiche da apportare alle apparecchiature nelle sale relè, comprendono la posa di garitte, cunicoli e cavi nei piazzali e in tratta. I lavori sono eseguiti da ditte appaltatrici per conto S.O. Tecnico.

Tempistica:

I lavori riguardante il settore IS sono in corso. L'inizio dei lavori per armamento e TE è programmato per il mese di ottobre.

L'attivazione è prevista per dicembre 2009.

Turni e interruzioni:

Sono previste interruzioni notturne per varo deviatore, lavorazioni lungo linea e posa giunti incollati. Per varo deviatore si ipotizzano 5 interruzioni settimanali, con la possibilità di Sab/Dom e Dom/Lun. Durante il varo deviatore, sono interessati mediamente 6 agenti LV, 3 TE, 3 IS.

Per la realizzazione del BAB, saranno impiegati mediamente 2 agenti del settore IS. Per l'attivazione sarà necessaria un'adeguata presenza del settore IS.

Compiti:

I compiti affidati al Personale FS saranno di scorta, disalimentazione e ripristino circuiti di binario.

Il personale IS sarà impegnato nella fase di attivazione in sussidio alla Commissione Verifica Tecnica..

FILT CAIL Richardson
FIT CISE Pajani Q.
FILT Solimando

UILT Finzi M.
FIASSO D'Amico
UGL 9/11

SOTTOPASSO DI SERIATE

Descrizione dell'intervento:

Posa in opera e successiva rimozione Ponte Essen per spinta di due monoliti.
Lavoro eseguito da ditte appaltatrici per conto S.O. Tecnico e del comune di Seriate.

Tempistica:

L'inizio dei lavori, tutt'ora in fase di definizione, è da prevedersi entro il corrente anno.
La durata dei lavori è prevista in 30 giorni circa.

Turni e interruzioni:

Sono programmate interruzioni notturne per circa 15 giorni per posa travi ponti Essen.
E' prevista una interruzione di linea Bergamo-Rovato di 54 ore per varo travi. A
conclusione dell'interruzione, per lo spostamento e ripristino della linea aerea, sono
interessati 6 agenti del settore TE. Per le altre interruzioni, saranno utilizzati mediamente
2 agenti del settore TE, 2/3 agenti settore IS, 3/4 agenti del settore Lavori.

Compiti:

I compiti affidati al Personale FS saranno di scorta, treno cantiere, assistenza al
montaggio/smontaggio travi Essen, spinta monoliti e protezione per il settore Lavori,
disalimentazione per il settore TE, spostamento e ripristino cavi per il settore IS con
ausilio della squadra TLC.

FILT ESIL Ricciardi *[firma]*

UGL *[firma]*

FILT Sola *[firma]*

UUT *[firma]*

FIT CISL *[firma]*

FAST *[firma]*

CGC *[firma]*

SOTTOPASSO DI NOVATE MEZZOLA-RINNOVO BINARIO COLICO-NOVATE-RINNOVAMENTO BINARI COLICO-SONDRIO

Descrizione dell'intervento:

I lavori consistono in:

- 1) Realizzazione del nuovo sottopasso di Novate Mezzola con allargamento sottovia al Km 12+172 ed esecuzione di un sottopasso ciclopedonale in località Verceia;
- 2) Rinnovo dell'armamento ferroviario con risanamento della massicciata lungo la tratta Colico-Novate;
- 3) Risanamento brevi tratte di binario in curva sulla linea Colico-Sondrio. I suddetti lavori vengono effettuati da ditte appaltatrici per conto della S.O. Tecnico.

Tempistica:

I lavori sulla linea Colico-Chiavenna verranno effettuati nel mese di agosto, in concomitanza del periodo di sospensione della circolazione. Sono probabili eventuali modifiche del turno giornaliero ~~e, se necessario, l'allungamento alle giornate di sabato e domenica~~. I lavori sulla Colico-Sondrio vengono effettuati in regime di interruzioni notturne saltuarie, dalle ore 00.00/05.00.

* *che verranno approfondite durante la riunione tecnica con le RSU/ALS.*

Turni e interruzioni:

Per i lavori sulla Colico-Novate, verranno impegnati ^{almeno} 5/6 agenti del settore Lavori. Gli agenti del settore TE e IS saranno impegnati all'inizio e al termine delle lavorazioni rispettivamente per disalimentazione (2/3 agenti TE), smontaggio e riattivazione apparecchiature (2 agenti IS). Per il lavori sulla Colico-Sondrio, 5/6 agenti settore lavori, 3/4 agenti settore IS, 2 agenti settore TE.

Compiti:

I compiti affidati al Personale FS saranno di scorta e protezione per il settore Lavori, disalimentazione per il settore TE, ripristino circuiti di binario per il settore IS.

FIL CISL *Rubino*
UGL *Rubino*
FIT CISL *Rubino*
FILT *Solimanti*

UL-T *Rubino*
FIASV *Rubino*
UGL *Rubino*

Risanamento massicciata Galleria Mombello Linea Oleggio – Laveno, Galleria Sabioncella Linea Luino – Pino e tratta Castelletto Ticino – Sesto C.

Le interruzioni ad oggi disponibili per gli interventi sotto elencati sono:

Linea Oleggio – Sesto C.

Lunedì dalle 6,40 alle 18,25
Martedì dalle 6,40 alle 13,00
Mercoledì dalle 6,40 alle 12,50
Giovedì e Venerdì dalle 6,40 alle 13,00

Esistono altri spazi nel pomeriggio.

Impegno per 6 Agenti LV
2 Agenti TE
3/4 Agenti IS se presenti enti IS

Linea Sesto C. – Laveno

Lunedì dalle 6,10 alle 13,50
Martedì e venerdì dalle 8,40 alle 12,40
Mercoledì e Giovedì dalle 7,50 alle 12,40

Per le lavorazioni che richiedono la toltta tensione anche in Stazione di Laveno occorre tenere presente l'intervallo orario della Laveno – Luino



Lunedì dalle 10,00 alle 12,45
Martedì, Giovedì e venerdì dalle 9,32 alle 12,35
Mercoledì dalle 9,32 alle 13,00

Impegno per 6 Agenti LV
2 Agenti TE
3/4 Agenti IS se presenti enti IS

Linea Luino – Confine

A cura Rappresentante Svizzero.

Impegno per 6 Agenti LV
2 Agenti TE
3/4 Agenti IS se presenti enti IS

FILT CAIL Riccardo Novati
UGL 
FILT 
VLL-T 
FIT CAIL 
FAST 
VOC 