

VERBALE Di INCONTRO

Il giorno 13 luglio 2011 si sono incontrate Trenitalia DR Lazio e la FIT/ CISL , FILT/CGIL, UIL Trasporti, UGL FERROVIE , FAST , ORSA , sulle problematiche riguardanti la logistica della biglietteria di Roma Fiumicino


L'Azienda ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di dettaglio , attivati a seguito dei sopralluoghi congiunti con RSPP e RLS , che si allega al presente verbale.
Sono state affrontate le problematiche relative alle altre biglietterie.

Le OOSS fanno rilevare in merito :

- La problematica delle biglietterie in coincidenza con il periodo estivo
- La problematica rilevata a seguito dell'emissione dei listini di regolarizzazione
- La necessità di pianificare gli interventi logistici presso alcune biglietterie
- La conoscenza della mappatura delle stesse

L'Azienda , ricordando il reperimento delle risorse effettuate ad oggi, in relazione a quanto sopra esposto , effettuerà opportuni approfondimenti tesi alla soluzione delle problematiche.
Il prossimo incontro sarà programmato entro la fine di settembre 2011.

Trenitalia



FIT / CISL


FILT/CGIL

UILT Trasporti

UGL Ferrovie

FAST

ORSA



Biglietteria di Fiumicino Aeroporto.

Premessa.

A seguito dell'incontro tra RSPP e OOSS tenutosi in data 23 maggio 2011 sono state evidenziate alcune problematiche in relazione alle quali, Trenitalia in accordo con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha elaborato un piano di azioni volte a eliminare e/o ridurre sensibilmente le ricadute sull'attività lavorativa delle suddette problematiche.

Piano di Azioni /Stato di avanzamento

Tema	Azione	Tempi intervento previsti	Stato di avanzamento	Azioni conseguenti
1. Cornicione cartelloni pubblicitari	A. Predisposizione dei dissuasori per i piccioni e rimozione di tutti gli apparati che offrono zone di sosta per i piccioni, che non siano funzionali al servizio ferroviario.	In concomitanza con lavori di copertura tetto	Vedere punto 3	
2. Altoparlanti di stazione attigui biglietteria	B. Chiesta la disattivazione/riduzione di volume da parte di RFI entro 7 giorni.	Entro 20 giugno '11	Effettuata la riduzione del volume (in fase di monitoraggio gli effetti)	
2.1 Telefoni	B1. chiesto sopralluogo a RFI per verifica questione centralina.		Effettuato sopralluogo il 14/6/11	Autorizzato ODA il 6/7/11 per acquisto nuovi telefoni - Ordine effettuato da parte di RFI
3. Tetto. Presenza guano di piccione e piccioni.	C. Attivata la pulizia settimanale e richiesta la rimozione di tubi e elementi non funzionali per rendere più agevole la rimozione del guano e inospitale lo stanziamento dei piccioni. A valle della pulizia sarà effettuata la chiusura di eventuali aperture anche attraverso la tecnica più efficace	Avvio entro 23/6/11	Pulizia avviata nei tempi, ma prolungata per la necessità di rimuovere altre pertinenze tetto corrispondente al vano spogliatoi	Maceg ha effettuato sopralluogo con RFI per la pianificazione dei lavori di copertura del tetto a valle del completamento dello sgombero.
4. Ricambio di aria nei locali	D. Incrementare il ricambio d'aria	Chiedere preventivo a	Chiesto preventivo a	Sollecitato preventivo

Carlo *Capri*

		SELFO)		
--	--	--------	--	--

Roma, 7 luglio 2011

RSPP

Colucci

RLS

Gianni