

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

N. ATTO	Descrizione breve Attività	Linea	Località/Terza	Periodo		N° Interventi programmati		U.M. di giurisdizione		Nucleo sostitutivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				Attività MSA (SI o NO)	Morti a Settimana	III Stato individuale	Ven / Bah	Sub / Don	Doe / Lun	Note	V.A.		
				da	a	diurna / orari	notturna / orari	Settore	Sede			Settore LV	Settore TE	Settore TE	Altra U.M.										
1	Attività costituzione LRS curva Sulmona (bin EST Prenestina)	E	Sulmona	Roma Prenestina	01 Novembre	15 Novembre	-	11	00:00/04:50	LVU1	Termini	Termini/Tiburтина/P.Prenestino	2	**NM Termini/Tiburтина/P.Prenestino/Smistamento	**NM Termini/Tiburтина/Smistamento	NM Termini/Tiburтина/Tuscolana	** (1 LV+2 IS) + 2 TE	SI	5	SI	SI*	NO	NO	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	V.A. 134_2019
2	Rinnovo deviatoi UMLVU1	E	Nodo	Roma Termini Termini - Roma Prenestina	Novembre	Dicembre	-	25	00:00/05:00	LVU1	Termini	Termini	4/5	**NM Tiburтина/Smistamento/Termini/P. Prenestino	NM Termini/Tiburтина/Smistamento	NM Termini/Tiburтина/Tuscolana	** (1 LV) + 4 IS + 2 TE	SI	5	SI	SI*	SI***	SI***	** Solo se necessario *Attività di sicurezza ***Previste attività rinnovo comunicazione 10a/b Prenestina [notte 23/24 Novembre interruzione 11h] e notte 24/25 Novembre	App. 2 al VA I Livello 12_2019 Nella sola notte 23/24 Novembre i turni saranno i seguenti: -22:00 - 05:36 e 04:30 - 11:00
3	Rinnovo binari Linea DD	E	Nodo	Roma Termini Termini - Tiburтина - Settebagni	Dicembre	Dicembre	-	15	00:00/05:00	LVU1	Termini	Termini	4/5	**NM Tiburтина/Smistamento/Termini/P. Prenestino	NM Termini/Tiburтина/Smistamento	NM Termini/Tiburтина/Tuscolana	** (1 LV)+3/4 IS + 2 TE	SI	5	SI	SI*	NO	NO	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	VA I Livello 37_2019
4	Piastra parcheggi (SALINI)	E	Nodo	Roma Termini	Novembre	Dicembre	-	35	00:00/04:30	LVU1	Termini	Termini	1	-	-	NM Termini	2 TE	SI	5	NO	SI	NO	NO	-	V.A. 51 e 52_2019
5	Rinnovo Circuito di Ritorno TE ambito UM ISU1 (Tiburтина-Prenestina)	I	Varie	Roma Tiburтина	Dicembre	Dicembre	-	20	00:00/05:00	ISU1	Termini	Tiburтина/Termini	4	-	**NM Termini/Smistamento	**NM Termini/Tiburтина/Tuscolana	** (1/2 IS + 2 TE)	SI	2	NO	SI	NO	NO	** Solo se necessario	V.A. da redigere
6	Roma Termini impermeabilizzazione pensiline	E	Nodo	Roma Termini	Novembre	Novembre	-	12	00:00/05:00	TEU1	Termini	Termini	2	**NM Termini	-	-	**1 LV	SI	4	NO	NO	NO	NO	** Solo se necessario	V.A. da redigere
7	Lavorazioni internalizzate LVU1 consistenti in: Revisione Deviatoi e ricambio componenti	I	Nodo	Intera giurisdizione LVU1	Novembre	Dicembre	20	Da definire	22:30 / 04:00	LVU1	Termini	Termini/Parco Prenestino/Tiburтина/Smistamento	4/6***	**NM Termini/Parco Prenestino/Tiburтина/Smistamento	**NM Termini/Tiburтина/Smistamento	NM Termini/Tiburтина/Tuscolana	2 TE + (2 IS + 2 LV)**	SI	3	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario *Attività di sicurezza	-
8	Lavorazioni internalizzate TEU1 consistenti in: Cambio filo CM	I	DD/LL	Roma Tiburтина - Bivio PC Settebagni	Dicembre	Dicembre	-	2	00:30 - 04:50	TEU1	Termini	Tiburтина	10	-	-	Tutti NM di TEU1 e Tutti NM di TEU2	3/4 TEU2+ 1/2 Tiburтина/Tuscolana/Termini	SI	1	NO	NO	NO	NO	-	App. 1 al VA 67_2019
9	Visita a piedi ed in-carrello Linea GR	I	GR	Civitavecchia-Maccarese	Novembre	Dicembre	4	08:00/12:00	-	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia/Montalto	2	**NM Civitavecchia/Montalto	-	NM Montalto/Civitavecchia/Magliana	**1 LV+2 TE	NO	-	NO	NO	NO	NO	2 Domeniche al mese in PD duma **Solo se necessario	-
10	Lavori di impermeabilizzazione ed installazione corrimano e segnaletica in Gallerie linee GR e Viterbo	E	VT	Roma S.Pietro-Roma Trastevere	Novembre	Dicembre	-	30	23:30/04:30	LVU2	Ostiene	Ostiene	2	NM Trastevere/Tuscolana	**NM Ostiene	NM Magliana/Civitavecchia	1/2 LV + **2 IS + 2 TE	SI	3	NO	NO	NO	NO	** Se necessario	V.A. 85_2019 e 98_2019 Appendice da redigere per prosecuzione attività
11	Installazione RED Deviatoi ISU1	E	Nodo	Nodo	Novembre	Dicembre	-	25	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Tutti	2	-	**NM Tutti	-	**1 IS	SI	4	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario	V.A. da redigere
12	Attività di ricambio rotaie UMLVU3	E	GR	Nodo	Dicembre	Dicembre	-	15	00:00/05:00	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia/Montalto	2/3	**NM Montalto/Civitavecchia	**NM Montalto/Civitavecchia	NM Montalto/Civitavecchia/Magliana	** (1 LV+2 IS) + 2 TE	SI	5	SI	SI*	NO	NO	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	V.A. da redigere
13	Realizzazione palificazione T.E. linea Grosseto tratta Civitavecchia S.Severa	E	GR	Civitavecchia - S.Severa	Novembre	Dicembre	-	20	23:40/04:30	TEU2	Civitavecchia	Civitavecchia	3	**NM Civitavecchia	**NM Montalto/Civitavecchia	**NM Montalto/Magliana	** (1/2 TE+1/2 IS+1/2 LV)	SI	4	SI	SI*	NO	NO	**Solo se necessario *Attività di sicurezza	V.A. da redigere
14	Rinnovo T.E. varo travi Bivio/PC Settebagni LL, DD bin. P/D	E	Nodo/No rd Ovest LL DD	Settebagni-Tiburтина	Novembre	Dicembre	-	20	23:30/4:30	TEU1	Termini	Tiburтина	3	-	**NM Tiburтина/Smistamento	**NM Termini/Tuscolana	** (1 TE+1 IS)	SI	4	SI	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza **Solo se necessario	V.A. da redigere
15	Interventi puntuali su UMTEU1 in esito ai controlli US su palificazione T.E.	E	Nodo	Nodo	Novembre	Dicembre	-	30	23:40/04:30	TEU1	Termini	Termini/Tiburтина/Tuscolana	2	-	-	NM Tiburтина/Tuscolana/Termini	1 TE	SI	5**	SI	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere
16	Posa cavi conto I.A.	E	GR	Tarquini-Civitavecchia	Novembre	Dicembre	-	20	23:30/04:30	ISU3	Civitavecchia	Civitavecchia	2	-	NM Montalto	**NM Civitavecchia	1/2 IS + **2 TE	SI	3	SI	SI	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere
17	Posa in opera di nuove paline in vetroresina per stanti segnale	E	Nodo	Civitavecchia-Ladispoli	Novembre	Dicembre	-	25	00:30 / 04:00	ISU3	Civitavecchia	Civitavecchia	2	-	NM Montalto	-	1 IS	SI	4	SI	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere
18	Rilevi EM 80 + Livellamento Deviatoi e Binari UMLVU1/UMLVU2/UMLVU3 con CM	I	Nodo	Varie Linee	Novembre	Dicembre	-	20	22:30 / 04:00	LVU1/2 /3	Di giurisdizione	Nucleo manutentivo di giurisdizione	2	**NM tutti	**NM tutti	**NM tutti	** (2 TE+2 IS+1/2 LV)	SI	2	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario	V.A. 110_2019 + 117_2019
19	Lavorazioni TEU2 consistenti in: Cambio filo CM	I/E	GR/Fiumicino	Maccarese-Ladispoli Ponte Galeria-Fiumicino	Novembre	Dicembre	-	10	22:30 / 04:00	TEU2	Civitavecchia	Civitavecchia/Magliana	10	-	-	Tutti NM di TEU2 e Tutti NM di TEU1	3/4 TEU1 + 1/2 Montalto/Civitavecchia/Magliana	SI	3	NO	SI	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere
20	Lavorazioni internalizzate LVU3 consistenti in: Revisione Deviatoi e ricambio componenti e GII	I	GR	Intera giurisdizione LVU3	Novembre	Dicembre	-	20	22:30 - 05:00	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia/Montalto	4	** NM Civitavecchia/Montalto	**NM Civitavecchia/Montalto	NM Civitavecchia - Montalto	2 TE + (2 IS + 2 LV)**	SI	3	NO	SI*	NO	NO	**Solo se necessario *Attività di sicurezza	-
21	Lavorazioni internalizzate LVU2 consistenti in: Revisione Deviatoi e ricambio componenti e attività di verifiche e misure	I	GR/Fiumicino/viterbo	Intera giurisdizione LVU2	Novembre	Dicembre	-	20	22:30 / 04:00	LVU2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	4	**NM Ostiene/Tuscolana/Trastevere	**NM Tuscolana/Ostiene	NM Tuscolana/Magliana	2 TE + (2 IS + 2 LV)**	SI	3	NO	SI*	NO	NO	**Solo se necessario	-
22	Diserbo chimico e taglio vegetazione	E	Nodo	Nodo	Novembre	Dicembre	-	15	00:00/04:30	LVU1/LVU2/LVU3	Termini, Ostiene, Civitavecchia	Tutti	1	**NM Tutti	**NM Tutti	**NM Tutti	** (1/2 LV + 2 TE + 2 IS)	SI	3	NO	NO	NO	NO	** Solo se necessario	V.A. da redigere
23	Rinnovo Deviatoi UMLVU2	E	Nodo	Ponte Galeria/Cesano	Dicembre	Dicembre	-	15	23:30 / 04:30	LVU2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	4	**NM Ostiene/Trastevere/Tuscolana	NM Tuscolana/Ostiene	NM Magliana/Civitavecchia/Tuscolana	**1 LV+(2/3 IS + 2/3 TE)	SI	5	SI	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza **Solo se necessario	V.A. da redigere
24	Attività MSA [Ricambio rotaie] UMLVU2	E	Nodo	Nodo	Novembre	Novembre	-	10	00:00/05:00	LVU2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	2/3	**NM Ostiene/Tuscolana/Trastevere	**NM Ostiene/Tuscolana	NM Tuscolana/Magliana	** (1 LV+2 IS) + 2 TE	SI	5	SI	SI*	NO	NO	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	V.A. da redigere

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

1	Rinnovo binari linee GR-Fiumicino e Viterbo	E	Nodo	Nodo	Novembre	Novembre	-	-	20	23:30 / 04:30	LVU2	Ostienze	Ostienze/Tuscolana/Trastevere	3/4	**NM Ostienze/Trastevere/Tuscolana	NM Tuscolana/Ostienze	NM Magliana/Civitavecchia/Tuscolana	3/4 IS + 2/3 TE + ** (1/2 LV)	SI	5	SI	SI*	NO	NO	*Attività di Sicurezza ** Solo se necessario	V.A. 107 - 108-109_2019	
2	Lavorazioni internalizzate TEU1 consistenti in: Cambio filo	I	LL/DD	Tiburтина/Settebagni	Novembre	Dicembre	-	-	12	22:30 / 04:00	TEU1	Termini	Tiburтина	6	-	-	**NM Termini/Tuscolana	1/2 TE**	SI	2	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario		
3	Pulizia binari UT Roma Nodo	E	Nodo	Nodo	Novembre	Dicembre	-	-	20	23:30 / 04:00	LVU1/2/3	Di giurisdizione	Nucleo manutentivo di giurisdizione	1	-	-	-	-	SI	3	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario		
4	Visite S.O. Ingegneria su OA UT Roma Nodo	I	Nodo	Nodo	Dicembre	Dicembre	-	-	10	22:30 / 04:00	LVU1/2/3	Termini, Ostienze, Civitavecchia	Tutti	2	-	-	**NM Tutti	**2 TE	SI	1	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	Appendice a V.A. da redigere	
5	Lavorazioni internalizzate ISU2 consistenti in: Sostituzione REDI (Tuscolana, M. Mario)	I	Nodo	Tuscolana/M. Mario/Ostienze	Novembre	Dicembre	-	-	15	22:30 / 04:00	ISU2	Ostienze	Ostienze/Tuscolana	2	-	-	**NM Tuscolana/Ostienze	2 IS**	SI	3	SI	SI**	NO	NO	**Solo se necessario		
6	Interventi manutentivi OC	E	Nodo	Varie Linee	Novembre	Dicembre	-	-	20	00:00 / 05:00	LVU1/2/3	Termini, Ostienze, Civitavecchia	Tutti	1/2	NM tutti	-	**NM tutti	1/2 LV + **2 TE	SI	3	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere	
7	Installazione dispositivi DCF su scambi canalizzazioni e lavori propedeutici	E	Nodo	Nodo	Novembre	Dicembre	-	-	20	22:30 / 04:00	ISU1/2/3	Termini, Ostienze, Civitavecchia	Tutti	2	-	-	**NM Tutti	**1 IS	SI	3	SI	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	Da redigere	
8	Rinnovo Deviatoi linea Grosseto	E	GR	Maccarese - S. Severa - Tarquinia	Novembre	Novembre	-	-	20	00:00 - 05:00	LVU3	Civitavecchia	NM Civitavecchia	2/3	NM Montalto	NM Montalto-Civitavecchia	NM Montalto/Magliana/Civitavecchia	1/2 LV+2/3 IS + 2/3 TE	SI	5	SI	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza	Da redigere	
9	Rimozione mensole Linea Mercati/Indipendente	E	Mercati/Indipendente	Tiburтина-Casilina	Novembre	Dicembre	6	06:40-13:00	-	-	TEU1	Termini	Tiburтина/Tuscolana	3	-	-	**Termini	**1 TE	NO	-	NO	NO	NO	NO	L'attività diurna sarà condotta nelle giornate di N.2 Domeniche al mese come da orario indicato **Solo se necessario	Da redigere	
10	Lavorazioni internalizzate ISU3 consistenti in: Sostituzione segnali Led alti Stazione Civitavecchia	I	GR	Civitavecchia	Novembre	Dicembre	-	-	8	23:30 / 04:00	ISU3	Civitavecchia	Civitavecchia	2	-	-	-	-	SI	1	NO	NO	NO	NO			
11	Lavorazioni internalizzate TEU2 consistenti in: Cambio filo	I	GR/Fiumicino/viterbo	Nodo	Novembre	Dicembre	-	-	15	23:30/4:30	TEU2	Civitavecchia	NM Civitavecchia/Magliana/Montalto	5/6	-	-	**NM Civitavecchia/Magliana/Montalto	**2/3 TEU2	SI	2	NO	SI	NO	NO	**Solo se necessario		
12	Lavorazioni internalizzate ISU2/LVU2 su dev. 102 Casilina e 103 Roma Ostienze per eliminazione Art. 8	I	Nodo	Roma Ostienze	Novembre	Dicembre	-	-	5	22:30 / 04:00	ISU2	Ostienze	Ostienze/Tuscolana	2	Ostienze/Tuscolana	**Ostienze/Tuscolana	-	3/4 LV + 2 IS**	SI	4/5	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario		
13	Ripristino capacità idraulica PS Furbara	E	GR	S. Severa - Marina di Gerveteri	Novembre	Dicembre	-	-	20	00:30/04:30	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia	2	-	-	NM Civitavecchia	2 TE	SI	3	NO	SI*	NO	NO	*Solo se necessario	Da redigere in attesa progetto Ingegneria	
14	Installazione Barriere antirumore Magliana	E	Nodo	Magliana	Novembre	Novembre	-	-	10	23:30 / 04:30	LVU2	Ostienze	Ostienze/Tuscolana/Trastevere	1/2	**NM Ostienze/Trastevere/Tuscolana	-	**NM Magliana/Civitavecchia/Tuscolana	** (1/2 LV + 2/3 TE)	SI	3	NO	SI*	NO	NO	*Attività di Sicurezza ** Solo se necessario	V.A. 114_2019 e successiva App 1	
15	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico muro di contenimento tra Muratella e Magliana	E	Fiumicino	Muratella - Magliana	Novembre	Dicembre	-	-	10	23:30 / 04:30	LVU2	Ostienze	Ostienze/Tuscolana/Trastevere	1/2	**NM Ostienze/Trastevere/Tuscolana	-	**NM Magliana/Civitavecchia/Tuscolana	** (1/2 LV + 2/3 TE)	SI	3	NO	NO	NO	NO	** Solo se necessario	V.A. da redigere Realizzazione rinforzo corticale. E' stata richiesta variazione rispetto a progetto iniziale con riduzione delle interruzioni da 20 a 10	
16	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico muro di contenimento Linea LL	E	LL	PM NORD ROMA SMISTAMENTO - NUOVO SALARIO	Novembre	Dicembre	-	-	20	00:00 / 05:00	LVU1	Termini	Smistamento	2	**NM Termini/Parco Prenestino/Tiburтина	-	NM Termini/Tiburтина/Tuscolana	(2 TE + 1 LV) **	SI	5**	NO	SI*	NO	NO	*Attività di sicurezza **Solo se necessario	V.A. da redigere Realizzazione rinforzo corticale. E' stata richiesta variazione rispetto a progetto iniziale con riduzione delle interruzioni da 48 a 20	
17	ESODO E CONTRO ESODO NATALIZIO	I	Nodo	Termini - Ostienze - Maccarese	20 Dicembre	24 Dicembre	-	-	-	-	ISU1/2/3	Termini/Ostienze/Civitavecchia	Località: Termini/Ostienze/Maccarese	2/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dal Lunedì al Venerdì (esclusi festivi) dalle 06:00 alle 07:30 e dalle 16:00 alle 19:30 Sabato e Domenica Come da accordo quadro	
18	CAMBIO ORARIO	I	Nodo	Termini - Ostienze - Maccarese	14 Dicembre	15 Dicembre	-	-	-	-	ISU1/2/3	Termini/Ostienze/Civitavecchia	Località: Termini/Ostienze/Maccarese	2/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Presenziamenti come da accordo quadro	
19	ATTIVITA' ADEGUAMENTO PC 80 [Aurelia, Pamphili]	E	GR	Varie	Novembre	Dicembre	-	-	30	23:30 / 04:30	TEU2	Civitavecchia	Magliana	1/2	**NM Ostienze/Trastevere/Tuscolana	-	**NM Magliana/Civitavecchia/Montalto	** (1/2 LV + 2/3 TE)	SI	5	SI	SI*	NO	NO	*Attività di Sicurezza ** Solo se necessario	V.A. 93_2019 per magliana. Per le altre gallerie in attesa Gantt Ingegneria	
20	Attivazione ACCM ed SCCM Mod.A3 (Civita Castellana (I) - Orte (e))	E	Lenta	SALA CCC	Novembre	Dicembre	-	-	10	00:00/05:00	ISU1	Termini	IS SCC	2/3	-	-	NM IS Termini/Smistamento/Tiburтина	1/2 IS	SI	4	NO	SI	SI*	NO	*N. 1 notte per attivazione [orario da definire a seguito v.a. 1 Livello]	Da redigere	
21	Posa cavi conto I.A. Roma Prenestina (Piazzale EST)	E	Nodo	Roma-Termini	Novembre	Dicembre	-	-	20	00:00/05:00	ISU1	Termini	Tiburтина	2	-	-	NM IS Termini/Smistamento	1/2 IS	SI	3	SI	NO	NO	-	Da redigere		

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

1	SOSTITUZIONE TRAVATE METALLICHE "TRE DENARI"	E	GR	Maccarese-Ladispoli	Novembre	Novembre	-	-	3	00:30 / 04:30	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia	2		NM-Civitavecchia/Monte Mario	NM-Civitavecchia/Monte Mario	2 TE + 3/4 IS	SI	3	NO	SI**	SI**	NO	*Solo se necessario ** Prevista interruzione continuativa di 9h da 30 Ottobre al 2 Novembre	V.A. 132_2019
2	Attività di ricerca Sinkhole ambito Casilina	E	Tutte	Casilina	Novembre	Dicembre	-	-	15	23:30 / 04:30	LVU2	Ostiese	Ostiese/Tuscolana/Trastevere	1/2	**NM	Ostiese/Trastevere/Tuscolana	-	** (1/2 LV)	SI	3	NO	NO	NO	NO	*Attività di Sicurezza ** Solo se necessario	V.A. da redigere
3	Muro squadra rialzo e adeguamento prospetto rimessa presidenziale	E	NODO	Termini	Novembre	Dicembre	-	-	8	00:00 / 05:00	LVU1	Termini	Termini	2	**NM	Termini/Parco Prenestino/Tiburtina	NM Termini/Tiburtina/Tuscolana	2 TE + (1 LV) **	SI	3	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario	V.A. da redigere

Ob con NA
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]