

S E T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Est. I= Int.	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti						LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note				
						da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede			Settore LV		Settore IS		Settore TE										U.M.			
															N.M.	N. Ag.	N.M.	N. Ag.	N.M.	N. Ag.												
A R M A M E N T O	1	Rinnovo deviatoi UMLVU1	E	Nodo	Roma Termini Termini - Roma Tiburtina	Maggio	Agosto	-	-	60	00:00 05:00	P+D	LVU1	Termini	Termini	4/5	**NM Tiburtina Smistamento Termini P. Prenestino	1	NM Termini Tiburtina Smistamento	4	NM Termini Tiburtina Tuscolana	2	-	-	5	SI	SI*	NO	NO	I Livello 01_2020 II Livello 28_2020 Fase II II Livello prosecuzione in via di definizione	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	
	2	Rinnovo/risanamento binario linee LVU2	E	Formia - Cassino -	Roma Termini - Casilina	Maggio	Giugno	-	-	15	00:00 4:30	P+D	LVU2	Ostiene	Tuscolana	4/5	Ostiene	1/2	Tuscolana Ostiene	4	Tuscolana/Termini	3	-	-	5	SI	SI	NO	NO	V.A. II Liv 60_2020 + App. 1	-	
	3		E	Fiumicino	Roma Ostiene - Ponte Galeria	Maggio	Giugno	-	-	5	23:10 4:45	P+D	LVU2	Ostiene	Trastevere	4/5	Ostiene Tuscolana	1/2	Tuscolana Ostiene	4	Magliana	3	-	-	5	SI	SI	NO	NO	V.A. II Liv 60_2020 + App. 1	-	
	4	Attività MSA: Revisione e ricambio componenti LVU1	E	Nodo	Roma Smistamento Parco Prenestino	Giugno	Luglio	10	Da definire	12	00:00 04:30	P+D	LVU1	Termini	Smistamento	2/3	**NM Tiburtina Smistamento Termini P. Prenestino	1	NM Termini Smistamento	2	NM Tiburtina	2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	Da redigere	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	
	5	Attività MSA: Rinnovo campate di binario eliminazione giunti shuntati UMLVU2	E	Varie	varie tratte di giurisdizione LVU2	Giugno	Agosto	-	-	15	00:30 4:30	P+D	LVU2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	2	Tuscolana Ostiene	1	Tuscolana Ostiene	2	Civitavecchia	2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	V.A. da redigere	In attesa nuovo programma MSA Reparto Armamento. Input fornito da UT individuare n. 15 notti continuative entro Settembre	
	6	Attività MSA: Sostituzione rotaie, ricambio GII e revisione travate	E	Grosseto	Maccarese - Ladispoli ambito Maccarese ambito S.Marinella ambito Civitavecchia	Maggio	Agosto	-	-	40	23:30 04:30	P e/o D	LVU2	Civitavecchia	Civitavecchia	3	Montalto	1	Civitavecchia/Montalto	2	Civitavecchia/Montalto	2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA I liv. n. 29/20	VA alla firma	
	7	Lavorazioni internalizzate LVU1 consistenti in: Revisione Deviatoi e ricambio componenti	I	Nodo	Intera giurisdizione LVU1	Giugno	Agosto	20	Da definire	60	22:30 04:00	P+D	LVU1	Termini	Termini/Parco Prenestino/Tiburtina/Smistamento	4/6***	**NM Termini P. Prenestino Tiburtina Smistamento	2	**NM Termini Tiburtina Smistamento	2	NM Termini Tiburtina Tuscolana	2	-	-	5**	SI**	SI*	NO	NO	-	**Solo se necessario *Attività di sicurezza *** in base alla lavorazione	
	8	Lavorazioni internalizzate LVU2 consistenti in: Revisione Deviatoi e ricambio componenti e attività di verifiche e misure	I	GR/Fiumicino/viterbo	Intera giurisdizione LVU2	Giugno	Agosto	-	-	20	22:30 04:00	P+D	LVU2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	6	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	2	Ostiene/Tuscolana	2	Tuscolana/Ostiene	2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	-	
	9	Lavorazioni internalizzate LVU3 consistenti in ricambio componenti e attività di verifiche e misure	I	Grosseto	Intera giurisdizione LVU3	Luglio	Agosto	-	-	20	23:30 04:30	P e/o D	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia/Montalto	3	Montalto/Civitavecchia	1	Civitavecchia/Montalto	2	Civitavecchia/Montalto	2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	-	
	10	Attività di ciclica: visita Linea a piedi LVU3	I	Grosseto	diverse tratte di giurisdizione LVU3	Giugno	Agosto	6	9:00-12:30	-	-	-	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N. 2 Domenica al mese [14 Giugno - 21 Giugno - 12 Luglio - 19 Luglio - 23 Agosto]
E S E D E	11	Completamento Regolazione LRS LVU4	E	Intere- AV/AG	Prenestina	Maggio	Maggio	-	-	2	00:30 4:30	P+D	LVU4	Termini	Tiburtina	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	NO	NO	NO	NO	-	Ultimata
	12	Completamento Regolazione LRS LVU2	E	Varie	-	Maggio	Giugno	-	-	5	00:30 4:30	P+D	LVU2	Ostiene	Ostiene	2	Tuscolana Ostiene	2	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	-	5 notti da recuperare inizio giugno
	13	Completamento Regolazione LRS LVU3	E	Grosseto	ambito Maccarese ambito S. Severa	Maggio	Maggio	5	9:00-12:30	-	-	P e/o D	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia	2	Montalto	4	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	VA II liv. 25_20	Ultimata
	14	Imbiancamento rotaie LVU1	E	Varie	varie tratte di giurisdizione LVU1	Maggio	Maggio	-	-	7	00:30 4:30	P+D	LVU1	Termini	Termini/Tiburtina/Smistamento/P.Prenestino	1	Termini/Tiburtina/Smistamento/P.Prenestino	1	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	SI	NO	VA II liv. 31_20	-
	15	Imbiancamento rotaie LVU2	E	Varie	varie tratte di giurisdizione LVU2	Giugno	Giugno	-	-	15	23:30 04:30	P e/o D	LVU2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	1	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	1	-	-	-	-	-	-	-	5	NO	SI	NO	NO	VA II liv. 32_20	-
	16	Imbiancamento rotaie LVU3	E	Grosseto	varie tratte di giurisdizione LVU3	Maggio	Maggio	4	9:00-12:30	4	23:30 04:30	P e/o D	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia/Montalto	1	Montalto/Civitavecchia	1	-	-	-	-	-	-	-	3	NO	NO	NO	NO	VA II liv. 33_20	-
	17	Diserbo chimico ambito LVU1	E	Nodo	varie tratte di giurisdizione LVU1	Maggio	Maggio	-	-	6	00:00 04:30	P+D	LVU1	Termini	Termini	1	Termini Tiburtina Smistamento	1	-	-	-	-	-	-	-	5	SI**	SI	SI**	NO	V.A. II Livello 29_2020	** Solo se necessario
	18	Diserbo chimico ambito LVU2	E	Varie	varie tratte di giurisdizione LVU2	Maggio	Maggio	-	-	10	-	P+D	LV2	Ostiene	Ostiene/Tuscolana/Trastevere	1	Ostiene	1	-	-	-	-	-	-	-	3	SI	SI	NO	NO	V.A. II Liv 30_2020	-
	19	Diserbo chimico ambito LVU3	E	Grosseto	varie tratte di giurisdizione LVU3	Giugno	Giugno	5	9:00-12:30	7	23:30 04:30	P e/o D	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia/Montalto	1	Montalto/Civitavecchia	1	-	-	-	-	-	-	-	5	SI	SI	NO	NO	VA II liv 34_20	VA II liv in corso di redazione
	20	Pulizia binari UT Roma Nodo	E	Nodo	Nodo	Giugno	Agosto	-	-	20	23:30 04:00	-	LVU1/2/3	Di giurisdizione	Nucleo manutentivo di giurisdizione	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	NO	SI**	NO	NO	-	**Solo se necessario
O C E	21	Piastra parcheggi - Controsoffittatura REI RM Termini	E	Nodo	Roma Termini	Giugno	Agosto	-	-	60	00:00 04:30	-	LVU1	Termini	Termini	1	-	-	-	-	NM Termini	2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	In corso di definizione I Livello Operativo	-	
	22	Piastra parcheggi - Controsoffittatura REI RM Termini [week end]	E	Nodo	Roma Termini	Giugno	Luglio	-	-	4	continuativa dalle 23:30 del ven alle ore 04:30 del lun	-	LVU1	Termini	Termini	1	-	-	-	-	NM Termini	2	-	-	1	SI	NO	NO	NO	II Livello 15_2020 fino a Giugno In corso di definizione I Livello Operativo	Attività LV TE nella notte Ven/Sab e Lun alle ore 4:00 Weekend 12/13 - 15 Giugno 19/20 - 22 Giugno 17/18 - 20 Luglio 24/25 - 27 Luglio previsto anticipo orario per la riattivazione del Lunedì mattina (*)	
	23	Vano scale binari 22 - 23 (SALINI)	E	Nodo	Roma Termini	Giugno	Agosto	-	-	50	00:00 04:30	-	LVU1	Termini	Termini	1	-	-	-	-	NM Termini	2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	In corso di definizione I Livello Operativo	In attesa riscontro da GS circa aggiornamento piani di emergenza, piani di Stazione e segnaletica	
	24	Roma Termini impermeabilizzazione pensiline	E	Nodo	Roma Termini	Giugno	Agosto	-	-	12	00:00 04:30	-	TEU1	Termini	Termini	2	**NM Termini	1	-	-	-	-	-	-	-	4	SI	SI	NO	NO	V.A. da redigere	** Solo se necessario in attesa definizione cronoprogramma a cura FV
	25	Attività di adeguamento sagoma PC80 linea GR [Attività prettamente TE]	E	Grosseto	Roma Ostiene - Maccarese	Luglio	Agosto	-	-	-	00:30 4:30	P+D	TEU2	Civitavecchia	Magliana	3	Ostiene	2	-	-	Civitavecchia	2	-	-	5	SI	SI	NO	NO	V.A. da redigere	-	

S E T T O R E	N A T T A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Est. I= Int.	Linea	Località/Tratta	Periodo		Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti						LdS da abilitare	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A.	Note				
						da	a	diurne / orari	notturne / orari da PIC-WEB	Tipo	Settore	Sede			Settore LV		Settore IS		Settore TE										U.M.			
															N.M.	N. Ag.	N.M.	N. Ag.	N.M.	N. Ag.												
E	26	Impermeabilizzazione e illuminazione galleria Aurelia	E	Grosseto	Roma S.Pietro - Roma Aurelia	Luglio	Agosto	-	-		00:30 4:30	P+D	LVU2	Ostiene	Trastevere	2	Tuscolana Ostiense	2	-	-	Magliana	2		-	5	SI	SI	NO	NO	V.A. da redigere	-	
	27	Sostituzione travate metalliche Ponte su Fiume Zambra al km 55	E	Grosseto	Ladispoli - S.Severa	Giugno	Agosto	-	-	40	23:30 04:30	P c/o D	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia	3	Montalto	1	-	-	Civitavecchia	2			5	SI	SI	NO	NO	in corso di stesura	VA I liv convocato	
	28	Attività di ricerca sinkhole ambito Roma Casilia	E	Roma Casilia	Roma Casilina	Luglio	Agosto	-	-	20	00:30 4:30	P+D	LVU2	Ostiene	Tuscolana	2	Ostiene	1	-	-	Tuscolana	2			3	SI	SI	NO	NO	V.A. da redigere	-	
	29	Consolidamento cavalevia al km 4+826 + opere propedeutiche	E	Fiumicino Grosseto	Roma-Ostiene-Roma-Tuscolana	Luglio	Agosto	-	-	In corso di definizione		P+D	LVU2	Ostiene	Ostiene	2	Tuscolana	4	-	-	Magliana	2			3	NO	NO	NO	NO	V.A. da redigere	Attività interferenti traslerano al III Quadrimestre	
	30	Completamento pensiline Marine di Cerveteri e Ladispoli	E	Grosseto	ambito Marina di Cerveteri ambito Ladispoli	Luglio	Luglio	-	-	5	23:30 04:30	P c/o D	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia	1	-	-	**Civitavecchia/Montalto	2	Civitavecchia/Montalto	2			2	NO	NO	NO	NO	-	** Solo se necessario attività di completamento	
	31	Rinnovo palificata TE Linea GR	E	Grosseto	S.Severa - S.Marinella	Maggio	Giugno	-	-	30	23:30 04:30	P c/o D	TEU2	Civitavecchia	Civitavecchia	3	-	-	Montalto	1	-	-				5	SI	SI	NO	NO	VA II liv. 35_20	VA alla firma
T E	32	Bonifica cavo Wind	E	Grosseto	Civitavecchia - S.Severa	Giugno	Giugno	-	-	15	23:30 04:30	P c/o D	TEU2	Civitavecchia	Civitavecchia	1	-	-	-	-	-	-				5	SI	SI	NO	NO	-	attività da confermare sfruttando interruzioni programmate per rinnovo della palificata TE.
	33	Lavorazioni conto I.A. TEU1 consistenti in cambio filo	E	DD - LL - erci - AV/AC	Roma Tiburtina - Bivio PC Settebagni/Tiburtina-Casilina/Tiburtina - Prenestina	Giugno	Luglio	-	-	18	00:30 04:50	P+D	TEU1	Termini	Tiburtina	3					NM Termini Tiburtina Tuscolana	1			5	SI	SI	NO	NO	V.A. da redigere	Attività in carico a TGL di UT dal 25/05/2020	
	34	Rinnovamento T.E. varo travi Bivio/PC Settebagni LL, DD bin. P/D	E	LL e DD	Settebagni-Tiburtina	Giugno	Agosto	-	-	50	23:30 4:30	P+D	TEU1	Termini	Tiburtina	3					**NM Termini Tuscolana	1			5	SI	*SI	NO	NO	V.A. 19_2020	*Attività di sicurezza. Lavorazioni inizieranno a Luglio **Solo se necessario	
	35	Lavorazioni internalizzate TEU1 consistenti in Cambio filo	I	LL/DD	Tiburtina/Settebagni	Giugno	Agosto	-	-	12	22:30 04:00	P+D	TEU1	Termini	Tiburtina	6					**NM Termini Tuscolana	2			2	NO	NO	NO	NO	-	**Solo se necessario	
	36	Lavorazioni internalizzate TEU2 consistenti in Cambio filo	I	GR/FIU/VT	Varie di giurisdizione	Maggio	Agosto	-	-	60	22:30 04:00	P+D	TEU2	Civitavecchia/Magliana/Montalto	Civitavecchia/Magliana/Montalto	6					**NM Civitavecchia/Magliana/Montalto	2			2	NO	NO	NO	NO	-	**Solo se necessario	
	37	Posa cavi FO 32 e 64	E	Grosseto	Civitavecchia - Tarquinia; Tarquinia - Montalto; Montalto - Chiarone	Maggio	Agosto	40	9:00-12:30	-	-	P c/o D	IS	Civitavecchia	Civitavecchia/Montalto	2	-	-	Civitavecchia/Montalto	1	Civitavecchia/Montalto	2									in corso di stesura	VA II liv. 37/2020 da convocare sett 21
T E C N O L O G I C O	38	Installazione dispositivi DCF ambito Cesano	E	Viterbo	Cesano	Giugno	Luglio	-	-	15	00:30 4:30	P+D	IS	Ostiene	Ostiene	2	-	-	-	-	-	-				5	SI	SI	NO	NO	V.A. da redigere	-
	39	Attività propedeutiche ACC - M Monte Mario - Cesano	E	Viterbo	Cesano-M Mario	Giugno	Luglio	-	-	20	00:30 4:30	P+D	IS	Ostiene	Ostiene	2	-	-	-	-	Magliana	2				2	NO	NO	NO	NO	V.A. I Livello in corso di definizione	-
	40	Posa cavi scorta LL Bivio PC Settebagni - Bivio PC Nuovo Salario	E	LL	Bivio PC Settebagni Bivio PC Nuovo Salario	Maggio	Agosto	-	-	20	00:00 04:00	P+D	ISU1	Termini	Smistamento	2	-	-	Termini Tiburtina	1	-	-				5	SI**	NO	NO	NO	-	** Solo se necessario
	41	Posa cavi scorta LL Bivio PC Nuovo Salario - PM Salario	E	LL	Bivio PC Nuovo Salario PM Salario	Maggio	Agosto	-	-	48	00:00 04:50	P+D	ISU1	Termini	Smistamento	2	-	-	Termini Tiburtina	2	-	-				5	SI**	SI**	NO	NO	-	** Solo se necessario
	42	Ripristino cavi Ponte Tibetano	E	Merci Indipendente LL	Tiburtina	Maggio	Agosto	-	-	48	00:00 04:30	P+D	ISU1	Termini	Tiburtina	2	-	-	Termini Smistamento	2	-	-				5	SI**	SI**	NO	NO	-	** Solo se necessario
	43	Posa cavi scorta ambito Roma Tiburtina	E	Nodo	Tiburtina	Maggio	Agosto	-	-	48	00:00 04:30	P+D	ISU1	Termini	Tiburtina	2	-	-	Termini Smistamento	2	-	-				5	SI**	SI**	NO	NO	-	** Solo se necessario
	44	Posa cavi scorta Roma Termini (PERIFERICA F)	E	Ambito Roma Termini	Termini	Maggio	Agosto	-	-	45	00:30 04:30		ISU1	Termini	Termini	2	-	-	Tiburtina Smistamento	2	-	-				5	SI**	SI**	NO	NO	-	** Solo se necessario
	45	Posa cavi scorta enti Roma Termini LL	E	Ambito Roma Termini	Termini	Maggio	Agosto	-	-	35	00:30 04:30		ISU1	Termini	Termini	2	-	-	Tiburtina Smistamento	2	-	-				5	SI**	SI**	NO	NO	-	** Solo se necessario
	46	Installazione RED Roma Tiburtina	E	Ambito Roma Tiburtina	Tiburtina	Maggio	Agosto	-	-	40	00:30 04:30		ISU1	Termini	Tiburtina	2	-	-	Termini Smistamento	2	-	-				4	SI**	NO	NO	NO	-	** Solo se necessario. Eliminata 5^ notte V/S
	47	Installazione RED Roma Termini	E	Ambito Roma Termini	Termini	Maggio	Agosto	-	-	40	00:30 04:30		ISU1	Termini	Termini	2	-	-	Tiburtina Smistamento	2	-	-				4	SI**	NO	NO	NO	-	** Solo se necessario. Eliminata 5^ notte V/S
P R E S I D I	48	Presidi esodo e contro esodo	I	Nodo	Termini - Ostiene - Maccarese	GIU:14-21; LUG: 25-27; AGO: 1-3, 8-10, 13,14,16, 22-24, 29-31; SETT: 05-07, 12-14		-	-	-	-	-	ISU1/2/3	Termini/Ostiene/Civitavecchia	Termini/Tiburtina Ostiene Maccarese/Civitavecchia	2/3																Dal Lunedì al Venerdì [esclusi festivi] dalle 06:00 alle 07:30 e dalle 16:00 alle 19:30. Sabato, Domenica e festivi dalle 06:30 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 19:30. Nei presenziamenti inserite anche Tiburtina e Civitavecchia