

VERBALE INCONTRO

Addì 14 settembre 2018

tra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, Unità Territoriale Genova Nodo, unitamente a Risorse Umane TO-MI-GE

e

le Segreterie Regionali Liguria di FILT-FIT-UILT-UGL-FAST Confsal congiuntamente alla RSU n. 3 Produzione Genova – Collegio Infrastrutture UT Ge-Nodo

Le parti si sono incontrate per l'esame delle lavorazioni conseguenti all'evento del 14 agosto, secondo l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente verbale.

Dopo ampia discussione le parti convengono sull'effettuazione delle lavorazioni di cui al citato allegato e su un'articolazione oraria, esclusivamente riferita alle attività concordate e in relazione allo stato attuale di difficoltosa viabilità stradale legata all'evento del crollo del ponte autostradale, come di seguito riportata:

06,00 – 13,36 per le lavorazioni interessanti le zone non coinvolte direttamente nell'evento;

06,00 – 13,36/13,00 – 20,36 per le lavorazioni interessanti la riattivazione all'esercizio ferroviario delle linee interrotte Sommergibile e Bastioni;


Tale articolazione riguarderà tutto il personale della manutenzione appartenente ai Nuclei Manutentivi Nodo Sud.

Rispetto alla proposta societaria di introduzione della flessibilità d'orario, così come prevista al p. 1.2 dell'art. 27 del CCNL, considerata l'urgente necessità di dare corso alle lavorazioni, le parti convengono sull'opportunità di un confronto nella discussione riguardante i futuri P.d.A.

Per RFI SpA



per le OO.SS. RSU



RSU

S.O. Unità Territoriale Genova Nodo macro Attività derivate dall'evento del 14 agosto 2018

n.ro prg	Descrizione intervento	Linea/Tratta	tempistica presunta (gg)	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato	Presenziamento DM	Luogo di Ritorno
1	Lavori alla LP e ai relativi pali, taglio, ormeggio e messa in sicurezza ldc nei tratti di binario contigui al crollo lato nord (nel rispetto del limite di sicurezza rispetto porzioni ponte non crollate)	Quadrivio Torbella e linee Bastioni e Sommergibile (A NORD DEL CROLLO)	24-28 ago	ALPI Q	TEU1	DALLE 06,00 ALLE 13,36 E DALLE 13,00 ALLE 20,36	2 TE	NO	SAMP.na
2	Ge Rivarolo 1° e 2° binario ldc (vicino ps Quadrivio Torbella) propedeutico a posa paraurti per attestamento treni a Ge Rivarolo (dal 03/09/2018)	Ge Rivarolo 1° e 2° binario (vicino ps Quadrivio Torbella) (A NORD DEL CROLLO)	28 ago	UM TE RFI	TEU1	DALLE 06,00 ALLE 13,36 E DALLE 13,00 ALLE 20,36	5 TE	NO	SAMP.na
3	Taglio, ormeggio e messa in sicurezza ldc nei tratti di binario contigui al crollo lato sud (nel rispetto del limite di sicurezza rispetto porzioni ponte non crollate)	linee Bastioni e Sommergibile e radice nord parco Forri (A SUD DEL CROLLO)	29-30 ago	ALPI Q	TEU1	DALLE 06,00 ALLE 13,36 E DALLE 13,00 ALLE 20,36	2 TE	NO	SAMP.na
4	Ge Sampierdarena Centrale binari 1°, 2°, 3° e 4° di manutenzione alle linee di alimentazione TE	Ge Sampierdarena Centrale binari 1°, 2°, 3° e 4° (A SUD DEL CROLLO)	29-30 ago	DITTA AQ SIFEL/ALPI Q	TEU1	DALLE 06,00 ALLE 13,36 E DALLE 13,00 ALLE 20,36	2 TE	NO	SAMP.na
5	ISOLAMENTO LDC (CON LEGNO NON PERCORRIBILE DA MEZZI ELETTRICI) ZE PS45PS SUL TRATTO DI BINARIO FRA LA PS DEVIATOIO 156 ED IL GAMBINO LATO SUD DEVIATOIO 154 55B/157; demolizione ldc rami deviat comunicazioni 154 a/b e 155 a/b e modifica LDC ZE PS23PS propedeutica a demolizione deviatoti e posa corrente binario	Parco Polcevera Parco Frova (A SUD DEL CROLLO)	01-10 ott	DITTA AQ SIFEL/ALPI Q	TEU1	DALLE 06,00 ALLE 13,36 E DALLE 13,00 ALLE 20,36	2 TE	NO	SAMP.na
6	Modifica poligonazione LDC deviatoti 324 - 325 e radice binari 2-3-4 merci pericolose parco Polcevera a seguito posa nuovi deviatoti con modifica di tracciato	Parco Polcevera fascio merci pericolose (A SUD DEL CROLLO)	26-30 set	DITTA AQ SIFEL/ALPI Q	TEU1	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 TE	NO	SAMP.na
7	RIFACIMENTO MASSICCIASTA ASFALTATA A RASO PIANO FERRO IN NUOVA POSIZIONE PER PIAZZOLA MANOVRA MEZZI VVFF SUI BINARI 2, 3 E 4 MP POLCEVERA	Parco Polcevera fascio merci pericolose (A SUD DEL CROLLO)	04-07 ott	IVECOS	LVU6	DALLE 06,00 ALLE 14,00	1 LV	NO	SAMP.na
8	Armo f.o. casse manovra dev 58a - 58b, armo in opera tiranterie 157, 324, 325, e a seguire 316, 318, 321	Parco Polcevera Ge. Samp.na	04-07 ott	UM IS RFI ed ex Comp.le IS	ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
9	Rigenerazione dev 54a, 54b	Linea Sommergibile Ge. Samp.na (A SUD DEL CROLLO)	29-30 ago	GEFER A	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
10	Rigenerazione dev 10 - int 1004 - int 1005 - dev 02 (parziale) dev 65 (parziale)	Quadrivio Torbella (A NORD DEL CROLLO)	01-12 set	GEFER A	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na

S.O. Unità Territoriale Genova Nodo macro Attività derivate dall'evento del 14 agosto 2018

nr. ordine	Descrizione intervento	Linea/Tratta	tempistica presunta (gg)	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato	Presenziamento DM	Luogo di Ritrovo
11	Demolizione dev 164A con varo campata m 42,00 compresostituzione GIL adiacenti	linea Bastioni Nord (altezza Officina IE) (A NORD DEL CROLLO)	05-06 set	GEFER A	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	4 LV-1 TE-2 IS	NO	SAMP.na
12	Tratto di binario pari immediatamente contiguo al crollo, regolanzazione squadra traverse con scorrimento ferro, eliminazione Gil Shunt e abrasioni per m 180 ~. Da eseguire in contemporanea agli interventi di cui sopra	Sommersibile binario pari (A NORD DEL CROLLO)	05-06 set	GEFER A	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
13	Rigenerazione dev 56B	Sommersibile binario dispari innesto parco Forni (A SUD DEL CROLLO)	06-08 set	GEFER A	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
14	Rigenerazione deviatoi 105 - 106	Parco Forni radice Sud (A SUD DEL CROLLO)	27-29 ago	GEFER B	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
15	Rigenerazione dev 16/17B - 17A/18B - 18A/103 + brevi serraglie	Curva Molini (posto 9) (A SUD DEL CROLLO)	30 ago 04 set	GEFER B	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
16	Rigenerazione dev. 22B	dispari linea Bastioni (A SUD DEL CROLLO)	05-06 set	GEFER B	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
17	Rigenerazione deviatoio 56A/163	Sommersibile binario dispari innesto parco Forni (A SUD DEL CROLLO)	07-08 set	GEFER B	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
18	Rigenerazione dev 158 - 159 - 160 - 161 - 162	Parco Forni radice Nord (A SUD DEL CROLLO)	09-14 set	GEFER B	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
19	Sostituzione GIL danneggiate e eliminazione GIL regolazione LRS tratti lavorati o non documentati	pari e dispari Bastioni e linee Forni (A SUD DEL CROLLO)	17-21 set	GEFER B	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
20	ARMO F.O. E VARO DEVIATOIO 157 e ml 24 appendici (demolizione senza recupero per riutilizzo deviatoio attuale 55a/157) e completamenti	Parco Forni radice nord (A SUD DEL CROLLO)	10-14 set	GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
21	Armo in opera deviatoi 324 - 325 e modifica radice binari 2-3-4 merci pericolose parco polcevera ml 180 circa e completamenti	Parco Polcevera fascio merci pericolose (A SUD DEL CROLLO)	14-28 set	GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	4 LV-2 TE-2 IS	NO	SAMP.na

S.O. Unità Territoriale Genova Nodo macro Attività derivate dall'evento del 14 agosto 2018

Id attività	Descrizione intervento	Linea/Tratta	tempistica presunta (gg)	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato	Presenziamento DM	Luogo di Ritiro
22	Eliminazione appoggi legno ex deviatoio 55A con varo campata di m 42,00	Sommersibile bin dispari (A SUD DEL CROLLO)	25-30 set	GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	4 LV-1 TE-2 IS	NO	SAMP.na
23	Sostituzione GII danneggiati e eliminazione GII regolazione LRS tratti lavorati o non documentati	pari e dispari Sommersibile (A SUD DEL CROLLO)	25-30 set	GEFER C (DE ALOE)	LVU6-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
24	Armo f.o. telai aghi + intermedie dev 58a - 58b (si ipotizza che i telai dei cuori 58 a/b siano armati in opera - 23 traversoni passanti da ml 6,20)	binari 7^ 8^ 9^ Parco Polcevera (A SUD DEL CROLLO)	14-28 set	GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	2 LV-2 IS	NO	SAMP.na
25	Armo in opera deviatto 316 - 318 - 321 e modifica radice binari 1, 2, 3 ex PMC ml 108 circa (FERRO UB, AD OGGI PER OS LAVORO MANCANO TRAVERSONI E TRAVERSE IN LEGNO E CAVIGLIE, VERIFICA ROTAIE)	ex Parco Frova/PMC (A SUD DEL CROLLO)	01-19 set	GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	4 LV-1 TE-2 IS	NO	SAMP.na
26	Armo e varo o armo in opera campate per eliminazione deviatto 154a (asta polcevera) ml 36 circa , deviatto 154b e 155a (asta frova) ml 72 circa e deviatto 155b (11° forni) ml 36 circa (VERIFICA ROTAIE)	ex Parco Frova/PMC (A SUD DEL CROLLO)	01-19 set	GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	4 LV-1 TE-2 IS	NO	SAMP.na
27	Se autorizzato Varo telai aghi e intermedie dev 58a - 58b e costruzione in opera telai cuori - 23 traversoni passanti da ml 6,20 e ml 36 appendici e completamenti include regolazioni LRS	Sommersibile bin pari e dispari (A SUD DEL CROLLO)		GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	4 LV-1 TE-2 IS	NO	SAMP.na
28	Se autorizzato DEMOLIZIONE ARMO F.O E VARO ML 54 INIZIALI ASTA FORNI	Parco Forni radice nord (A SUD DEL CROLLO)		GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	4 LV-1 TE-2 IS	NO	SAMP.na
29	Se autorizzato DEMOLIZIONE ARMO F.O E VARO ULTERIORI ML 108 CIRCA ASTA FORNI (FINO AL PUNTO DEL CROLLO DEL CORPO STRADALE)	Parco Forni radice nord (A SUD DEL CROLLO)		GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	4 LV-1 TE-2 IS	NO	SAMP.na
30	Se autorizzato Inizio demolizione comunicazione 59 a/b e varo campate relative (si presume m 36 pari e m 54 dispari) contigue alla zona del crollo	pari e dispari Bastioni (A SUD DEL CROLLO)		GEFER C (DE ALOE)	LVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	4 LV-1 TE-2 IS	NO	SAMP.na

S.O. Unità Territoriale Genova Nodo macro Attività derivate dall'evento del 14 agosto 2018

n.ro prg	Descrizione intervento	Linea/Tratta	tempistica presunta (gg)	Impresa operante	Impianti coinvolti	Orario / Note	Stima personale utilizzato	Presenziamento DM	Luogo di Ritrovo
31	Ricostruzione 4 muri di sostegno e terrapieni dei corpi stradali	Bastioni e Sommergibile bin pari e dispari e asta forni (ZONA CROLLO)	8	IVECOS	LUVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 14,00	1 LV	NO	SAMP.na
32	Rifacimento tratti campate binario pari ml 54 circa e dispari ml 54 circa (lunghezza ancora da verificare e quantificare in seguito a completamento lavori corpo stradale)	Sommergibile bin pari e dispari (ZONA CROLLO)	3	GEFER C (DE ALOE)	LUVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 13,36 E DALLE 13,00 ALLE 20,36	3 LV-2 TE-2 IS	NO	SAMP.na
33	Demolizione comunicazione 60 a/b e varo campate relative (si presume m 54 pari e m 54 dispari) nella zona del crollo (lunghezza ancora da verificare e quantificare in seguito a completamento lavori corpo stradale e a seguito eventuale realizzazione lavori propedeutici demolizione dev 59a/b)	Bastioni bin pari e dispari (ZONA CROLLO)	5	GEFER C (DE ALOE)	LUVU6-TEU1-ISU2	DALLE 06,00 ALLE 13,36 E DALLE 13,00 ALLE 20,36	3 LV-2 TE-2 IS	NO	SAMP.na
34	Ricostruzione impianti TE/IP e ldc nei tratti di binario contigui al crollo lato sud e lato nord e nel tratto ricostruito delle linee Bastioni e Sommergibile	Bastioni bin pari e dispari (ZONA CROLLO)	5	ALPI Q	TEU1	CONTINUATA DALLE 00,00 ALLE 23,59	3 TE	NO	SAMP.na
35	Ricostruzione impianti IS e CAVIDOTTI nei tratti di binario contigui al crollo lato sud e lato nord e nel tratto ricostruito delle linee Bastioni e Sommergibile	Bastioni bin pari e dispari (ZONA CROLLO)	4	SITE	ISU2	CONTINUATA DALLE 00,00 ALLE 23,59	4 IS	NO	SAMP.na

