

Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione Firenze  
Gestione Operativa Territoriale  
Unità Terr.le Firenze Nodo  
*Il Responsabile*

SEGRETERIE REGIONALI  
FILT/CGIL - FIT/CISL - UILTRASPORTI  
UGL - ORSA - FAST  
**LORO SEDI**

Ai Componenti R.S.U. 16  
**FIRENZE NODO**

Ing. Mario Dolenti **SEDE**  
Capi Reparto **SEDE**

p.c. Sig. Direttore Territoriale Produzione Firenze  
Viale F.lli Rosselli 5 - **FIRENZE**

**Oggetto: Convocazione OO.SS.**

**Allegato: n.1**

A seguito di mancata partecipazione da parte di alcune OO.SS. alla riunione indetta per il giorno 12 luglio u.s., inerente le problematiche relative alle lavorazioni dell'Unità Territoriale Firenze Nodo, si comunica che la stessa è rinviata al giorno 20 luglio p.v. ore 12,00 presso la sala riunioni di questa Unità.

Alla presente riconvocazione si allega il programma delle attività.

Emilio Raimondi



Tel. FS 967-2318 Telecom 055/2352318  
Fax FS 967-2336 Telecom 055/2352336  
e-mail: s.baggiani@rfi.it

Piazza Stazione, 45 - 50123 Firenze

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Pianto della Croce Rossa, 1 - 00101 Roma  
Cap. Soc. Euro 32.174.872.313,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fian.01535570581 • P. Iva 01008081000 • R.E.A. 758300

ID	Linea	Rif	Tratta e Località	Luglio-12	Agosto-12	Settembre-12	Risors x Specializ.	CDL	N Interf	Note	Nome attività	Inizio	Fine			
				IPO NP nott. e diurne	IPO NP nott. e diurne	IPO NP nott. e diurne								LV; IS; TE	TUTTI	0
6	varie	0	varie								Aumento Produttività 2012 TRONCHI e ZONE IS e TE	ven 25.10.02	dom 30.09.12			
7	NODO	0	Firenze-CM				IS n° 3	IS01	0		FI CM Sost. segnali bassi det. con segn. a LED	dom 01.07.12	ven 31.08.12			
16	FI-BO	0					IS n° 3	IS02	0		FI Castello - Sost. segnali bassi det. con segn. a LED	dom 01.07.12	ven 31.08.12			
8	dd-PO-PT	0					IS n° 3	IS01	0		FI CM Sost. Cassa di manovra Deviatori N° 9	dom 01.07.12	ven 31.08.12			
24	NODO	0	FI Rifredi - Olmetello				LV n° 5/6 IS n° 0/3 TE n° 0/2	LV02; IS01; TE01	0		FI Rifredi - Olmetello: revisione e sostituzione pezzi speciali per N° 7	dom 01.07.12	dom 30.09.12			
22	NODO	0	Firenze SMN-CM				LV n° 5/6 IS n° 0/3 TE n° 0/2	LV01; IS01; TE01	0		FI SMN -FI CM Revisione N° 3 dev e sostituzione pezzi speciali per N° 7 dev.	dom 01.07.12	dom 30.09.12			
21		0					IS n° 3	IS01	0		FI SMN Sostituzione pannelli alimentazione in cabina ACEI	dom 01.07.12	ven 31.08.12			
23	FI-PI	0	Navacchio - Cascina				LV n° 5/6	LV05	0		NAVACCHIO - Revisione di N° 3 Deviato 3 Cascina	dom 01.07.12	ven 31.08.12			
18	FI-PO-PT	0	Pistoia				TE N° 4/6	TE02	0		PISTOIA - Sost.filo LDC 2 regolazioni	dom 01.07.12	ven 31.08.12			
26	FI-PT-VG	0	Pistoia				LV n° 5/6	LV03	0		Pistoia : revisione deviatori N°2 e sostituzione pezzi speciali N°1	dom 01.07.12	mar 31.07.12			
17	FI-BO	0	FI Castello				IS N° 4	IS02	0	7 già sostituite	PISTOIA Sost. Cassa di manovra Deviatori N° 2	dom 01.07.12	ven 31.08.12			
20	dd-PO-PT	0	PRATO				IS n° 0/4	IS01	0	240/270	PRATO Sost. Cassa di manovra Deviatori N° 13	dom 01.07.12	dom 30.09.12			
27		0									<b>Manutenzione Strordinaria - Investimenti - Interventi a progetto</b>					
31	FI-PO-PT	48	Pistoia	Lavorazioni diurne e n° 2 notturna	Lavorazioni diurne e n° 2 notturna	Quasi totalmente lavorazioni diurne - notte n° 4	IS n° 2	IS02	12	300	ACC Pistoia	dom 01.07.12	dom 30.09.12			
28	Firenze SMN-Prato DD - LL	10	Prato - Castello	Lavorazioni diurne			LV n° 0/1	LV03	0	360	Barriere antirumore Prato (I) - Sesto (e) SITAV Vigilanza e Controlli	dom 01.07.12	mar 31.07.12			
29	Firenze SMN-Prato DD - LL	10	NODO di Firenze	Lavorazioni diurne			LV n° 0/2	LV01; LV02; LV03;	0	0	Barriere antirumore Prato NODO di Firenze -Rilievi e Attività progettuale -Vigilanza e Controlli	dom 01.07.12	lun 30.07.12			
42	Empoli - Siena	106	Empoli - Siena	Lavorazioni diurne	Diurne e n°4 notturne	Diurne e n°4 notturne durata 270	LV n° 0/1	LV07	20	300	Cavalcavia Km 308+010 Gall. Artificiale Conv. Provincia Firenze/Comune di Empoli per soppressione PL Km 308+667 - 308+010 e 309+602	dom 01.07.12	mar 31.07.12			
43	Firenze - Pisa	172	Empoli; Bivio Samminiato - Biv Renai storica			Diurne e n°2 notturne durata 270	IS n° 1/2	IS03	2		Empoli regime TP (nuovo inserimento): settore IS, manutenz. straordinaria, inizio Luglio 2012 fine Settembre 2012	lun 16.07.12	dom 30.09.12			
34	Firenze SMN - Prato DD LL	161	FI Castello	Lavorazioni diurne e n° 2 notturna			IS n° 2	IS02	4	270	FI Castello Posa Cavi	dom 01.07.12	mar 31.07.12			
37	Firenze SMN - Prato DD LL	161	FI Castello			Lavorazioni diurne e n° 8 notturna	IS n° 2/4	IS01	4	240/270	INFIL a FI Statuto -Rifredi	sab 01.09.12	ven 28.09.12			
41	varie	0	Firenze - Pisa; Rifredi - Prato DD; Firenze -	Lavorazioni diurne			IS n° 0/2	IS01; IS02; IS03	0	0	MTR Monitoraggio Temperatura Rotale - attività	dom 01.07.12	mar 31.07.12			

ID	Linee	Rif	Tratta o Località	Luglio-12	Agosto-12	Settembre-12	Risorsa x Specializ	CDL	N Inibiti	Note	Nome attività	Inizio	Fine	Luglio	agosto	settembre
36	Firenze SMN - Prato DD LL	161	FI CAMPO MARTE	Lavorazioni diurne e n° 2 notturna	Lavorazioni diurne e n° 2 notturna	Lavorazioni diurne e n° 2 notturna	IS n° 2	IS01	4	270/330	RED a FI Campo M. Riscaldamento Elettrico deviatori	dom 01.07.12	lun 01.10.12			
33	Firenze SMN - Prato DD LL	161	FI Castello	"	"	"	IS n° 2	IS02	4	270	RED a FI Castello Riscaldamento Elettrico deviatori	dom 01.07.12	lun 01.10.12			
35	Firenze SMN - Prato DD LL	161	FI Rifredi	"	"	"	IS n° 2	IS01	4	270/330	RED a FI Rifredi Riscaldamento Elettrico deviatori	dom 01.07.12	lun 01.10.12			
39	Empoli - Siena	7	varie	Lavorazioni diurne			IS n° 2	IS04	0		Rigomagno Sinalunga Sostituzione cavi IS	dom 01.07.12	mar 31.07.12			
38	Firenze - Roma LL	85	Firenze C.M.						0		Scavo galleria pari sottoattraversamento binari lato nord. (tra ponte del pino e ponte delle cure)	sab 01.09.12	gio 29.11.12			
57	Firenze - Pisa	7	varie	Lavorazioni diurne	Lavorazioni diurne	Lavorazioni diurne	IS n° 1/2	IS01	0		Sostituzione cavo in basso isolamento telefonico 2000 m. - Firenze-Pi	dom 01.07.12	mar 31.07.12			
40	Firenze - Roma DD	95	Firenze C.M.		notturna n° 2 durata 270/330	notturne n° 2 durata 270/330	LV n° 1/2	LV01;	4	300	Sottoattraversamento AVAC - attività preliminari, monitoraggio P.te al PINO	sab 01.09.12	dom 30.09.12			
48	Firenze SMN - Prato DD e LL	11	Sesto F.no - Prato	Intersezioni Diurne	Intersezioni Diurne	Lavorazioni diurne - notturne n° 8	LV n° 1 IS n° 0/0 TE n° 0/0	LV03	0	0	Sottovia carrabile 12+700 e preconsolidamento in profondità della piattaforma ferroviaria attività propedeutiche. Calenzano - Essen (intersezioni Marzo - Maggio)	lun 18.07.12	gio 15.11.12			
1	varie	0	varie	IPO nott. e diurne	IPO nott. e diurne	IPO nott. e diurne	LV TRONCHI TUTTI		0	varie	Tronchi Lavori dell'Unita Territoriale di Firenze Nodo - Manutenzione Ordinaria, ciclica e obblighi di legge	dom 01.07.12	dom 30.09.12			
2	varie	0	varie	"	"	"	IS ZONE IS TUTTE		0	"	Zone IS dell'Unita Territoriale di Firenze Nodo - Manutenzione Ordinaria, ciclica e obblighi di legge	dom 01.07.12	dom 30.09.12			
3	varie	0	varie	"	"	"	TE ZONE TE TUTTE		0	"	Zone TE dell'Unita Territoriale di Firenze Nodo - Manutenzione Ordinaria, ciclica e obblighi di legge	dom 01.07.12	dom 30.09.12			
4	varie	0	varie	"	"	"	LV; TE TUTTI CDL LV E TE		0	"	Zone TE e Tronchi Lavori Manutenzione on condition e su diagnostica	dom 01.07.12	dom 30.09.12			

A