

VERBALE DI ACCORDO
DEL 29.01.2014 FRA:
RFI SPA
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI ROMA-UT SUD-EST
E
OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL DELLA REGIONE LAZIO
RSU 18 - ROMA INFRASTRUTTURA

La RSU 18 si dichiara validamente costituita e rappresentata.

In data odierna la Società ha illustrato alle OO.SS./RSU i Piani di Attività della UT SUD-EST relativamente al periodo gennaio-aprile 2014, di cui allegato al presente verbale.

Le parti concordano quanto segue:


- per le attività di cui ai punti 12 e 19 del prospetto allegato, in considerazione della complessità e dell'urgenza delle stesse, si effettuerà la 3^a notte venerdì/sabato su base volontaria;
- le eventuali maggiori prestazioni che dovessero rendersi necessarie nelle esecuzione delle attività di cui sopra, saranno compensate attraverso gli istituti contrattualmente previsti;
- le eventuali altre prestazioni notturne venerdì/sabato verranno effettuate su base volontaria


Le OO.SS./RSU richiedono inoltre alla Società di voler fornire, nel prossimo incontro previsto per le attività del secondo quadrimestre, i dati relativi alla distribuzione, per singolo impianto, delle prestazioni aventi carattere eccezionale effettuate dai dipendenti relativamente alle attività del primo quadrimestre

p. RFI SpA



p. OOSS/RSU

FILT 
FIT 
UILT-UIL 
UGL 
FAST FERROVIE 



Interventi Manutenzione Straordinaria U.T. Sud Est I quadrimestre 2014

Attività	Linea	Località/Tratta	Settore	Periodo da Scenario Tecnico 2014		Interventi programmati		CdI. interessati	altri impianti coinvolti	n. notti a settimana	Squadre di lavoro	3° nota individuale	Orario > 7,36
				da	a	diurne	notturne						
1	Adeguamento linea AV per V = 360 km/h + base assoluta	AV_AC	S. Giovanni-S. Angelo	LV/TE	01/03/2014	30/04/2014	00,15 - 4,30	Tutti quelli dell'AV LV-TE-IS	NO	4	LV: 1-4 TE: 2 IS: 2	NO	NO
2	Ripristino circuito di ritorno - Dispersore lineare (galleria/viadotti)	AV/AC	Tratte/località varie	TE	10/02/2014	30/04/2014	00,15 - 4,30	TE13 - TE14 - TE15 - TE24	NO	4	TE: 2	NO	NO
3	Messa in Sicurezza galleria Montorso	Formia	Priverno F. - Monte S. Biagio	LV/TE/IS	07/01/2014	30/04/2014	00,00 - 4,30	LV22-TE19	NO	4	LV: 1 TE: 1	NO	NO
4	Messa in Sicurezza galleria Vivalda	Formia	Fondi-Formia	LV/TE/IS	07/01/2014	30/04/2014	00,00 - 4,30	LV23-IS20-TE19	NO	4	LV: 1 IS: 1 TE: 1	NO	NO
5	Rinnovo sospensioni TE galleria Vivalda	Formia	Fondi-Formia	TE	27/01/2014	30/04/2014	00,00 - 4,30	TE19	NO	4	LV: 2 IS: 2 TE: 2	NO	NO
6	ACEI Latina	Formia	Latina	LV/TE/IS	03/02/2014	30/04/2014	00,00 - 4,30	LV21-IS17-TE18	NO	4	LV: 2 IS: 2 TE: 2	NO	NO
7	Manutenzione straordinaria linea e sicurezza gallerie	Sulmona	Varie	LV/TE/IS	10/02/2014	30/04/2014	23,00 - 5,00	LV25-LV26-TE16-TE22	NO	4	LV: 1 TE: 1	NO	NO
8	Sistemazione Idraulica Marcelina	Sulmona	Varie	LV/TE/IS	07/01/2014	30/04/2014	23,00 - 5,00	LV25-TE22	NO	4	LV: 1 TE: 1	NO	NO
9	Rinnovo TE	Frascati	Ciampino - Frascati	TE	07/01/2014	30/04/2014	22,50 - 4,30	TE15	TE13-TE14-TE16-TE22-TE24	4	TE: 2-3	NO	NO
10	Rinnovo I e III binario	Veltri	Veltri	LV/TE/IS	03/03/2014	30/04/2014	23,30 - 4,00	LV16-TE15-IS13	NO	4	LV: 2 IS: 2 TE: 2	NO	NO
11	Sistemazione 2° binario e relativo marciapiede di Lanuvio	Veltri	Lanuvio	LV/TE/IS	22/04/2014	30/04/2014	23,30 - 4,00	LV16-TE15-IS13	TE13-TE14-TE16-TE22-TE24	4	LV: 2 IS: 2 TE: 2	NO	NO
12	Rinnovo tratti di binario	Albano	Ciampino - Albano	LV/TE/IS	17/03/2014	30/04/2014	23,30 - 4,00	LV16-TE15-IS13	TE13-TE14-TE16-TE22-TE24	5	LV: 4 IS: 2 TE: 2	SI	NO
13	Sottopasso Acqua Acetosa	Albano	Acqua Acetosa	LV/TE/IS	07/01/2014	30/04/2014	23,00 - 4,30	LV16-TE15-IS13	NO	4	LV: 1	NO	NO
ATTIVITA' INTERNALIZZATE OGGETTO DI ACCORDO													
14	Sostituzione traversi, rotaie e componenti scambi	Tutte U.T. S/E	Tratte varie	LV	01/01/2014	30/04/2014	Varie	LV tutti		4	Varie	NO	NO
15	Sostituzione filo LdC varie tratte (NTW 2014)	Tutte U.T. S/E	Tratte varie	TE	01/01/2014	30/04/2014	Varie	TE tutti	SI	3	TE Ttr:8 TE Suss:3 LV: 2	NO	NO
16	Livellamento binari e scambi	Tutte U.T. S/E	Tutte le tratte	LV TE IS	01/01/2014	30/04/2014	Varie	Tutti	NO	3/4	IS: 1/2 TE: 0/2	NO	NO
17	Sostituzione componenti IS	Tutte U.T. S/E	Tratte varie	IS	01/01/2014	30/04/2014	22,50/4,15	IS tutti	NO	1/3	IS: 4	NO	NO
18	Urgente sostituzione punti fissi + interventi su condizione urgenti + eliminazione difetti V2 e V6 "scaduti"	AV/AC	Tratte/località varie	TE	01/01/2014	30/04/2014	0,20/4,30	TE13/TE14/TE15/TE24 ognuno nel proprio ambito di competenza	TE22/TE13/TE14/TE24 per sussidio tratta competenza Zona Ciampino	4	TE: 4	NO	NO
19	Rilevo linea AV/AC con carrello EM-SAT 100	AV_AC	Varie tratte/località	LV	01/02/2014	30/04/2014	0,20-4,30	LV16/LV17/LV18/LV19 ognuno nel proprio ambito di competenza	NO	5	LV: 4	SI	NO

