

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nodo
Periodo 01 ottobre 2026 - 31 gennaio 2027**

S E T T O R E	N · A T T ·	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		U.M. di giurisdizione		Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione					Turno S=turno standard P=ICE PIGNETO	Note
			E= Esterne I = Interne			da	a	Setto re	Sede	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.	N. Ag.		
L V	1	Propedeutiche ponte km 8+672	E	DD	RM Tiburtina - bivio PC Settebagni	01/10/26	31/01/27	LV/ TE	UM Termini UM Termini	NM Termini NM Smistamento	-	NM Termini NM Tuscolana	-	-	S	IPO da 5h dal 7 sett-13 nov, VA I livello 20/2020 + dal 08/01/2027 al 31/01/2027
	2	Messa in sicurezza frana al Km 12+500 linea DD	E	DD	RM Tiburtina - bivio PC Settebagni	01/10/26	31/01/27	LV/ TE	UM Termini UM Termini	NM Termini NM Smistamento	-	NM Termini NM Tuscolana	-	-	S	IPO da 5h dal 08/01/2027 al 31/01/2027
	3	Propedeutiche ponte km 11+095	E	Fiumicino	Trastevere - Villa Bonelli	01/10/26	22/11/26	LV/IS/ TE	UM Ostiense UM Ostiense UM Termini	NM Tuscolana	NM Tuscolana	NM Termini NM Tiburtina	-	-	S	2 IPO a settimana - VA 150/2025 e app 1 al VA 150/2025
	4	Attività propedeutiche realizzazione fermata Pigneto	E	Loc/indip.	RM Tuscolana - RM Tiburtina RM Casilina - RM Tiburtina	01/10/26	31/12/26	LV/IS/ TE	UM Ostiense UM Ostiense UM Termini	NM Termini NM Smistamento NM Ostiense	NM Ostiense NM Tiburtina	NM Termini NM Tiburtina	IS Termini	3 IS	P	IPO settimanali + 2 interruzioni puntuali (53h per i WE) del 14/15 e 21/22 Novembre
	5	Vari deviatoi ambito Roma Termini	E	Nodo di Roma	RM Termini	14/11/26	08/12/26	LV/ TE/IS	UM Termini UM Termini UM Termini	NM Termini	NM Termini	NM Termini	-	-	S	
	6	Varo deviatoi e campate ambito Roma Tuscolana e Ostiense	E	Nodo di Roma	RM Tuscolana Rm Ostiense	01/10/26	14/11/26	LV/ TE/IS	UM Ostiense UM Termini UM Ostiense	NM Tuscolana NM Ostiense	NM Tuscolana NM Ostiense	NM Tiburtina NM Termini	-	-	S	
	7	Varo deviatoi e campate ambito Roma Casilina	E	Nodo di Roma	RM Casilina	08/12/26	18/01/27	LV/ TE/IS	UM Ostiense UM Termini UM Ostiense	NM Tuscolana NM Ostiense	NM Tuscolana NM Ostiense	NM Tiburtina NM Termini	-	-	S	
I S	1	PP-ACC Roma Tuscolana	E	Locale Grosseto Locale Merc	Rm Tuscolana	01/10/26	31/01/27	LV/IS/ TE	UM Ostiense UM Ostiense UM Termini	NM Ostiense	NM Ostiense	NM Termini NM Tiburtina	-	-	S	IPO settimanali - VA I livello 128/2025 e app 1 del VA 128/2025
	2	Installazione dei Nuovi Controllori D'Area presso l'apparato ACC di Roma Termini	E	Nodo di Roma	Rm Termini	10/10/26	08/11/26	IS	UM TERMINI		NM Termini NM SCC		-	-	S	3 IPO puntuali - VA I livello 55/2026
T E	1	Cambio filo varie tratte del Nodo	E	Nodo di Roma	Nodo di Roma	04/11/26	30/11/26	TE	UM Termini	-	-	NM Termini NM Tiburtina NM Tuscolana	-	-	S	IPO settimanali - nel mese di novembre
	2	Realizzazione plinti per sostituzione pali RM Termini	E	Nodo di Roma	RM Termini	01/10/26	31/01/27	TE	UM Termini	-	-	NM Termini NM Tiburtina NM Tuscolana	-	-	S	
	3	Messa in sicurezza Tangenziale EST	E	Nodo di Roma	Rm Termini - Rm Tiburtina + Rm Termini - Rm Casilina	01/01/27	31/01/27	TE	UM Termini	-	-	NM Termini NM Tiburtina NM Tuscolana	-	-	S	
	4	Interventi giubilari Roma Trastevere (rifacimento intonaco-impermeabilizzazione-nuovo sottopasso pedonale)	E	Grosseto Fiumicino Viterbo	RM Trastevere	01/10/26	30/11/26	LV/IS/ TE	UM Ostiense UM Termini	NM Tuscolana	NM Tuscolana	NM Tiburtina NM Tuscolana	-	-	S	N.2 IPO settimanali (Sussidio UT Nord Ovest) - ipo da 4h

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Sud/Est
periodo 01 Ottobre 2026 - 31 Gennaio 2027**

S E T T O R E	N . A T T I V .	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		U.M. di giurisdizione		Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione					Turno S=turno standard AN=anticipo notte F= turno con RGLS DOMENICA	Note
			E= Estern I= Intern e			da	a	Settore	Sede	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.	N. Ag.		
L V	1	Attività di cambio ferro- eliminazione V5	E	AV/AC	PM Anagni - PM Salone	01/10/26	31/12/26	LV	Anagni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	-	-	AN	Interruzioni ampliate a 7:30 h
	2	risanamento sperimentale deviatoi PM S Giovanni	E	AV/AC	PM S Giovanni	18/01/27	31/01/27	LV	Anagni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	-	-	S	
	3	Linea Sulmona Tagliacozzo passerella	E	Sulmona	Tagliacozzo	01/10/26	06/12/26	LV	Tivoli	N.M. Tivoli N.M. Avezzano	N.M. Avezzano	N.M. Avezzano	-	-	F	Varo programmato dal 04/12 al 06/12 Dal Venerdì alla Domenica
	4	Slab Track Avezzano Sulmona	E	Sulmona	Avezzano-Sulmona	01/10/26	31/01/27	LV	Tivoli	N.M. Tivoli N.M. Avezzano	N.M. Avezzano NM Tivoli	N.M. Avezzano NM Tivoli	-	-	S	
	5	Rinnovo e Risanamento Arm Linea Formia	E	Formia	Campoleone-Formia	01/10/26	18/01/27	LV	Campoleone	N.M. Campoleone N.M. Latina N.M. Formia	N.M. Campoleone N.M. Latina N.M. Formia	N.M. Campoleone N.M. Fondi	-	-	S	
I S	1	Attività propedeutiche attivazione ACCM AV/AC	E	AV/AC	PM Salone-PC San Angelo	01/10/26	31/12/26	IS	Anagni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	IS Colleferro (NM Roccasecca)	-	AN	Interruzioni ampliate a 7:30 h
	2	Revisione decennale deviatoi oleodinamici e elettrici. Consostituzione MOT D.02 e D.10 di PM San Giovanni	I	AV/AC	PM Salone - PM Anagni - PM San Giovanni	01/10/26	31/12/26	IS	Anagni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	-	-	AN	Interruzioni ampliate a 7:30 h
	3	Sostituzione batterie stazionarie	I	AV/AC	PM Salone - PM Anagni - PM San Giovanni	01/10/26	31/12/26	IS	Anagni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	-	-	AN	Interruzioni ampliate a 7:30 h
	4	Attrezzaggio del sistema ERTMS	E	Roccasecca-Avezzano	Roccasecca-Sora Sora-Avezzano	01/10/26	31/01/27	IS	Colleferro Tivoli	N.M. Roccasecca N.M. Tivoli N.M. Avezzano	N.M. Roccasecca N.M. Tivoli N.M. Avezzano	-	-	-	S	cambio turno per dicembre/gennaio come da presentazione per NM IS AVEZZANO
T E	1	Linea AV/AC Internalizzati TE (cambio filo, sostituzioni connessioni)	I	AV/AC	TR/LO Varie	01/10/26	30/12/26	TE	Anagni	-	-	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	UM TE Colleferro	2 TE	AN	Interruzioni ampliate a 7:30 h
	2	Linea AV/AC Rinnovo TE	E	AV/AC	TR/LO Varie	01/10/26	30/12/26	TE	Anagni	-	-	N.M. Salone N.M. Anagni N.M.S. Giovanni	-	-	AN	Interruzioni ampliate a 7:30 h
	3	Cambio filo linea Formia	E	Formia	TR/LO Varie	01/10/26	30/10/26	TE	Campoleone	-	-	-	-	-	S	

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord-Ovest
periodo 01 Ottobre 2026 - 31 Gennaio 2027

S E T T O R E	N ° A T T .	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I= Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		U.M. di giurisdizione		Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione					turno S=turno standard T*=8notte/ mese AN=anticipo n notte	Note
						da	a	Settore	Sede	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.	N. Ag.		
IS	1	Attrezzaggio ERTMS GR VA1L 84/2025+App.1 DOIT RM VA1L 74/2026 + App.1 DOIT FI	E	L541-GR	Civitavecchia - Tarquinia	06/10/26	31/12/26	ISUA	CIVITAVECCHIA	LVUA N.M. CIVITAV.	ISUA N.M. MACCARESE	TEU7 N.M. CIVITAV.	-	-	S	Attività principalmente diurne senza MFT della LdC, eventuali notti e necessità di MFT della LdC su richiesta della DL e da confermare in sede di VTO
	2	Attrezzaggio ERTMS linea FCO	E	L500-RM-FCO	P.Galeria-Fiumicino Aeroporto	06/10/26	31/12/26	ISUA	CIVITAVECCHIA	n.n.	ISUA N.M. MACCARESE	n.n.	-	-	S	Attività gestita settimanalmente in sede di VTO
	3	Revamping ACC Civitavecchia - Prove nuovo Software e MIS del nuovo SIAP VA1L 71/2026 DOIT RM	E	L541-GR	Civitavecchia	08/10/26	06/12/26	ISUA	CIVITAVECCHIA	n.n.	ISUA N.M. CIVITAVECCHIA	n.n.	-	-	S/AN	di cui n. 2 notti 25/26.10 e 05/06.12 con anticipo orario per interruzioni allargate (7h e 8h)
LV	1	Rinnovo/Risanamento 1°BOS-Bivio PC Settebagni e Livellamento VA1L 23/2026	E	L514-DD	Varie	01/10/26	30/11/26	LVU4	CAPENA	LVU4 N.M. ORTE LVU4 N.M. CAPENA	ISU4 N.M. SETTEBAGNI ISU4 N.M. ORTE	TEU3 N.M. FARA TEU3 N.M. ORTE	-	-	S	n°5 notti a settimana dal L/M al V/S
	2	Risanamento a sé stante linea VT Cesano-Viterbo-Attigliano	E	L503-CE-VT	Varie	12/10/26	03/11/26	LVU5	ORTE	LVU5 N.M. ORTE LVU5 N.M. VITERBO	ISU5 N.M. VITERBO ISU5 N.M. ORTE	TEU3 N.M. VITERBO TEU3 N.M. ORTE	-	-	S	n°4 notti a settimana dall/M al G/V
	3	Eliminazione GII Shuntati linea DD post-attivazione ERTMS	E	L514-DD	1°Bivio Orte Nord - Bivio PC Settebagni	02/11/26	31/01/27	LVUA	CAPENA	LVU4 N.M. ORTE LVU4 N.M. CAPENA	ISU4 N.M. SETTEBAGNI ISU4 N.M. ORTE	TEU3 N.M. FARA TEU3 N.M. ORTE	UM LVU5 UM ISU5	2 - LV 1 - IS 1 - TE	S	n°5 notti a settimana dal L/M al V/S
	4	Rinnovo-Risanamento linea RM-VT VA1L 66/2026 DOIT RM	E	L503 RM-CE		02/11/26	23/12/26	LVUA	CIVITAVECCHIA	LVUA N.M. CIVITAV. LVUA N.M. MACCARESE	ISUA N.M. MACCARESE ISUA N.M. CESANO	TEU7 N.M. MACCARESE	-	-	AN	5 notti a settimana dal lun/mar al ven/sab per LVUA-N.M. Civitavecchia e Maccarese variazione PGOL con anticipo alle 21:00
	5	Rinnovo deviatori Monterotondo + risanamento a campate Galleria binate VA1L 75/2026 DOIT RM	E	L542-LL	Monterotondo, Fara Sabina, Orte- 2°Bivio Orte Nord	16/11/26	16/02/26	LVU5	ORTE	LVU5 N.M. ORTE LVU5 N.M. MONTEROT.	ISU5 N.M. ORTE ISU5 N.M. SETTEBAGNI	TEU3 N.M. FARA TEU3 N.M. ORTE	UM LVU4 UM ISU4	4 - LV 2 - IS 2 - TE	S	n°5 notti a settimana dal G/V al L/M
	6	Attrezzaggio ERTMS ATT-VT con interruzioni diurne ampliate	E	L505-ATT-VT	Attigliano- Montefiascone	01/10/26	31/12/26	ISU5	ORTE	LVU5 N.M. ORTE LVU5 N.M. VITERBO	ISU5 N.M. VITERBO ISU5 N.M. ORTE	TEU3 N.M. VITERBO TEU3 N.M. ORTE	-	-	VTD	
	7	ICE 96h linea RM-FCO - attività mitigative deviatori FCO - Sostituzione CM, tiranteria, zatteroni deviatori Fiumicino -Attività TE Ponte Galeria	E	L500-RM-FCO	Varie	19/11/26	22/11/26	LVUA	CIVITAVECCHIA	LVUA N.M. CIVITAV. LVUA N.M. MACCARESE	ISUA N.M. CIVITAV. ISUA N.M. MACCARESE ISUA N.M. CESANO	TEU7 N.M. CIVITAV. TEU7 N.M. MACCARESE	-	-	ICE96H	necessaria continuità tra i turni del personale delle UM
TE	1	MS TE linea DD	E	L514-DD	1°Bivio Orte Nord - Bivio PC Settebagni	01/02/26	31/12/26	TEU3	ORTE	LVU4 N.M. ORTE LVU4 N.M. CAPENA	n.n.	N.M. ORTE N.M. FARA	-	-	S	n°5 notti a settimana dal lun/mar al ven/sab
	2	Cambio filo-fune internalizzato con CM TE	I	L541-GR L503 RM-CE	Varie	01/09/26	20/12/26	TEU7	CIVITAVECCHIA	n.n.	n.n.	TEU7 N.M. CIVITAV. TEU7 N.M. MACCARESE	UMC- CMTE	5 - TE	T*	n°2 notti a settimana
	3	Rinnovo Portali TE Bivio PC Settebagni	E	L514-DD/ L542-LL	Bivio PC Settebagni	15/09/26	31/01/27	TEU3	ORTE	LVU5 N.M. MONTEROT. LVU4 N.M. CAPENA	ISU4 N.M. SETTEBAGNI ISU5 N.M. SETTEBAGNI	TEU3 N.M. ORTE TEU3 N.M. FARA	UT NODO -TEU1	3 TE	S	N.2 settimane in ottobre necessario supporto UT NODO su località Settebagni di confine
	4	Cambio filo linea DD	E	L514-DD	1°Bivio Orte Nord - Bivio PC Settebagni	02/11/26	27/11/26	TEU3	ORTE	n.n.	n.n.	TEU3 N.M. ORTE TEU3 N.M. FARA	-	-	S	n°5 notti a settimana dal L/M al V/S
	5	Attrezzaggio ERTMS ATT-VT con interruzioni diurne ampliate	E	L505-ATT-VT	Attigliano- Montefiascone	01/10/26	31/12/26	ISU5	ORTE	LVU5 N.M. ORTE LVU5 N.M. VITERBO	ISU5 N.M. VITERBO ISU5 N.M. ORTE	TEU3 N.M. VITERBO TEU3 N.M. ORTE	-	-	VTD	
	6	Cambio filo linea LL ambito Orte	E	L542-LL	Orte	03/12/26	22/12/26	TEU3	ORTE	n.n.	n.n.	TEU3 N.M. ORTE TEU3 N.M. FARA	-	-	S	n°5 notti a settimana dal G/V al L/M

Attesto

Elenco attività Manutenzione Straordinaria Mantenimento Infrastrutture
periodo 01 OTTOBRE 2026 - 31 GENNAIO 2027

S E T T O R E	N - A T T -	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		U.M. di giurisdizione		Note
						da	a	Settore	Sede	
S S E	1	Rinnovo SSE Montalto di Castro , SSE Santa Severa , SSE Campoleone , SSE Padiglione - SSE ITRI - SSE SETTEBAGNI - SSE Magliana - Periferici telecomando linea Cassino	E	Intera DOIT RM	SSE Montalto di Castro , SSE Santa Severa , SSE Campoleone , SSE Padiglione - SSE ITRI - SSE SETTEBAGNI - SSE Magliana - Periferici telecomando linea Formia e cassino	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	2	Attività riparazioni e sostituzione Passanti AT - MT Trasformatori in olio SSE DOIT Roma A.Q. 398/2016. N.B. Trafo da sostituire : SSE GALLESE - SSE AURELIA	E	Intera DOIT RM	SSE intera DOIT	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	3	Attività AT conto Terna : Installazione gruppi di misura nelle SSE e attività propedeutiche (esempio attivazione SSM) . Priorità in sequenza : Completamento attività in Prenestina, Carsoli,Carrito , S.Giovanni , Anversa .	E	Intera DOIT RM	Prenestina, Carsoli,Carrito , S.Giovanni , Anversa	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	4	Attività AT conto Terna : Separazione fisico Funzionale piazzali AT di SSE Linea AV - AC Roma Napoli	E	ROMA NAPOLI AV/AC	Galliciano -Aianagni - San Giovanni	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	5	Attività di Rinnovo enti SSE 3Kvcc (sezionatori , scaricatori , Cavi Comandi e controlli) presso le SSE di Zagarolo , Morolo , Ceccano , Ciampino	E	ROMA CASSINO	Zagarolo , Morolo , Ceccano , Ciampino	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	6	Supporto all'attività di adeguamento impianti SSE per la SCIA antincendio	E	Intera DOIT RM	SSE DOIT Roma	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	7	Supporto alla UT Nord-Ovest / Sud est / Noto che ne faranno richiesta nei tempi e modi d'uso per Presidio Impianti SSE al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di manutenzione Strarordinaria Settori LV IS-TE	E	Intera UTI NORD-OVESTIntera UTI SUD-EST Intera UTI NODO	Intera UTI NORD-OVESTIntera UTI SUD-EST Intera UTI NODO	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	8	Sostituzione Batterie di SSE presso gli impianti di : Porta Maggiore 10Kv - Salone 20Kv - Nuovo Salario - Orte - Civitavecchia - Padiglione - Preenstina	I	Intera DOIT RM	Porta Maggiore 10Kv - Salone 20Kv - Nuovo Salario - Orte - Civitavecchia - Padiglione - Preenstina	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	9	Sostituzione degli alimentatori stabilizzati SSE di marca Omicron presso gli impianti di : Montorso - Fondi - Campoleone - Castel Madama - Ceccano - Zagarolo - Palidoro - Salone	I	Intera DOIT RM	Montorso - Fondi - Campoleone - Castel Madama - Ceccano - Zagarolo - Palidoro - Salone	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	10	Istallazione dispositivo di collegamento del negativo presso gli impianti di : Fara sabina - Zagarolo - Colleferro - Ceccano - Ceprano - Piedimonte -	I	Intera DOIT RM	Fara sabina - Zagarolo - Colleferro - Ceccano - Ceprano - Piedimonte -	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	11	Sostituzione Isolatori porta sbarra MT	I	Intera DOIT RM	SSE DOIT Roma	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	12	Adeguamento Pagine video DOTE in funzione di Cambi schemi TE	I	Intera DOIT RM	SSE DOIT Roma	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	13	Sostituzione Scaricatori di sovratensione 3Kvcc : SSE Bassano	I	Linea Direttissima Roma - Firenze	SSE Bassano	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
	14	Attività di Commessione Verifica Tecnica per attivazione SSE Montalto di Castro - gruppi di misura fiscali e attività affini - Settebagni - SSE Padiglione - Telecomandi linea Cassino	CVT	Intera DOIT RM	SSE Montalto di Castro - gruppi di misura fiscali e attività affini - Settebagni - SSE Padiglione - SSE campoleone - Telecomandi linea Cassino	01/10/2026	31/01/2027	SSE	PRENESTINA	
C M A C - M T E - I A -	1	Attività di livellamento Binari e scambi con Mezzi D'opera Cantiere Meccanizzato Armamento	I	INTERA DOIT ROMA	INTERA DOIT ROMA	01/10/2026	31/01/2027	CMA	ROMA TUSCOLANA	
	2	Supporto alle UT Tutte per attività Starordinarie all'armamento	I	INTERA DOIT ROMA	INTERA DOIT ROMA	01/10/2026	31/01/2027	CMA	ROMA TUSCOLANA	
	3	Attività di rilievo Geometria/Sagoma Binario con EM80 e TIPO 4	I	INTERA DOIT	INTERA DOIT	01/10/2026	31/01/2027	DIA	ROMA TUSCOLANA	
	4	Attività di controllo con metodo ultrasuoni	I	INTERA DOIT	INTERA DOIT	01/10/2026	31/01/2027	DIA	ROMA TUSCOLANA	
	5	Attività Cambio Filo Linea di contatto con Cantiere Meccanizzato TE	I	LINEE GROSSETO-VITERBO LOCALE	Civitavecchia - Tarquinia -Montalto - Chiarone /code Maccaresse -Aurelia / code Ponte G.-Aeroporto /code S.Pietro - Cesano	01/10/2026	31/01/2027	CMTE	ROMA TUSCOLANA	
	1	Attività di Upgrade TLC GSMR e SDH tratta AV/AC Roma Napoli	E	ROMA NAPOLI AV/AC	Roma Prenestina(e) - PC S. Angelo (I)	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	2	Ultimo miglio DOTE UPGRADE e attivazione flussi	E	Intera DOIT RM	Intera DOIT RM	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	3	Supporto UT Sud Est per sistemazione TEM, impianti di sicurezza galleria Colli Albani Telefonia Emergenza	E	ROMA NAPOLI AV/AC	Galleria Colli Albani	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	4	SEM (Smart Equipment Managment per monitoraggio impianti civili di stazione)	E	Intera DOIT RM	Intera DOIT RM	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	5	Completamento Nuovo Iec Ciampino	E	ROMA CASSINO	Ciampino	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	6	Upgrade/Completamento Sistema IEC Pianabella	E	ROMA ORTE LL	Pianabella	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	7	Completamento posa Cavo Telefonico 50 coppie Linea Cassino	E	ROMA CASSINO	Roma Termini - Casilina e Zagarolo-Colleferro	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	8	Completamento/finiture PAI-PL Linea Albano	E	VELLETRI	Linea Albano KM 22 +537, 17+980	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	9	Completamento Interventi sistemi radianti BTS in quota	E	Intera DOIT RM	Intera DOIT RM	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	10	Completamento Controlli per rinnovo certificazioni palificazioni GSM-R / RPG con	E	Intera DOIT RM	Intera DOIT RM	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	
	11	Adeguamento alimentazioni per upgrade 4G TIM	E	RM/NA AV/AC	N-Roma-PJ.Cassino.S	01/10/2026	31/01/2027	TLC	ROMA TERMINI	

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several others below it.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Area

Carl

Paul
Kurt