VERBALE degli incontri tenutesi il 7 - 8 - 9 ottobre 2014 a Milano
tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriali Milano Linee Sud, Milano Linee Nord e Milano Nodo e Personale e Organizzazione Milano e le Segreterie Regionali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e la RSU n.4 Infrastruttura Milano.

Ordine del giorno: Programmi attività nel periodo ottobre - novembre - dicembre 2014 delle Unità Territoriali Milano Linee Sud, Milano Linee Nord e Milano Nodo.

Nel corso delle varie giornate del 7, 8 e 9 ottobre 2014, la Società illustra i programmi delle attività del periodo ottobre – novembre – dicembre 2014 delle Unità Territoriali di Milano Linee Sud, Milano Linee Nord e Milano Nodo.
Nell'illustrazione delle lavorazione sono stati evidenziati i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.
Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i presenti ai vari incontri.
Nel confermare quanto convenuto nel Verbale del 14/06/2013, le Parti nello specifico delle lavorazioni concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi Impianto il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo Impianto interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne.
5. La terza notte non consecutiva sarà programmata una volta ogni 4 settimane.
6. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
7. Per le attività di cui alle schede allegate che prevedono l'inizio della prestazione giornaliera alle ore 6.00 i lavoratori interessati non saranno impegnati nel turno notturno della stessa giornata.

Milano, 9 ottobre 2014

Per RFI S.p.A.

Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

Per le R.S.U.

UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ IV° TRIMESTRE 2014

Elenco attività:

1. Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/ Romano/ Rovato esecuzione lavori conto TO/PD.
2. Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo – Tavazzano linea LL e DD realizzazione TEM
3. Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Treviglio – Melzo realizzazione attraversamenti e canalizzazioni
4. Linea Milano Bologna: di ricambio rotaie, eliminazione difetti armamento e reflussi argillosi.
5. Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL rialzamento marciapiedi – nuove rampe di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano – Melegnano – San Zenone e Tavazzano, installazione pensiline e adeguamenti TE.
6. Milano Venezia: riqualificazione stazione di Pioltello.
7. Treviglio Cremona: interventi alla canalizzazione dei cavi di relazione.
8. Codogno Mantova: raddoppio linea Cava Tigozzi/ Cremona lavori di opere civili e realizzazione palificata TE e posa deviatoi in stazione di Cava Tigozzi e Cremona.
9. Milano Venezia: posa cavo FO nelle in stazione di Pioltello.
10. Milano Venezia: realizzazione cavalcavia ciclopedonale in stazione di Treviglio, "Cavalcavia Baslini" sottovia "Turro" e "Redipuglia".
11. Milano Venezia: realizzazione sottovia al km 41+053 (BREBEMI).
12. Treviglio Cremona: realizzazione di un PL e realizzazione del cavalca ferrovia per la nuova sede AV/AC Milano Brescia.
13. Milano Bologna DD: livellamento binari e deviatoi.
14. Milano Bologna: sostituzione di circa 15 RA intere tra Rogoredo e Tavazzano e tra Tavazzano e Codogno.
15. Milano Bologna: stazione di Lodi, Casalpusterlengo, Tavazzano sostituzione deviatoi.
16. Milano Venezia: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Brescia e opere civili a Brescia Scalo..
17. Milano Genova: riqualificazione stazione di Pavia.
18. Milano Genova: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Pavia.
19. Linea Milano Brescia: realizzazione ascensori sul 2°marciapiedi della stazione di Brescia
20. Linea Codogno – Mantova: sostituzione deviatoi e rinnovo binari di precedenza a Bozzolo, rinnovo deviatoi a Torre de P., e Gazzo P.S.G.
21. Linea Milano Genova: realizzazione di due sottovia al km 10+715 e 23+744 tra Locate T. e Pavia.
22. Linee Tutte. Diserbo chimico con carrello.
23. Soppressione PL di via Persico, via Brescia e San Felice a Cremona
24. Milano Genova e Alessandria Piacenza : realizzazione sottovia al km 24+705 tra Tortona e Voghera.
25. Linea Milano Genova: intervento di consolidamento del ponte PO a Bressana Bottarone.
26. Milano Venezia: rinnovo deviatoi 0,040 in stazione di Pioltello.

FILT CGIL

UGL

FAST Sapienza R.

FIT CISL

FAST

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

1		**Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE proseguimento di lavori in corso.** Descrizione attività: l'attività consiste nella posa di cunicoli, cavi. Finalizzato alle fasi di attivazione dell'ACC Multistazione, PRG TE nella tratta Romano – Rovato, stazione di Rovato e tratta Rovato - Ospitaletto 1. Posa cavi e cunicoli sabbiatura e chiusura degli stessi nella tratta Treviglio – Romano. 2. Posa cavi e cunicoli con sabbiatura e chiusura degli stessi nella tratta Romano – Rovato. 3. Posa cavi e cunicoli nella tratta Rovato – Brescia 4. realizzazione basamenti e posa pali tratta Romano – Rovato, Rovato – B.Mella 5. PRG TE nella Stazione di Rovato. 6. Posa G.I.I. Le attività verranno eseguite da ditte appaltatrici, è previsto l'impegno di personale Zona TE 2/4 agenti e per scorte e disalimentazione, della Zona IS 2 agenti e LV 2/3 agenti per scorte. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). **Prevista 3^ notte**
	2	**Interruzioni L/M a G/V: SI (30) mediamente dalle ore 24.00 alle 5.00.**
	3	**Fine settimana: D/L SI (8) mediamente dalle ore 24.00 alle 5.00, S/D NO**

2		**Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo – Tavazzano linea LL e DD realizzazione TEM**
	1	**ATTIVITA' CONTO TERZI.** **Descrizione attività:** è previsto il completamento delle pile di sostegno e in interruzioni puntuali la spinta dell'impalcato della carreggiata sud, in attraversamento alle linee ferroviarie, dovranno essere effettuate le traslazioni per il corretto posizionamento della carreggiata sulle pile di sostegno. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale della Zona TE (1/2) agenti e Tronco Lavori (1/2) agenti degli impianti di giurisdizione per: la gestione delle interruzioni , delle disalimentazione e attività di sorveglianza.
	2	**Interruzioni L/M a V/S: SI (4) mediamente dalle 0:00 alle 5:00**
	3	**Fine settimana S/D: SI (1) D/L: NO**

3		**Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Treviglio – Melzo realizzazione attraversamenti e canalizzazioni**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** **Descrizione attività:** realizzazione attraversamenti e canalizzazioni per futura posa cavi. Verrà utilizzato il personale del Tronco lavori 1/2 agenti e della zona TE 1/2 agenti per scorte e disalimentazione, IS per spostamento cavi 1/2 agenti Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione. **Prevista 3^ notte**
	2	**Interruzioni L/M- V/S - SI (15) mediamente dalle 00:00 alle 4.50**
	3	**Fine settimana: D/L NO S/D NO**

4		**Linea Milano Bologna: ricambio rotaie, eliminazione difetti armamento e reflussi argillosi.**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA** **Descrizione attività:** nella tratta Tavazzano -Piacenza Ovest verranno eseguiti interventi puntuali di manutenzione all'armamento, quali sostituzione rotaie, eliminazione difetti armamento e eliminazione reflussi argillosi. Attività eseguita tramite ditta appaltatrice. Verrà utilizzato il personale del Tronco LV 2/4 agenti e della zona TE 2/3 agenti per scorte, gestione delle interruzioni e disalimentazione zona IS 1/2 agenti per lo smontaggio/montaggio apparecchiature.
	2	**Interruzioni L/M-V/S: (15) mediamente dalle 23:30 alle 4.45**
	3	**Fine settimana: S/D NO, D/L NO**

FILT CGIL FAST FIT CISL UGL FAST

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

5		**Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL alzamento marciapiedi – nuove rampe di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano – Melegnano – San Zenone - Tavazzano, installazione pensiline e adeguamenti TE.**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE proseguimento attività in corso.** **Descrizione attività:** intervento di riqualificazione delle stazioni. Completamento marciapiedi, rimozione marciapiedi provvisori, completamento rampe scale e vano ascensori. Montaggio pensiline. I lavori verranno eseguiti da ditta appaltatrice, verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 1/2 agenti e della zona TE 1/2 agenti per scorte e disalimentazione. **Prevista 3^ notte**
	2	**Interruzioni L/M-V/S: SI (28) mediamente dalle 24:00 alle 4.30 circa**
	3	**Fine settimana: S/D NO, D/L SI (4) mediamente dalle 24.00 alle 4.30 circa**

6		**Milano Venezia: riqualificazione stazione di Pioltello.**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA proseguimento attività in corso** **Descrizione attività:** completamento pavimentazioni sul 3° marciapiedi Proseguimento istallazione delle pensiline, per le quali sono previste anche lavorazioni di adeguamenti TE con passaggio linea da vecchie a nuove sospensioni. Verranno anche realizzate barriere antirumore sul 3° marciapiede e in fregio al 1° binario Tronco. Attività eseguita tramite ditte appaltatrici. Verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 1/2 agenti della Zona TE 1/2 agenti per scorte e disalimentazione. **Prevista 3^ notte**
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: (30) mediamente dalle 24:00 alle 5:00**
	3	**Fine settimana: S/D NO, D/L (3) mediamente dalle 24:00 alle 5:00**

7		**Treviglio Cremona e Piadena San Zeno: interventi alla canalizzazione dei cavi di relazione.**
	1	**MANUTENZIONE STRORDINARIA proseguimento attività in corso.** **Descrizione attività:** i lavori consistono nel sollevamento cunicolo interrato e posa in opera cavi di relazione tratta Olmeneta – Cremona, nella tratta San Zeno – Brescia posa in opera di nuovo cunicolo, successivamente verrà posato il cavo. Attività prevalentemente diurna. Verrà utilizzato il personale IS 1/2 agenti per scorte e gestione delle interruzioni
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (6) dalle 23:00 alle 5:00** → San Zeno – Brescia
	3	**Fine settimana: NO**

8		**Codogno Mantova: raddoppio linea Cava Tigozzi/ Cremona lavori di opere civili e realizzazione palificata TE e posa deviatoi in stazione di Cava Tigozzi e Cremona.**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE proseguimento attività in corso.** **Descrizione attività:** posa in opera del futuro binario pari, spostamento i cavi interferenti, realizzazione traversate con tubazioni per la nuove pose di cavi, realizzazione nuova palificata TE, dovranno essere posati i nuovi deviatoi in stazione di Cava Tigozzi e Cremona (11 deviatoi). I lavori vengono eseguiti da ditte appaltatrici, Secondo i programmi settimanali delle lavorazioni, verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 2/3 agenti della Zona TE 2/3 agenti della Zona IS 2/3 agenti e del CM V 1/2 agenti per scorte e gestione delle interruzioni e disalimentazione. **Prevista 3^ notte**
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (30) mediamente delle 23:30 alle 5:00**
	3	**Fine settimana: S/D SI puntuale per attivazione D/L puntuale a seguito di attivazione**

FILT CGIL UGL FIT CISL FAST

3

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

9		**Milano Venezia: posa cavo FO nelle in stazione di Pioltello**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE.** **Descrizione attività:** nell'ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea AV/AC deve essere completata la posa del cavo a F.O nella stazione di Pioltello, in fregio al binario Pari DD e Dispari LL **I Lavori verranno eseguiti tramite ditta appaltatrice.** Secondo il programma settimanale dei lavori nella stazione verrà utilizzato il personale della Zona TE 1/2 agenti per scorte e gestione delle interruzioni e disalimentazione. (2 Agenti x disalimentazioni) **Prevista 3^ notte**
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (5) mediamente dalle 0:10 alle 5:10**
	3	**Fine settimana: S/D NO e D/L (1) mediamente dalle 0:10 alle 5:10**

10		**Milano Venezia: realizzazione cavalcavia ciclopedonale in stazione di Treviglio, "Cavalcavia Baslini" sottovia "Turro" e "Redipuglia".**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE.** **Descrizione attività:** nell'ambito di un ampio progetto di opere in stazione di Treviglio che prevede la realizzazione di 5 nuovi sottovia sono in via di completamento i lavori al cavalcavia ciclopedonale denominato "Cavalcavia Baslini". Inizieranno i lavori per la realizzazione del prolungamento del sottopasso "Turro" lato Brescia con nuove rampe di scale sul 1° e 2° marciapiedi. Inizieranno anche i lavori per la realizzazione del nuovo sottovia denominato "Redipuglia" Lavori eseguiti tramite ditte appaltatrice. Verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 1/2 agenti e della zona TE 1/2 agenti per scorte e gestione delle interruzioni e disalimentazione. **Prevista 3^ notte**
	2	**Interruzioni: L/M a V/S: (10) mediamente dalle 1:00 alle 5:00**
	3	**Fine settimana: S/D puntuali D/L (3) mediamente dalle 1:00 alle 5:00.**

11		**Milano Venezia: realizzazione sottovia al km 41+053 (BREBEMI)**
	1	**ATTIVITA' CONTO TERZI** **Descrizione attività:** deve essere realizzato un sottovia tra le stazioni di Morengo Bariano e Romano di Lombardia, opera realizzata dal consorzio BreBeMi nell'ambito dei lavori di costruzione della nuova autostrada. In periodo notturno dovranno essere anche eseguito un intervento TE per lo spostamento di un sostegno TE interferente. Dovranno inoltre essere messe in sicurezza le dorsali cavi. Successivamente in periodo notturno dovrà essere posato il ponte Essen per il sostegno del binari, quindi si procederà alla spinta del manufatto sotto la sede ferroviaria. Verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 1/2 agenti e della zona TE 1/2 agenti per scorte e disalimentazione della Zona IS 1/2 agenti per la messa in sicurezza dei cavi. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione Sono previste anche attività diurne 1/2 agenti Tronco Lavori **Prevista 3^ notte**
	2	**Interruzioni: L/M a V/S: (15) mediamente dalle 1:00 alle 5:00**
	3	**Fine settimana: S/D NO D/L (3) mediamente dalle 1:00 alle 5:00**

12		**Treviglio Cremona: realizzazione di un PL e realizzazione del cavalca ferrovia per la nuova sede AV/AC Milano Brescia.**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** **Descrizione attività:** il PL è stato realizzato, a seguito della emissione della [illegible] si procederà alla messa in servizio Verrà utilizzato il personale della zona IS e del MVMS. Nelle more dell'attivazione verrà utilizzato in periodo notturno per il transito dei mezzi in regime di interruzione. Inoltre dovranno essere posate le travi per scavalco della futura AC/AV sulla linea Treviglio Cremona Verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 1/2 agenti della zona TE 1/2 agenti per le scorte e disalimentazione **Prevista 3^ notte**
	2	**Interruzioni L/M a V/S(10) mediamente dalle 23:00 alle 5:00**
	3	**Fine settimana: S/D NO, D/L NO**

UGL

FIT CISL

FAST

4

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

13		**Milano Bologna DD: livellamento binari e deviatoi.**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA** **Descrizione attività:** verranno eseguiti i rilievi su base assoluta e a seguire verrà livellata la line Bologna DD tra Rogoredo e PJ Melegnano, compreso i deviatoi di PJ Melegnano Attività eseguita tramite ditta appaltatrice. Impegno di personale del Tronco Lavori 4/5 agenti per scorte e gestione interruzioni, livellamento e scarico pietrisco, Impegno di personale della Zona IS n° 2/4 agenti per smontaggi [illegible]. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione. Prevista 3^ notte
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (25) mediamente dalle 23:50 alle 4:30**
	3	**Fine settimana: S/D NO, D/L NO**

14		**Milano Bologna: sostituzione di circa 15 RA intere tra Rogoredo e Tavazzano e tra Tavazzano e Codogno.**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA** **Descrizione attività:** verranno sostituite 5 RA nella tratte della linea Bologna LL tra Rogoredo - Tavazzano e 10 RA tra Tavazzano e Codogno. Attività eseguita tramite ditta appaltatrice. Verrà utilizzato il personale della Zona TE 3/5 agenti per scorte, gestione delle interruzioni e disalimentazione. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^ notte
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (35) mediamente dalle 23:50 alle 4:30**
	3	**Fine settimana: S/D NO, D/L NO**

15		**Milano Bologna: ~~Milano Bologna:~~ stazione di Lodi, Casalpusterlengo, Tavazzano sostituzione deviatoi.**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA** **Descrizione attività:** per interventi in manutenzione straordinaria all'armamento devono essere sostituiti n° 7 deviatoi a Lodi, 4 a Tavazzano, 3 a Casalpusterlengo. Impegno medio di personale Tronco Lavori 2/5 agenti Impegno medio di personale Zona TE 2/3 agenti Impegno medio di personale Zona IS 2/4 agenti Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^ Notte. *Rinviate al prossimo Trimestre*
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (20) mediamente dalle 23:50 alle 4:30**
	3	**Fine settimana: S/D NO, D/L (5) mediamente dalle 23:50 alle 4:30**

16		**Milano Venezia: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Brescia e opere civili a Brescia Scalo.**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** **Descrizione attività:** proseguono i lavori della fase 1a, si dovranno demolire e sostituire deviatoi in stazione di Brescia Centrale, dovranno essere effettuati degli adeguamenti alla linea di contatto TE posa pali, e spostamenti [illegible] delle modifiche agli apparati IS di cabina e di piazzale, posa canalizzazioni, cunicoli e cavi. A Brescia Scalo proseguono i lavori di realizzazione opere civili per la formazione della sede della nuova linea AV/AC. L'attività verrà eseguita a mezzo ditta appaltatrice. Verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 2/3 [illegible] della zona TE 2/3 agenti per scorte e disalimentazione. *+2 Agenti IS* Il personale per lo smontaggio degli apparati IS e le attività di cabina, scorta ditta per posa canalizzazioni [illegible]. Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno. Dalle ore 23.40 del [illegible] novembre alle ore 4.20 del 1[illegible] novembre, per [illegible] VII° binario in stazione di Brescia verrà utilizzata una interruzione puntuale continuativa Prevista 3^ Notte.
	2	**Interruzioni L/M a V/S (25) dalle 0.00 alle 5.00**
	3	**Fine settimana: S/D SI vedi dettaglio punto1 D/L (5) dalle 0.00 alle 5.00**

FAST UGL FIT CISL

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

17		**Milano Genova: riqualificazione stazione di Pavia.**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, attività in corso** **Descrizione attività:** proseguono i lavori di riqualificazione della stazione Pavia, Sono iniziati i lavori per la realizzazione del prolungamento del sottopasso esistente. Prosegue con la costruzione del 4° marciapiedi. Inizieranno anche i lavori per la realizzazione del vano ascensori sul 3° marciapiedi. L'attività verranno eseguite a mezzo ditta appaltatrice e in prevalenza in periodo diurno. L'attività prevede l'utilizzo del personale del Tronco Lavori e della zona TE per scorte e disalimentazione, del personale IS per il montaggio/smontaggio delle apparecchiature di piazzale.
	2	**Interruzioni L/M a V/S: NO eventuali necessità puntuali**
	3	**Fine settimana: S/D NO, D/L NO**

18		**Milano Genova: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Pavia.**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** **Descrizione attività:** posa deviatoi radice lato Voghera . 5 deviatoi. Per il corretto allineamento plano altimetrico dei deviatoi che costituiscono la radice di ingresso al 4°,5° e 6° binario occorre eseguire l'intervento in unica soluzione, verra quindi utilizzata una interruzione puntuale da venerdi 21 novembre ore 23.00 a lunedi 24 novembre ore 4.30 durante tale periodo verranno anche eseguiti gli adeguamenti della linea di contatto e il montaggio degli apparati IS. Impegno medio di personale Tronco Lavori 2 5 agenti Impegno medio di personale Zona TE 2 3 agenti Impegno medio di personale Zona IS 2/4 agenti Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione non ché personale di sussidio da altri impianti limitrofi ambito Reparto di giurisdizione). **Prevista 3^ Notte.,**
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (15) 24.00 alle 5.00**
	3	**Fine settimana: S/D SI vedi dettaglio punto 1 D/L (3)**

19		**Milano Brescia: realizzazione ascensori sul 2° marciapiedi della stazione di Brescia**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** Descrizione attività: devono essere modificate e ampliate le rampe delle scale del 2 marciapiedi della stazione per consentire la formazione del vano ascensori. Per la formazione di micropali di contenimento, propedeutici all'allargamento della rampa delle scale saranno utilizzate n° 2 macro interruzioni puntuali nei fine settimana dalle [illegible] del 19/10 alle 4.30 del 20/10 e dalle 23.00 del 24/10 alle 4.30 del [illegible]/10. L'attività prevede l'utilizzo del personale del Tronco Lavori 1/2 agenti e Zona TE 1/2 agenti per scorte e gestione delle interruzioni e disalimentazione.
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (10) dalle 23. 00 alle 5.00**
	3	**Fine settimana: S/D SI vedi punto 1 D/L SI (3)**

UGL

FAST

Fit Cisl

FAST Sapienza R.

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

20		**Linea Codogno – Mantova: sostituzione deviatoi e rinnovo binari di precedenza a Bozzolo, rinnovo deviatoi a Torre de P., e Gazzo P.S.G.**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA** **Descrizione attività:** stazione di Bozzolo rinnovo di 3 deviatoi e del 2° e 3° binario di precedenza. Stazione di Torre de Picenardi. rinnovo di 4 deviatoi, Stazione Gazzo P.S.G. rinnovo di 3 deviatoi, e dismissione di deviatoi fuori esercizio Verranno inoltre eseguite lavorazioni di sostituzione GIF e sostituzione traverse L'attività verrà eseguita a mezzo ditta appaltatrice. Impegno medio di personale Tronco Lavori 2/3 agenti secondo il programma settimanale dei lavori Impegno medio di personale Zona TE 2/3 agenti secondo il programma settimanale dei lavori Impegno medio di personale Zona IS 2/3 agenti secondo il programma settimanale dei lavori Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione) **Prevista 3^ Notte.**
	2	**Interruzioni da M/M a V/S: (44) dalle 22. 15 alle 4.35**
	3	**Fine settimana: S/D SI dalle (11) 22.10 alle 4.40**

21		**Linea Milano Genova: realizzazione di due sottovia al km 10+715 e 23+744 tra Locate T. e Pavia.**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA** **Descrizione attività:** devono essere realizzati due sottovia tra le stazioni **di Locate T. e Pavia** al pk **10+715 e 23+744,** In periodo notturno dovrà essere posato il ponte Essen per il sostegno del binari, quindi si procederà alla spinta dei manufatti sotto la sede ferroviaria. Verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 2/3 agenti e della zona TE 1/2 agenti per scorte e disalimentazione Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione. Del personale IS per lo spostamento dei cavi interventi con le lavorazioni. **Prevista 3^ Notte.** Spinta dalle 6,30 alle 18,30
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (24) dalle 24. 00 alle 5.00**
	3	**Fine settimana: S/D (5) , D/L (6) dalle 23.40 alle 4.30**

Proroga luce

22		**Linee tutte ambito UT: Diserbo chimico.** + DPI anche agli Agenti che potrebbero lavorare lungo il fuoco
	1	**MANUTENZIONE INFRSTRUTTURA** **Descrizione attività:** attività a mezzo ditta consiste nel diserbo chimico nelle varie tratte delle linee della UT con apposito convoglio attrezzato, personale Tronchi lavori per scorte e gestione interruzioni prevalentemente diurne.
	2	**Interruzioni medie L/M – V/S: SI**
	3	**Fine settimana: S/D NO , D/L SI**

23		**Codogno – Mantova: soppressione PL di via Persico, via Brescia San Felice a Cremona**
	1	**ATTIVITA' CONTO TERZI, attività in corso** **Descrizione attività:** a cura del comune di Cremona con partecipazione di RFI proseguono i lavori per la soppressione di 7 PL in Cremona Sono in fase di ultimazione i lavori al sottovia di via Persico. Inizieranno i lavori par la posa delle travi per la realizzazione del cavalca ferrovia di via San Felice. Inizieranno i lavori per la realizzazione del sottovia di via Brescia, è previsto il taglio e successivo ripristino della linea TE con posa di pali di ormeggio, la rimozione e successiva posa della campata di binario a cavallo del PL da chiudere verranno realizzate le opere civili propedeutiche al varo del solettone del sottovia, previsto entro fine anno. Lavori eseguiti tramite ditta appaltatrici. Verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 1/2 agenti e della zona TE 1/2 agenti per scorte e gestione delle interruzioni e disalimentazione. Il personale IS per lo smontaggio/montaggio delle apparecchiature di piazzale. **Prevista 3^ Notte.**
	2	**Interruzioni: L/M a V/S: (12) mediamente dalle 22:00 alle 4:00**
	3	**Fine settimana: S/D SI D/L NO**

Sapienza R.

Gli agenti della manutenzione saranno impiegati per un turno all'inizio dell'interruzione e per un turno alla fine

FAST

UGL

FIT CISL

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

24		**Milano Genova e Alessandria Piacenza : realizzazione sottovia al km 24+705 tra Tortona e Voghera.**
	1	**Descrizione attività:** **ATTIVITÀ CONTO TERZI** I lavori consistono nella realizzazione di un sottovia al Km 24+705 tra le stazioni di Tortona e Voghera. In periodo notturno dovrà essere posato il ponte Essen per il sostegno del binari, quindi si procederà alla spinta dei manufatti sotto la sede ferroviaria. Verrà utilizzato il personale del Tronco Lavori 2/3 agenti per scorte gestione delle interruzioni e sorveglianza. Personale TE 1/2 agenti per disalimentazione e attività di competenza. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione. **Prevista 3^ Notte.**
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: (12) 24:00 4:30**
	3	**Fine settimana: S/D (2) - D/L (3) 24:00 4:30**

25		**Linea Milano Genova: intervento di consolidamento del ponte PO a Bressana Bottarone**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA** **Descrizione attività:** deve essere consolidata la struttura del ponte, ripresa e completamento dell'intervento iniziato a marzo 2014 e sospeso a luglio. L'attività prevede l'utilizzo del personale del Tronco Lavori 2/3 agenti per scorte e gestione delle interruzioni del personale TE 2/3 agenti per la disalimentazione e le attività di competenza. Del personale IS per lo spostamento dei cavi interventi con le lavorazioni. **Prevista 3^ Notte.**
	2	**Interruzioni L/M a V/S: (20) dalle 23.40 alle 4.30**
	3	**Fine settimana: S/D NO , D/L (5) dalle 23.40 alle 4.30**

26		**Linea Milano Venezia: rinnovo deviatoi in stazione di Pioltello**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA** **Descrizione attività:** stazione di Pioltello devono essere rinnovati i deviatoi 0,040 n° 15, 11, 1a,1b L'attività verrà eseguita a mezzo ditta appaltatrice. Impegno medio di personale Tronco Lavori 2/5 agenti Impegno medio di personale Zona TE 2/3 agenti Impegno medio di personale Zona IS 2/4 agenti Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). **Prevista 3^ Notte.** Rinviata e sostituita con cambio Cassa di Manovra MET. Stesse interruzioni (N°6)
	2	**Interruzioni da L/M a V/S: (15) dalle 23.30 alle 5.00**
	3	**Fine settimana: S/D (2) dalle 23.30 alle 5.00 D/L (3) dalle 23.30 alle 5.00**

FILT CGIL

UGL

FAST Sapienza R.

FITCISL

Procopio Luca

UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

Elenco attività

1. MILANO – CHIASSO Adeguamento sagoma PC80 - proseguimento -
2. MILANO – CHIASSO Realizzazione Portale Multifunzione - proseguimento -
3. COLICO – SONDRIO – TIRANO Rinnovamento deviatoi nonché tratti di binario in curva - proseguimento -
4. ISELLE Rinnovamento deviatoi - proseguimento
5. LINEE TUTTE Manutenzione ciclica IS (notturne e sussidi TE) - proseguimento -
6. DOMO II Rinnovamento deviatoi e tratti di binario
7. VARZO Rinnovamento deviatoio 3b
8. DOMODOSSOLA Rinnovamento intersezione
9. TRATTA DOMODOSSOLA – ISELLE Secondo livellamento
10. ARONA – VERBANIA Risanamento cunette binari imbocchi gallerie Faraggiana, e Scuderie Borromee
11. SOMMA L. Revisione deviatoi
12. GALLARATE – LUINO Realizzazione modulo 750 mt
13. BUSTO ARSIZIO Rinnovamento deviatoi
14. MONZA – MOLTENO Revisione binari
15. MORBEGNO Nuovo PRG
16. CHIASSO Manutenzione conto SBB e TE
17. ALBATE – CAMERLATA rinnovamento/rimozione / revisione deviatoi e tratti di binario A
18. MILANO – CHIASSO sostituzione rotaie
19. BIVIO ROSALES – COMO E BIVIO ROSALES – CHIASSO Rinnovamento binari
20. NOVATE – CHIAVENNA Rinnovamento binario
21. MONZA Nuovo cavalcavia pedonale
22. BERGAMO Realizzazione nuova pensiline 1° binario
23. CALUSCO Rinnovamento deviatoi
24. BERGAMO Manutenzione TE
25. Manutenzione pensiline Gallarate, Domodossola, Verbania, Varese
26. Manutenzione pensiline Bergamo, Como

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

1	**MILANO CHIASSO: Adeguamento sagoma PC80** **proseguimento**
2	**MILANO CHIASSO: Costruzione P.M.F.** **proseguimento**
3	**COLICO – SONDRIO – TIRANO rinnovamento deviatoi nonché tratti di binario in curva** **proseguimento**
4	**ISELLE Rinnovamento deviatoi** **- completamento -**

5		**LINEE TUTTE: manutenzione ciclica IS**
	1	**Descrizione attività:** Attività di manutenzione ordinaria ciclica settore IS Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre. Attività notturne da eseguirsi nella fascia 22,00 – 5,36 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 IS per verifiche e misure
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 4 a settimana**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: p.m.**

6		**DOMO II Rinnovamento deviatoi e tratti di binario**
	1	**Descrizione attività:** Rinnovamento n° 9 deviatoi e tratti di binario Periodo lavorazioni: lavorazioni in fase di ultimazione
	2	**Interruzioni medie:** p.m.
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: sab, e dom**

Filt CGIL

UGL

Fit CISL

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2014

7		**VARZO Rinnovamento deviatoio e tratti di binario**
	1	**Descrizione attività:** Rinnovamento n° 1 deviatoio e tratti di binario Periodo lavorazioni: ottobre Attività diurne dalle 9,00 alle 18,00 Previsti impegni di personale dalle 8,00 alle 1[illegible],00 4/6 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 2 [illegible] TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, ripristino circuiti di ritorno ed eventuale controllo poligonazione 2/4 IS per attrezzaggio deviatoi, ripristino manovra e controllo, ripristino c.d.b. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti LV e IE.
	2	**Interruzioni medie:**
	3	**Interruzioni puntuali: 1 Domenica dalle 10,00 alle 16,00**
	4	**Fine settimana:** sab - **dom**

8		**DOMODOSSOLA Rinnovamento intersezione**
	1	**Descrizione attività:** Rinnovamento n° 1 intersezione e tratti di binario accodati Periodo lavorazioni: ottobre Attività notturne dalle 23,00 alle 5,00 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 6,00 4 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 2 [illegible] TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, ripristino circuiti di ritorno ed eventuale controllo poligonazione 2 IS per ripristino c.d.b. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti LV e IE.
	2	**Interruzioni medie**
	3	**Interruzioni puntuali: 1 sab/dom** 1 dom/lun
	4	**Fine settimana: 1**

FILT CGIL
UGL
FAST Sepreme R.
Procopio Luca
FIT CISL

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

9		DOMODOSSOLA – ISELLE Secondo livellamento
	1	**Descrizione attività:** Livellamento sistematico binari e scambi da Domodossola ad Iselle Attività diurna dalle 8,00 alle 18,00 Previsti impegni di personale dalle 07,00 alle 19,00 da lun a dom mesi di ottobre e novembre 2/3 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea e sistemazione poligonazione 2/3 IS per ripristino c.d.b. e verifica manovra e controllo deviatoi Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti LV e IE.
	2	**Interruzioni medie da lun a dom per 4 settimane**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: 4**

10		ARONA – VERBANIA Risanamento cunette e binari gallerie Faraggiana e Scuderie Borromee
	1	**Descrizione attività:** Rifacimento cunetta centrale galleria Faraggiana e galleria Scuderie - Borromee e risanamento massicciata Periodo lavorazione: ottobre, novembre e dicembre Attività notturne ad eseguirsi con interruzioni dalle 0,00 alle 5,00 Attività diurne da eseguirsi con interruzioni dalle 10,00 alle 12,00 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 6,00 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori (4/5 per il risanamento) 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea e ripristino circuiti di ritorno 2 IS per ripristino spostamento cavi Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti LV e IE.
	2	**Interruzioni medie dal M/M al L/M n° 6 notti a settimana**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: ven/sab, sab/dom e dom/lun per 14 week end**

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2014

11		SOMMA L Revisione deviatoi e tratti di binario
	1	**Descrizione attività:** Revisione n° 9 deviatoi e tratti di binario Periodo lavorazioni ottobre Attività notturne dalle 23,00 alle 04,00 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 2/3 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 1 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea e ripristino circuiti di ritorno 2 IS per ripristino manovra e controllo, ripristino c.d.b. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti LV e IE.
	2	**Interruzioni medie da lun/mar a ven/sab per 6 settimane**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: ven/sab**

12		GALLARATE – LUINO – PINO realizzazione modulo 750 mt
	1	**Descrizione attività:** realizzazione nuovo modulo 750 mt. stazioni di Luino, Laveno e Ispra e sottopassi Luino e Laveno Periodo lavorazione: da ottobre in poi Attività notturne ad eseguirsi con interruzioni dalle 22,00 alle 6,00 dom/lun Luino lato Svizzera 0,00 alle 5,00 sab/dom e dom/lun da Luino a Gallarate Attività diurne da eseguirsi con interruzioni dalle 9,30 alle 12,30 da lun a sab Previsti impegni di personale dalle 21,00/22,00 alle 6,00 1/2 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori, OPC 2/3 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione linea aerea, scorta m.d.o., controllo lavori, OPC 1/2 IS per titolarità interruzioni, scorta ditta, controllo lavori, OPC Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti LV e IE.
	2	**Interruzioni medie p.m.**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: sabato, sab/dom e dom/lun**

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

13		**BUSTO ARSIZIO Rinnovamento deviatoi e tratti di binario**
	1	**Descrizione attività:** Rinnovamento n° 2 deviatoi e tratti di binario Periodo lavorazioni ottobre Attività notturne sab/dom e dom/lun dalle 22,00 alle 6,00 Attività diurne dalle 7,00 alle 17,00 Previsti impegni di personale dalle 7,00 alle 18,00 e dalle 22,00 alle 7,00 3/5 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 1/2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea e ripristino circuiti di ritorno 2/4 IS per attrezzaggio deviatoi, ripristino manovra e controllo, ripristino c.d.b. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti LV e IE.
	2	**Interruzioni medie da sab/dom a mer/gio per 1 settimane**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: sab/dom e dom/lun**

14		**MONZA – MOLTENO revisione binari**
	1	**Descrizione attività:** Revisione binari tratta Monza Villasanta e Besana – Molteno Periodo lavorazioni: novembre, dicembre Attività notturna con interruzioni nella fascia 22,00 – 6,00 Previsti impegni di personale 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 2 IS per ripristino cdb Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti IE e LV
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S:**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: ven/sab.**

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2014

15		MORBEGNO NUOVO PRG
	1	**Descrizione attività:** Modifica piano del ferro, TE ed IS nonché realizzazione sottopasso e nuovo marciapiede Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre Attività notturna con interruzioni nella fascia 22,00 – 6,00 Attività diurna nella fascia 8,00 – 16,00 Previsti impegni di personale 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 2/3 TE per titolarità interruzioni, disalimentazioni, ripristino circuiti di ritorno, scorta m.d.o., controllo lavori 2/4 IS ripristino cdb, controllo lavori, modifiche di cabina, L'attivazione è prevista nel mese di dicembre con attività IS ancora da verificare. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti IE e LV
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S**
	3	**Interruzioni puntuali mese di dicembre per attivazione 1 sab/dom di h 7 e 1 dom/lun di h 5**
	4	**Fine settimana: ven/sab**

16		CHIASSO manutenzione conto SBB
	1	**Descrizione attività:** Assistenza TE per attività di rinnovamento e modifica armamento ambito Stazione di Chiasso conto SBB. Manutenzione TE Chiasso Periodo lavorazioni ottobre, novembre Attività notturna con interruzioni nella fascia 21,15 – 5,15 e 20,00 – 5,00 (Lavori armamento SBB) Attività notturna con interruzioni nella fascia 22,00 – 6,36 (Manutenzione TE) Attività diurna nella fascia 7,00 – [illegible],00 Previsti impegni di personale 1/3 Agenti TE Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparto IE
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S:**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: Ven/Sab e Dom/Lun + n° 4 domeniche**

FIT CGIL

UGL

FAST Sapienza R.

Procopiadica

FIT CISL

Stancone Sciatino

Morro

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

17		MILANO – CHIASSO rinnovamento/rimozione / revisione deviatoi e tratti di binario
	1	**Descrizione attività:** Rinnovamento e revisione deviatoi nonché rinnovamento brevi tratti di binario Albate C., Periodo lavorazioni: novembre Attività notturna con interruzioni nella fascia 22,00 – 6,00 Attività diurna nella fascia 8,00 – 16,00 Previsti impegni di personale 4/6 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 2/3 TE per tolta tensione, ripristino circuiti di ritorno, 2/4 IS per attrezzaggio deviatoi, ripristino manovra e controllo, ripristino cdb, Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti IE e LV
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S:**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: ven/sab**

18		MILANO – CHIASSO sostituzione rotaie
	1	**Descrizione attività:** Sostituzione rotaie tratti in curva tra Carimate e Como Lavorazione prevista mesi di ottobre e novembre Attività notturna con interruzioni nella fascia 0,00 – 5,00 Previsti impegni di personale dalle ore 22,00 alle ore 6,00 3 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 1/2 TE per disalimentazione e ripristini circuiti di ritorno 2 IS per ripristino cdb Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti IE e LV .
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S:**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: ven/sab**

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2014

19		MILANO – CHIASSO rinnovamento binari
	1	**Descrizione attività:** Rinnovamento binari Bivio Rosales – Como e Bivio Rosales – Chiasso Lavorazione prevista mesi di ottobre, novembre e dicembre Attività notturna con interruzioni nella fascia 0,00 – 5,00 Attività diurna dalle 8,00 alle 16,00 Previsti impegni di personale dalle ore 22,00 alle ore 6,00 10 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 2/3 TE per tolta tensione, ripristini circuiti di ritorno e controllo poligonazione 2/4 IS per ripristino cdb ed SCMT Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti IE e LV .
	2	**Interruzioni medie D/L-V/S:**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: ven/sab, dom/lun**

20		COLICO - CHIAVENNA Rinnovamento binario -
	1	**Descrizione attività:** Rinnovamento binario tratta Novate – Chiavenna Periodo lavorazioni ottobre – novembre - dicembre Attività diurne/notturne con interruzioni dalle 22,00 0alle 5,00 Previsti impegni di personale dalle ,00 alle 6,00 e dalle 8,00 alle 16,00 6/8 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori e protezione P.L. 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea e ripristino circuiti di ritorno 2/4 IS ripristino c.d.b. ed SCMT Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti LV e IE.
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: ven/sab**

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

21		MONZA – DESIO realizzazione nuovo cavalcavia ciclopedonale
	1	**Descrizione attività:** Completamento lavorazioni per nuovo cavalcavia ciclopedonale tratta Monza – Desio Attività notturne con interruzioni dalle 0,00 0alle 5,00 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 1 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: n° 1**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: p.m.**

22		BERGAMO Nuova pensilina 1° binario
	1	**Descrizione attività:** Realizzazione nuova pensilina 1° marciapiede Periodo lavorazioni ottobre - dicembre Attività diurne/notturne con interruzioni dalle 23,00 0alle 4,30 Attività diurne dalle 8,00 alle 16,00 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 1 LV per titolarità interruzioni diurne 1 TE per titolarità interruzioni e disalimentazione/rialimentazione linea aerea Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparto IE.
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: ven/sab**

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2014

23		**CALUSCO Rinnovamento deviatoi**
	1	**Descrizione attività:** Rinnovamento n° 5 deviatoi e tratti di binario Periodo lavorazioni ottobre e novembre Attività diurne/notturne con interruzioni dalle 23,00 0alle 5,00 Attività diurne dalle 8,00 alle 16,00 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 4/6 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea e ripristino circuiti di ritorno 2/4 IS per attrezzaggio deviatoi, ripristino manovra e controllo, ripristino c.d.b. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparti LV e IE.
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: Ven/Sab**

24		**BERGAMO Manutenzione TE**
	1	**Descrizione attività:** Manutenzione TE ambito Stazione di Bergamo Periodo lavorazioni ottobre Attività notturne con interruzioni dalle 23,00 0alle 4,30 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 3 Agenti TE Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti ambito Reparto IE.
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: Ven/Sab**

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2014

25		**Manutenzione pensiline Gallarate, Domodossola, Verbania, Varese**
	1	**Descrizione attività:** Sistemazione pensiline conto Centostazioni. Periodo lavorazioni mese di ottobre per un totale di 15 notti Attività notturne con interruzioni dalle 23,00 0alle 5,00 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 1 Agente per disalimentazione TE
	2	**Interruzioni medie**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: p.m.**

26		Manutenzione pensiline Bergamo, Como
	1	**Descrizione attività:** Sistemazione pensiline conto Centostazioni. Periodo lavorazioni mese di ottobre per un totale di 15 notti Attività notturne con interruzioni dalle 23,00 0alle 5,00 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 1 Agente per disalimentazione TE
	2	**Interruzioni medie**
	3	**Interruzioni puntuali: p.m.**
	4	**Fine settimana: p.m.**

FILT

UGL

FIT CISL

FAST

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

Elenco attività

1. MILANO P.GARIBALDI – Manutenzione straordinaria armamento e modifiche 1° e 2° fasci ricovero
2. MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento
3. MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento
4. MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti
5. MILANO CENTRALE: Modifiche per la realizzazione del progetto "Asse del Gottardo"
6. TORINO – PADOVA – Potenziamento tecnologico
7. MILANO LAMBRATE – Rinnovo TE
8. MILANO LAMBRATE – Manutenzione straordinaria armamento
9. MILANO SMISTAMENTO – Modifiche per scissione da FS Logistica
10. MILANO SMISTAMENTO – Manutenzione straordinaria armamento
11. LINEA MORTARA: Eliminazione passaggi a livello soppressi e rinnovo p.l. tra Vigevano e Parona Lomellina al KM.11+958 e rifacimento 1° binario di Vigevano.
12. ABBIATEGRASSO: Manutenzione straordinaria all'armamento
13. RHO-VITTUONE: Ammodernamento ponte A4
14. RHO: Posa nuova comunicazione P/D linea Novara e rinnovo deviatoio 230/232
15. TB SEVESO: Manutenzione straordinaria all'armamento
16. NUOVA FERMATA FORLANINI – Realizzazione della fermata
17. MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – Costruzione nuovo cavalca ferrovia
18. MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – costruzione nuova Passerella Merlata
19. MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – realizzazione sottopasso stradale collegamento Zara-Expò
20. MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – realizzazione vie d'acqua – collegamento Darsena
21. B.VO MUSOCCO – Modifiche TE
22. ~~MILANO GRECO – SESTO S.G.: Manutenzione deviatoi~~
23. MILANO PORTA VENEZIA – Eliminazione deviatoi dismessi
24. MILANO P. GARIBALDI – realizzazione marciapiedi h55 binari 18-19-20
25. MILANO GRECO: Adeguamento sagoma a P/C 80 – rifacimento cavalcavia di via Breda
26. SCC MILANO GRECO – Posa cavo F.O. per realizzazione tratta AV/AC Treviglio Brescia
27. CORBETTA: costruzione sottopasso stradale per soppressione p.l. km 123+635
28. MILANO-NOVARA: Adeguamento sagoma a P/C 80
29. MILANO LAMBRATE: Adeguamento sagoma a P/C 80
30. ~~PASSANTE: velocizzazione itinerari nelle stazioni di Milano Lancetti e Milano Porta Vittoria~~
31. PASSANTE: progetto security delle stazioni
32. LINEA VENEZIA: Ricambio rotaie fra Q.PC Turro e Milano Centrale
33. LINEA MORTARA: Lavori di manutenzione TE
34. T.B.SEVESO: Demolizione pali e linee TE dismesse
35. TRATTA ROGOREDO LAMBRATE: Lavori di manutenzione TE

FAST Sapienza R.
Procopio L.
FAST
FIT CISL
Stincone Scarpino
FILT CGIL
Quartuccio
UGL

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

1		**MILANO P.GARIBALDI – Manutenzione straordinaria armamento e modifiche 1° e 2° fasci ricovero** NON CONTEMPORANEITA' ALL'ATTIVITA' N° 23 E 15
	1	**Descrizione attività:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali, rettifica quote caratteristiche di deviatoi e binari nonché ultimazione PRG 2° fascio ricovero e modifiche PRG 1° fascio ricovero. Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00, a seconda degli enti interessati e interruzioni in periodo diurno. A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT.
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: n° 6 V/S**

2		**MILANO CERTOSA – Manutenzione straordinaria armamento**
	1	**Descrizione attività:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** L'attività consiste in: Rinnovamento n° 1 deviatoio (18B 60U/1200/0,040) revisioni generali, sostituzione pezzi speciali, rettifica quote caratteristiche di deviatoi Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. La Zona IS sarà supportata da ditta appaltatrice per il montaggio e la regolazione degli attuatori. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – D/L) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,30, a seconda degli enti interessati. A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT.
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 4**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: n° 1 V/S – 1 S/D – 1 D/L**

Filt Cgil

UGL

Fast Confsal

Fit Cisl

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

3		MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento NON CONTEMPORANEA A LAVORAZIONE 4-5-32
	1	**Descrizione attività:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. E previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: n° 5 V/S**

4		MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti NON CONTEMPORANEA A LAVORAZIONE 3-5-32
	1	**Descrizione attività:** **SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI** Nel 2012 è stato avviato un Piano di Semplificazione degli Asset di Circolazione che rappresenta un processo strategico per la nostra Azienda ed è parte integrante del piano d'Impresa 2014-2017. L'attività consiste nella sostituzione di deviatoi con campate di binario e la demolizione di tratti di binario L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. E previsto un impegno medio di personale LV (3 Ag), IS (2 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 8**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: n° 2 V/S**

FILT CGIL

UGL

FAST Sapienza R.

FIT CISL

Quartuccio

Procopio A.

3

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

5		**MILANO CENTRALE: Modifiche per la realizzazione del progetto "Asse del Gottardo"** NON CQ
	1	**Descrizione attività:** **POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** Realizzazione delle modifiche IS (cabina e piazzale), TE ed Armamento relative all'attivazione del Potenziamento "Gottardo", necessario al cadenzamento orario del servizio internazionale Milano – Zurigo ai minuti 25 (partenza) e 35 (arrivo) a partire dal cambio orario di giugno 2014. Al fine di consentire l'eliminazione delle interferenze di circolazione e generare il conseguente aumento delle potenzialità di impianto, sono stati progettati interventi concernenti modifiche tecnologiche e di armamento a Milano Centrale che consentono la specializzazione in stazioni elementari ed un aumento del numero di movimenti contemporanei In questo periodo è previsto: – **IS:** L'esecuzione delle modifiche IS di cabina, con sostituzione di unità ACFIT, esecuzione di filature, installazioni di nuovi armadi relè e delle nuove unità. Sul piazzale sono previsti i lavori relativi all'arretramento dei segnali di partenza S112 ed S113 (prima fase), S109, S110, S111 (seconda fase). Le modifiche comportano la realizzazione di circa 150 nuovi itinerari. Vengono inoltre effettuate modifiche al Quadro Luminoso e le modifiche SCMT. Impegno medio di n° 2 Ag IS – **TE:** Modifiche agli impianti TE conseguenti alla realizzazione della nuova bretella tra i binari 11 e 12 e di una nuova comunicazione sulla linea Malpensa. Impegno medio di n° 2 Ag TE per scorta mezzi d'opera e controllo lavori per 15 notti – **ARMAMENTO:** NON CONTEMPORANEA ALLE ATTIVITA' 3-4-32 Posa mediante costruzione fuori opera e successivo varo nuova comunicazione sulla linea Malpensa Impegno di 3/5 Ag LV – 2 Ag IS – 2 Ag TE Per tale attività è previsto eventuale sussidio di personale da altri impianti dell'UT
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20 tra le 23,40 –5,00**
	3	**Interruzioni puntuali: 2 S/D per attivazione**
	4	**Fine settimana: n° 5 V/S**

FAST

FIT CGIL

UGL

FAST Sapienza R.

Pirocopio L.

FIT CISL

Quartuccio

4

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

6 TORINO – PADOVA: Potenziamento tecnologico

1 Descrizione attività:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino – Padova, compresi i nodi di Torino e Milano, nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, [illegible] fabbricati tecnologici per il contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione elettrica

Nel periodo in oggetto e previsto:

- Cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi nei nuovi siti (Magenta e tratte limitrofe tra Rho e Trecate)
- Lavori di posa cavi TT a f.o. principale e secondario in canalizzazioni predisposte da IS e/o esistenti [illegible] STSI – Impianto GbI. Posa in opera canalizzazioni, posa cavi IS/LE, I, posa apparecchiature di [illegible] allacciamenti
- Prove di sistema, tarature e verifiche tecniche negli impianti di Rho, Certosa, Musolfa, Garibaldi, [illegible] bivio Musocco e TB Seveso
- Attivazione fase 2 1 notti 31/1 nov, 1/2 nov ~~2/3~~ 30/31 nov (circa 7 ore di interruzione ancora da definire)
- Corse prova per verifica impianti (n 2 notti 18/19 e 19/20 ottobre)

con un limite massimo di 3 cantieri a notte

Impegno medio di personale

Zone IS/TE/LV di giurisdizione (mediamente 2 A/a l'interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi [illegible] controllo lavori

Per tale attività e previsto eventuale sussidio di personale di altri impianti dell'UT [illegible] ~~della DTP e di altre DTP~~ DELLE ALTRE UT E DI ALTRE DTP

2 Interruzioni medie L/M-G/V: 40 dalle 23,30 alle 4,30 a seconda delle linee interessate

3 Interruzioni puntuali: n° 3

4 Fine settimana: n° 10 V/S e 6 d/l + 1 S/D x CORSE PROVA

7 MILANO LAMBRATE: Rinnovo TE

1 Descrizione attività:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Lavorazioni previste nel periodo:

- Scavo e getto basamenti palo
- Alzamento pali e portali e travi MEt
- Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali
- Demolizione pali

L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S e qualche d/l

E previsto un impegno medio di personale TE 2 A/a degli impianti di giurisdizione [illegible] dell'UT

2 Interruzioni medie L/M-G/V: n° 32 fra le ore 23:30 e le ore 5:00

3 Interruzioni puntuali: no

4 Fine settimana: 8 v/s e 3 d/l

FAST Saferna & [illegible] Procopio

UGL

FIT CISL

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

8		**MILANO LAMBRATE: manutenzione straordinaria all'armamento**
	1	**Descrizione attività:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** L'attività consiste in Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo Rinnovamento n° 2 deviatoi (55a, 71a, Rinnovamento n° 2 intersezioni (54a/b, 1a/b) rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M/G/V/S) della durata di 4-5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00 È previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16 fra le ore 23:30 e le ore 5:00**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: 4 v/s**

9		**MILANO SMISTAMENTO – Modifiche per scissione da FS Logistica**
	1	**Descrizione attività:** **SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI** Tale attività prevede: Prosecuzione modifiche all'armamento al fine di separare la proprietà RFI dalla proprietà di FS Log. Realizzazione nuove canalizzazioni, posa nuovi cavi e enti IS di piazzale (attività diurna infra-settimanale) Attività in cabina (attività diurna infra-settimanale) L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni Inoltre il personale IS sarà impegnato in assistenza Ditta e modifiche agli apparati di [illegible] L'attività vede l'impegno di personale LV (3/4 Ag), IS (2/4 Ag) e [illegible] TE [illegible] Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: no**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: 3 sabati e 3 domeniche**

FAST

FIT CGIL

UGL

FAST Sapienza R.

FIT CISL

Procopio L.

Quartuccio

Stincone Sebastiano

6

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

10		**MILANO SMISTAMENTO: Manutenzione straordinaria armamento**
	1	**Descrizione attività:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. È previsto un impegno medio di personale LV (3 Ag), IS (2 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione in periodo diurno infrasettimanale
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: no**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: 3 sabati e 3 domeniche**

11		**LINEA MORTARA: Eliminazione passaggi a livello soppressi e rinnovo p.l. tra Vigevano e Parona Lomellina al KM:11+958 e rifacimento 1° binario di Vigevano**
	1	**Descrizione attività:** NON CONTEMPORANEA ALLA LAV 12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività prevede la sostituzione delle traverse, delle rotaie e il risanamento della massicciata mediante varo di campata di binario. L'attività viene eseguita con ditta appaltatrice Il Personale di RFI è impegnato in: Personale LV attività di controllo e scorta (mediamente 3/4 Ag) Personale TE disalimentazione l.d.c. e ripristino circuito di ritorno (mediamente 2 Ag) Personale IS smontaggio e ripristino enti IS e SCMT (mediamente 2 Ag) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio di altri impianti dell'UT
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20 dalle ore 23:30 alle ~~05:30~~** 05:00
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: n° 5 v/s** CON ALTERNANZA DI PERSONALE NON PREVEDERE 2 NOTTI CONSECUTIVE ALLO STESSO AGENTE

FAST Sapienza R.

Procopio L.

UGL

Quartuccio

FIT CISL

Strincone Scartino

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

12 — ABBIATEGRASSO – Manutenzione straordinaria armamento

1 **Descrizione attività:**
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON CONTEMPORANEITÀ ALLA LAV. 11

L'attività consiste in:

- Rinnovamento n° 2 deviatoi (101a, 101b))
- rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali, rettifica quote caratteristiche di deviatoi
- Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo.

L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni.
Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) dalle ore 23,40 alle 5,30.
A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT

2 **Interruzioni medie L/M-G/V: n° 8 dalle ore 23:30 alle 05:30**

3 **Interruzioni puntuali: no** VEDI ANNOTAZIONI SCHEDA 11

4 **Fine settimana: n° 2 V/S**

13 — RHO - VITTUONE –Ammodernamento ponte A4

1 **Descrizione attività:**
ATTIVITA' CONTO TERZI

In vista di EXPO 2015, ANAS ha previsto l'ammodernamento e il potenziamento dell'autostrada A4. Ciò comporta il relativo ampliamento delle opere di scavalco sulla ferrovia. L'oggetto di tale attività è il ponte situato fra Vittuone e Rho. È prevista la costruzione di un ponte provvisorio che consente la demolizione del ponte esistente e la successiva ricostruzione.
Nel periodo in oggetto si svolgeranno le seguenti lavorazioni:

- Modifiche TE propedeutiche alla demolizione dell'impalcato (5 notti L/m [illegible])
- Attività di opere civili propedeutiche alla demolizione dell'impalcato ([illegible] notti L/m [illegible])
- estrazione palancole e varo travi e getto dell'impalcato fase 2

L'attività è svolta con interruzioni notturne di circa [illegible] h fra le 23:30 e 5:30
con impegno di 1/2 Ag LV e [illegible] 1/2 Ag TE

2 **Interruzioni medie L/M-G/V: n° 9**

3 **Interruzioni puntuali: no**

4 **Fine settimana e festivi: n° 2 v/s**

FAST

FILT CGIL

UGL

FIT CISL

FAST Sapienza R.

Procopio L.

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

14	RHO: Posa nuova comunicazione P/D linea Novara e rinnovo deviatoio 230/232
1	**Descrizione attività:** **POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA** Per EXPO 2015 saranno previste nuove tracce treno che si attesteranno a Rho. A tal fine è necessario realizzare una nuova comunicazione che permetterà di attestare i treni, provenienti da Certosa sulla linea Novara, in III binario La lavorazione consiste di varare n° 2 nuovi deviatoi e di realizzare le conseguenti modifiche TE e IS Nel trimestre in oggetto si procederà con la posa dei due deviatoi e si inizieranno le modifiche TE. - **ARMAMENTO:** Posa mediante costruzione fuori opera e successivo varo nuova comunicazione Impegno di 3 / 5 Ag LV – 2 Ag IS – 2 Ag TE (6 notti) - **TE:** Modifiche agli impianti TE conseguenti alla realizzazione della nuova comunicazione Impegno medio di n° 2 Ag TE per scorta mezzi d'opera e controllo lavori (25 notti) Inoltre è previsto un intervento di manut. straord all'armamento che consiste nel rinnovo dello scambio intersezione n° 230- 232 L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni per 3 notti Per tale attività è previsto eventuale sussidio di personale da altri impianti dell'UT
2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 28 tra le 23,40 –5,00**
3	**Interruzioni puntuali: no**
4	**Fine settimana: n° 7 V/S**

15	T.B.SEVESO – Manutenzione straordinaria armamento NON CONTEMPORANEA A LAV. 01 = 23
1	**Descrizione attività:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** L'attività consiste in ~~Rinnovamento n° 1 deviatoi~~ ATTIVITA' RINVIATA AL 2015 rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali, rettifica quote e caratteristiche di deviatoi Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni Per tali attività sono previste interruzioni notturne di circa 5h (L/M – V/S) fra le 23,40 e le 5,30 A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (3 / 5 Ag), IS (2 / 3 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT
2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12 dalle ore 23:30 alle 05:30**
3	**Interruzioni puntuali: no**
4	**Fine settimana: n° 3 V/S**

FILT CGIL Quortucci UGL FAST Sapienza R.

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

16		NUOVA FERMATA FORLANINI – lavori propedeutici alla realizzazione della fermata
	1	**Descrizione attività:** **POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** L'attività prevede la costruzione di una nuova fermata ferroviaria tra le stazioni di Milano P. Vittoria e B. Lambro (Linea Passante) e tra le stazione di Milano Lambrate e P.M. Trecca (Linea Cintura). Nel periodo in esame, le attività eseguite saranno: attività di armamento propedeutiche all'attivazione (10 notti) con impegno di 1/2 Ag LV e/o 1/2 Ag TE. Spostamento dei binari pari e dispari linea Cintura su nuovo tracciato (interruzione continuativa di circa 53h dalle ore 00:15 di sabato 18 ottobre alle ore 05:00 di lunedì 20 ottobre) Attività di completamento (5 notti) con impegno di 1/2 Ag LV e/o 1/2 Ag TE. Attività di opere civili per realizzazione rampe scale e marciapiedi (10 notti) con impegno di 1/2 Ag LV e/o 1/2 Ag TE. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio di altri impianti dell'UT.
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: 20**
	3	**Interruzioni puntuali: n° 1**
	4	**Fine settimana: n° 5 v/s**

17		MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – Costruzione nuovo cavalca ferrovia
	1	**Descrizione attività:** **ATTIVITA' CONTO TERZI** In vista di EXPO 2015 è prevista la modifica del sistema viario di accessibilità all'esposizione universale di Milano 2015, consistente in particolare nel collegamento della SS11 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi. Questo collegamento prevede la costruzione di un cavalca ferrovia in stazione di Certosa. Nel periodo in esame sono previste le seguenti attività: Interventi propedeutici per modifica impianti TE (2 Ag TE x 10 notti) Varo impalcato mediante spinta con avambecco con impegno di 1/2 Ag LV e/o 1/2 Ag TE (attività diurna) Abbassamento impalcato in posizione definitiva (2 Ag TE x 3 notti) interruzioni notturne di circa 4/5 h fra le 23:30 e 5:30 Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dell'impianto di giurisdizione nonché il sussidio di altri impianti dell'UT.
	2	**Interruzioni medie L/M- G/V: n°11**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: V/S n° 2**

FAST CCIL UGL

Quartuccio Fiticisi

FAST Sepienza R.

Procopio L.

Stincone Sciortino

10

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

18 MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – Costruzione nuova passerella Merlata

1 **Descrizione attività:**

ATTIVITA' CONTO TERZI

In vista di EXPO 2015 è prevista la modifica del sistema viario di accessibilità all'esposizione universale di Milano 2015, uno di questi interventi prevede la costruzione di due passerelle che sovrappassano le tre linee ferroviarie (AV Novara Varese) e lo scalo di Milano Fiorenza.

Nel periodo in esame sono previste le seguenti attività:

- Cantierizzazione (attività diurna)
- costruzione pile(attività fuori sedime ferroviario e all'interno dello scalo di Fiorenza) (n° 7 notti 2 Ag TE)
- attività propedeutica al varo (n° 3 notti 2 Ag TE)
- varo campata sovrappassante le linee ferroviarie e lo scalo di Fiorenza mediante utilizzo di autogru impegno di n° 1/2 Ag LV e 3/4 Ag TE notti 25/26 ott, ~~2/3~~ nov, 15/16 nov, 22/23 nov
- attività di completamento (n° 10 notti 2 Ag TE)

Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dell'impianto di giurisdizione.

2 **Interruzioni medie L/M- G/V:** 10

3 **Interruzioni puntuali:** 1 ~~D~~/L e 3 S/D

4 **Fine settimana:** n° 3 ~~v/s~~

19 MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – realizzazione sottopasso stradale collegamento Zara-Expò

1 **Descrizione attività:**

ATTIVITA' CONTO TERZI LAVORAZIONE PRIORITARIA

In vista di EXPO 2015 è prevista la modifica del sistema viario di accessibilità all'esposizione universale di Milano 2015, consistente in particolare nel collegamento della SS11 con la SS233 (Expo Entrea). Questo collegamento prevede la costruzione di un sottovia mediante la spinta di due monoliti affiancati che attraverseranno tutto lo scalo di Milano Certosa in corrispondenza dello scavalco di Fiorenza.

Nel periodo in esame sono previste le seguenti attività:

- Attività propedeutiche di modifiche TE (2 Ag TE per disalimentazione e controllo lavori x 15 notti)
- Cantierizzazione fuori sedime ferroviario e costruzione platea di spinta (attività diurna)
- Posa in opera sostegno provvisorio dei binari (2/4 Ag LV e 2 Ag TE x 35 notti compresi s/d e d/l)
- Spinta monolite suddivisa in 4 fasi (la spinta è prevista su h24 compreso sabato e domenica) interruzioni notturne di circa 4/6 h fra le 23.30 e 5.30

L'inizio dei lavori non è ancora consolidato.

Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dell'impianto di giurisdizione nonché il sussidio di altri impianti dell'UT.

2 **Interruzioni medie L/M- G/V:** 40

3 **Interruzioni puntuali:** no

4 **Fine settimana:** 10 v/s 10 s/d 10 d/l

FILT CGIL UGL FASI Sapienza R Quartuccio FIT CISL Procopio L.

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

20 — **MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – realizzazione vie d'acquá – collegamento Dafsena**

1 **Descrizione attività:**

ATTIVITA' CONTO TERZI

La realizzazione del sito espositivo in vista di EXPO 2015 prevede la modifica del sistema vie d'acqua superficiale e relativi attraversamenti della sede ferroviaria

I nuovi attraversamenti sono realizzati con la con tecnologia microtunnelling che prevede l'avanzamento mediante una perforatrice comandata interamente dall'esterno, a scudo chiuso, e la contestuale posa a spinta delle tubazioni in cls DN 1800. Per questi motivi è richiesta solo un attività di sorveglianza sporadica.

In fase di esecuzione dell'attraversamento, a circa 30 m di distanza rispetto al punto di arrivo (picchetto 10 in via Stephenson), si è verificata l'improvvisa interruzione dell'avanzamento della rotazione della testa fresante della macchina di scavo a causa, probabilmente, di un impedimento di natura antropica presente nel sottosuolo.

Pertanto Alla luce ~~pertanto~~ della necessità di recuperare l'attrezzatura di scavo e di completare il sifone è stata studiata una soluzione che prevede il raggiungimento della testa rotante della macchina perforatrice con una contro spinta che necessita l'installazione di un sistema di monitoraggio delle caratteristiche geometriche del binario per la quale sono necessarie ~~X~~ 3 notti (2 Ag Lv) e un controllo sporadico da effettuarsi durante le lavorazioni

Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dell'impianto di giurisdizione

2 **Interruzioni medie L/M- G/V:** ~~X~~ 2

3 **Interruzioni puntuali: no**

4 **Fine settimana:** ~~4 v/s~~ 1 D/L

21 — **BIVIO MUSOCCO – Modifiche TE**

1 **Descrizione attività:**

POTENZIAMENTO IMPIANTI

Nell'ambito dei lavori di potenziamento tecnologico della Torino Padova si determina lo spostamento di alcuni segnali. Per garantire la visibilità degli stessi bisogna spostare ed eliminare alcuni pali TE, pertanto è necessario predisporre una nuova palificazione, posare nuove travi per eliminare i pali posti attualmente fra le due linee.

Lavorazioni previste nel periodo:

- Spostamento cunicoli
- Scavo e getto basamenti palo
- Alzamento pali e portali e travi MEC
- Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali
- Demolizione pali

L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo con l'impegno di 2 Ag TE (Lm – Vs) interruzioni notturne di circa 4 h fra le 23.30 e 5.30

Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dell'impianto di giurisdizione nonché il sussidio di altri impianti dell'UT

2 **Interruzioni medie L/M-G/V: 16**

3 **Interruzioni puntuali: no**

4 **Fine settimana: n° 4 v/s**

FAST

UGL FILT CGIL

FAST Sapienza R.

Quartuccio

FIT CISL

Procopio

Stincone

Cantimo

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

22		**MILANO GRECO – SESTO S.G.: Manutenzione deviatoi**
	1	**Descrizione attività:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** L'attività consiste in: Revisioni generali, sostituzione pezzi speciali, rettifica quote caratteristiche di deviatoi Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00 a seconda degli enti interessati. A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (3/4 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: n° 3 V/S**

23		**MILANO PORTA VENEZIA – Eliminazione n° 4 deviatoi dismessi**
	1	**Descrizione attività:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** I binari del Passante Ferroviario sono posati su piattaforme tipo Hoopsette, mentre gli apparecchi del binario sono vincolati a dedicate piattaforme da scambio in calcestruzzo armato. Attualmente, gli appoggi degli scambi sono costituiti da massetti in resina e sabbia di quarzo. I lavori in oggetto prevedono la demolizione dei massetti esistenti e la sostituzione con una piastra a spessore variabile in acciaio. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice specializzata e ditta di armamento. Il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4 h all'interno della fascia 00,00 – 5,00 A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (3/4 Ag), e saltuariamente 2 Ag IS e 2 Ag TE degli impianti di giurisdizione e sussidio da parte di altri impianti dell'UT RIMANDABILE AL 2015
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 32**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: n° 4 v/s e 4 d/l**

FIT CGIL

Quartuccio UGL

FAST Sepe

FIT CISL

Procopio L.

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

24		**MILANO P.GARIBALDI: Realizzazione marciapiedi h55 e sistemazione/adeguamento pensiline binari XVIII – IXX – XX**
	1	**Descrizione attività:** Le attività sono in corsi di definizione. Si sta valutando la possibilità di interrompere 1 binario per volta h24 realizzando anche il sezionamento della linea di contatto in modo da consegnare l'area all'impresa per intervenire in modo indipendente e continuativo per ottimizzare e ridurre i tempi di realizzazione e l'impegno di personale RFI che sarà impegnato in modo saltuario per controlli [illegible] modo per rifornire il cantiere di materiale nuovo e allontanare il materiale di risulta. È previsto un impegno di personale degli impianti di giurisdizione e in sussidio da altri impianti dell'UT
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: da definire**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: da definire**

25		**MILANO GRECO: Adeguamento sagoma a P/C 80 – rifacimento cavalcavia di via Breda**
	1	**Descrizione attività:** **ADEGUAMENTO OPERE D'ARTE** L'adeguamento della sagoma a PC 80 comporta vari interventi in corrispondenza dei cavalcavia. Sulla linea Milano Chiasso in stazione di Milano Greco è stato necessario rifare il cavalcavia di via Breda. L'attività prevede: Attività di completamento (n° 15 notti 1/2 Ag LV e/o 2 Ag TE) L'attività sarà eseguita da ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta mezzi d'opera [illegible] È previsto un impegno medio di personale degli impianti di giurisdizione e in sussidio da altri impianti dell'UT
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12**
	3	**Interruzioni puntuali: da definire**
	4	**Fine settimana: n°3 v/s**

26		**SCC MILANO GRECO: posa cavo F.O. per realizzazione tratta AV/AC Treviglio Brescia**
	1	**Descrizione attività:** **POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** Nell'ambito delle attività per la realizzazione della tratta AV/AC Treviglio Brescia rientrano anche le attività di collegamento della tratta stessa con il PCS di Milano Greco, attività che prevede la posa di cavo a FO [illegible] nei cunicoli esistenti. Il Consorzio Saturno ha avuto in carico da "CepavUno" la progettazione e realizzazione degli Impianti Tecnologici della tratta AV Treviglio Brescia. Per la parte Pioltello MI Greco è stato programmato l'intervento a partire da giugno 2014 sino a Dicembre [illegible] L'attività è svolta con interruzioni notturne (L/V a V/S) di circa 4/5 h fra le 23:30 e 5:30 con impegno di n° 2 Ag della Manutenzione per richiesta interruzione e scorta mezzi d'opera. I carrelli saranno ricoverati a Lambrate Scalo. È previsto un impegno medio di personale degli impianti di giurisdizione nonché in sussidio da altri impianti dell'UT
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 28 fra le ore 23:00 e le ore 5:00**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: 7 v/s**

Procopio L.

FAST

FAST Sapienza R.

UGL

FIT CISL

Quartuccio

Stancone Sciortino

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

27		**CORBETTA: costruzione sottopasso stradale per soppressione p.l. km 123+635**

1 **Descrizione attività:**

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Costruzione delle opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello posti Km 1[illegible] in Comune di Santo Stefano Ticino della linea Torino Milano, consistenti in un sottovia carrabile e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante la sede ferroviaria al Km 123+[illegible] circa.

Nel periodo a riferimento sono previste le seguenti attività:

Posa in opera della recinzione di cantiere in corrispondenza dei tratti dei due marciapiedi della stazione di Corbetta – S. Stefano Ticino interessati dalle lavorazioni; n° 1 interruzione notturna 2 Ag LV.

Demolizione dei due marciapiedi della stazione di Corbetta – S. Stefano Ticino per rimuovimento e sollevamento sotto servizi ferroviari, n° 8 interruzioni 1 Ag LV e 1 Ag IS TE.

Opere di impermeabilizzazione al di sotto della sede ferroviaria (formazione di colonne orizzontali di terreno consolidato da realizzarsi sotto la sede ferroviaria) che saranno eseguite dall'esterno della sede ferroviaria in periodo diurno con monitoraggio plano altimetrico dei binari elettronico e continuativo; interruzioni notturne LV a VS di circa 4-5 h tra le 23:30 e 5:30

A finire nel 2° trimestre 2015:

Montaggio del sistema provvisorio di sostegno dei binari;
Infissione della struttura monolitica al di sotto della sede ferroviaria;
Smontaggio del sistema provvisorio di sostegno dei binari;
Ripristino della sede ferroviaria alle condizioni preesistenti al varo
Ricostruzione dei due marciapiedi della stazione di Corbetta – S. Stefano Ticino previa ricollocazione dei sotto servizi ferroviari nel rispetto delle prescrizioni che verranno fornite all'uopo dai competenti uffici di RFI

E' previsto un impegno medio di personale degli impianti di giurisdizione nonché in sussidio da altri impianti di [illegible]

2 **Interruzioni medie L/M-G/V: n° 4**

3 **Interruzioni puntuali: no**

4 **Fine settimana:**

28		**LINEA MILANO-NOVARA: Adeguamento sagoma a P/C 80**

1 **Descrizione attività:**

L'adeguamento della sagoma a PC 80 comporta vari interventi:
nel trimestre in oggetto è previsto l'adeguamento in corrispondenza del cavalcavia al km 112+812 nella tratta Magenta Trecate che sarà realizzato mediante abbassamento del piano del ferro utilizzando la metodologia del risanamento della massicciata eseguito da ditta appaltatrice

E' previsto un impegno medio di personale di 4 Ag LV, 2 Ag TE, [illegible] AgIS per 1[illegible] interruzioni notturne di 270' degli impianti di giurisdizione e in sussidio da altri impianti di [illegible]

2 **Interruzioni medie L/M-G/V: n° 8**

3 **Interruzioni puntuali: no**

4 **Fine settimana: 2 v/s**

FILT CGIL
CGIL
FIT CISL
Procopio L.
FAST Sapienza R.
FAST

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

29 MILANO LAMBRATE: Adeguamento sagoma a P/C 80

1 **Descrizione attività:**

L'adeguamento della sagoma a PC 80 comporta vari interventi:
nel trimestre in oggetto è previsto l'adeguamento in corrispondenza del VII binario della stazione di Milano Lambrate che sarà realizzato mediante taglio della pensilina e adeguamento della linea di contatto.
E' in fase di definizione la procedura di intervento. Si sta valutando la tempistica delle interruzioni in funzione della quale si definirà l'impegno del personale.

E' previsto un impegno del personale degli impianti di giurisdizione e in sussidio da altri impianti dell'UT.

2 **Interruzioni medie L/M-G/V: da definire**

3 **Interruzioni puntuali: no**

4 **Fine settimana: da definire**

30 PASSANTE: velocizzazione itinerari nelle stazioni di Milano Lancetti e Milano Porta Vittoria

1 **Descrizione attività:**
POTENZIAMENTO IMPIANTI
Modifica agli impianti di Milano Lancetti e Milano Porta Vittoria per l'utilizzazione [illegible] di [illegible] sugli itinerari deviati.
Tutte le predisposizioni sono state realizzate. Rimane da prevedere l'attivazione che sarà [illegible] novembre in una notte tra sabato e Domenica con un'interruzione di [illegible].
Al momento i dettagli non sono definiti.

E' previsto un impegno di personale [illegible] dell'impianto di giurisdizione e in sussidio [illegible] impianti [illegible]

2015

2 **Interruzioni medie L/M-G/V: no**

3 **Interruzioni puntuali: 1 s/d**

4 **Fine settimana: no**

31 PASSANTE: progetto security delle stazioni

1 **Descrizione attività**

Esecuzione dei lavori per la realizzazione di sistemi di security nelle fermate del Passante di Milano.
Il lavoro consiste nella espansione dei sistemi esistenti di security delle stazioni sotterranee del passante ferroviario di Milano e degli accessi dei VVFF; operativamente nel 4° trimestre [illegible] continueranno le attività di installazione [illegible] (telecamere, switch, ecc.) e verrà fatta la posa del cavo a [illegible] fibre [illegible] di connessione tra gli apparati.

E' previsto un impegno medio di personale [illegible] della Manutenzione per scorta [illegible] per [illegible] cavi [illegible] giurisdizione e in sussidio da altri impianti dell'UT.

2 **Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20**

3 **Interruzioni puntuali: no**

4 **Fine settimana: 5 v/s**

FAST
UGL
FILT CGIL
FIT CISL

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

32		**LINEA VENEZIA: Ricambio rotaie fra Q.PC Turro e Milano Centrale** NON CONTEMPORANEA ALLE ATT. 3-4-5
	1	**Descrizione attività** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera [illegible] e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S È previsto un impegno medio di personale LV (3 [illegible]), IS ([illegible]) TE ([illegible]) [illegible] impianti [illegible] da altri impianti dell'UT
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: 4 v/s**

33		**LINEA MORTARA: Lavori di manutenzione TE** ATTIVITA IN OMBRA ALLE LAV 11 O 12
	1	**Descrizione attività:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** Lavori di manutenzione TE linea Milano S. Cristoforo – Mortara – attrezzaggio pali [illegible] demolizione pali dismessi L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S con ausilio di ditta appaltatrice È previsto un impegno medio di personale 2Ag TE degli impianti di giurisdizione [illegible]
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 28**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: 7 v/s**

34		**T.B.SEVESO: Demolizione pali e linee TE dismesse**
	1	**Descrizione attività:** **SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI** Demolizione pali e linee dismesse in [illegible] L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S È previsto un impegno medio di personale [illegible] TE degli impianti [illegible] RIMANDABILE
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: 3 v/s**

FAST

FILT CGIL

Procopio L. UGL

FIT CISL

FAST Sapienza R.

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA'
4° TRIMESTRE 2014

35	TRATTA ROGOREDO LAMBRATE: Lavori di manutenzione TE	
	1	**Descrizione attività:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** Sostituzione/demolizione pali TE su linee Bologna e Genova L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S con ausilio di ditta appaltatrice E previsto un impegno medio di personale 2Ag TE degli impianti di giurisdizione
	2	**Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12**
	3	**Interruzioni puntuali: no**
	4	**Fine settimana: 3 v/s**

FILT CGIL

FAST Sapienza R.

UGL

Procopio L.

FIT CISL

UILT

FAST

18