VERBALE dell'incontro tenuto il giorno 08 febbraio 2023 tra RFI S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord e Risorse Umane Milano e le Segreterie Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Ferrovieri, S.L.M. FAST Confsal, OR.S.A. Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTLN.

Ordine del giorno: Piani di Attività 1° quadrimestre 2023 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord.

La RSU si dichiara validamente rappresentata.

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programma delle attività del 1° quadrimestre 2023 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord, già trasmesso a tutti i presenti all'incontro odierno, evidenziando i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le Parti nello specifico delle attività lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale;
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni;
3. L'attività lavorativa sarà preceduta da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento;
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne nella settimana in cui è programmata la reperibilità stessa;
5. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza della R.S.U./OO.SS. preventivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica;
6. Il personale sarà utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto per il turno di reperibilità, relativamente alle schede allegate;
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate;
8. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei Manutentivi (come da schede allegate), con possibilità di sistemazione logistica autorizzata preventivamente dal Capo Unità, così come previsto dal CCNL;
9. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici (considerata nei limiti di un'ora prima e un'ora dopo la prestazione da effettuarsi) nel caso di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì;
10. L'Azienda si impegna, ove possibile, a non programmare prestazioni notturne consecutive e a monitorare eventuali scostamenti.

La Società conferma che tutte le attività si svolgeranno in osservanza delle attuali Linee Guida relative al contenimento della diffusione del COVID 19.

Milano, 08 febbraio 2023

Per RFI S.p.A.

Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Ferrovieri

SLM FAST Confsal

OR.S.A. Ferrovie

Per le R.S.U.

UNITÀ TERRITORIALE MILANO LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ FEBBRAIO 2023-MAGGIO 2023

Descrizione			Periodo	
	Titolo attività	**Attività già presentata**	**Inizio**	**Fine**
1	Arona: Attivazione ACC	x	*feb-23*	*feb-23*
2	Domodossola-Iselle: MSA e manutenzione TE		*mar-23*	*mar-23*
3	Arona-Verbania: rinnovo binari 1° fase		*mar-23*	*mag-23*
4	Bivio Valle: rinnovo deviatoi	x	*feb-23*	*feb-23*
5	Gallarate: PRG, ACC e rinnovo deviatoi	x	*feb-23*	*mag-23*
6	Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico	x	*feb-23*	*mag-23*
7	Tratta Como S.G.-Monte Olimpino 1: realizzazione cunetta/camminamento		*mag-23*	*mag-23*
8	Carrowork per rimozione GII linea Milano-Chiasso		*mar-23*	*mar-23*
9	Risanamenti linee Milano-Chiasso, Monza-Molteno, Milano-Lecco		*feb-23*	*feb-23*
10	Alimentazione provvisoria nuova SSE Ambivere – Mapello e rinnovo TE Ambivere-Ponte San Pietro		*feb-23*	*mag-23*
11	Dismissione contesti obsoleti: rinnovo BCA Calolziocorte –Ponte S.P.		*feb-23*	*mag-23*
12	Colico-Tirano: rinnovo cavi e PL		*feb-23*	*mag-23*
13	Rinnovo PP CTC Valtellina		*apr-23*	*mag-23*
14	Lecco Maggianico: rinnovo binari e deviatoi	x	*feb-23*	*mag-23*
15	Rinnovo TE Sondrio-Tirano: fase 1		*feb-23*	*mag-23*
16	CMA per eliminazione difettosità armamento	x	*feb-23*	*mag-23*
17	Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati/difettosità/usure rotaie. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera, manutenzione ingrassatori.	x	*feb-23*	*mag-23*
18	Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL, RED	x	*feb-23*	*mag-23*
19	Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, manutenzione puntuale PL, rinnovo e sostituzione cavi IS, ripristini enti IS, manutenzione specchiature, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia cunette, binari e intervia, gestione rifiuti e manutenzione impianti civili e bianco rotaie.	x	*feb-23*	*mag-23*

UNITÀ TERRITORIALE MILANO LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ FEBBRAIO 2023-MAGGIO 2023

In considerazione di quanto stabilito nel verbale, per le attività quadrimestrali di seguito elencate, si specifica quanto segue:

- Tutte le lavorazioni oggetto di questo piano di attività non interessano giorni festivi ad eccezione della scheda n°6 (1 maggio);
- L'utilizzo del "servizio fuori sede" avverrà solo nei casi strettamente necessari in relazione alla logistica delle lavorazioni e alle precauzioni legate alle misure atte al contenimento della diffusione del Covid-19;
- Gli agenti a supporto dei NM limitrofi saranno formati per lo svolgimento delle attività.

1		**Arona: Attivazione ACC**
GIÀ PRESENTATA	1	**Descrizione attività:** Attività di attivazione nuovo apparato centrale **Periodo di lavorazione**: febbraio 2023 **Interruzione puntuale 25/26 febbraio dalle ore 21.30 alle ore 9.30** Prove, verifiche ed allaccio nuovi enti ed attivazione 2 IS /2 TE dalle ore 06.00 – 14.00 2 IS /2 TE dalle ore 14.00 – 22.00 8 IS/ 4 TE / 4 ARM dalle 22.00 – 06.00 **Presenziamenti dal 27/02/2023 al 03/03/2023 dalle ore 06:00 alle ore 22.00** Corretto funzionamento nuovi impianti 2 IS Necessita personale TE/IS in sussidio da NM~~/UM~~ limitrofi dell'UM di giurisdizione
	2	**Interruzioni notturne:**
	3	**Interruzioni notturne weekend: 1 sab/dom**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali:**
	6	**TERMINE PREVISTO: febbraio 2023**

2		**Domodossola-Iselle: MSA**
	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta ARM e TE per la manutenzione sistematica dell'armamento (cambio ferro, revisioni, eliminazioni difetti...) **Periodo di lavorazione**: marzo 2023 **Impegno di personale:** 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2 IS scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti. Necessita personale ~~TE~~/LV/~~IS~~ in sussidio da NM ~~limitrofi~~ dell'UM di giurisdizione.
	2	**Interruzioni notturne: -**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 2 sab/dom**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**

	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: marzo 2023**

3		**Arona-Verbania: rinnovo binari 1° fase**
	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta ARM, IS e TE per attività di rinnovo binari nella tratta Arona-Verbania. **Periodo di lavorazione**: marzo – maggio 2023 **Impegno di personale:** 10 LV per titolarità interruzioni, scorta MDO, controllo lavori, OPC. 4 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 4 IS per scorta MDO, controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie. **Da prevedere 3^ notte** In via eccezionale necessita personale LV~~/TE/IS~~ in ~~sussidio~~ supporto da NM Gallarate/~~UM limitrofi~~ Necessita personale IS/LV in sussidio da NM dell'UM di giurisdizione
	2	**Interruzioni notturne: n. 52 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 13 ven/sab**
	4	**Interruzioni diurne weekend:**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: luglio 2023**

4		**Bivio valle: rinnovo deviatoi**
GIA PRESENTATA	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta ARM per le attività di rinnovo deviatoi. **Periodo di lavorazione**: febbraio 2023 **Impegno di personale:** 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MDO, controllo lavori, OPC. 2/3 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (3/4 nelle notti di varo). **Da prevedere 3^ notte.** Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	**Interruzioni notturne: n. 8 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab**

	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: febbraio 2023**

5		**Gallarate: PRG, ACC e rinnovo deviatoi**
GIA PRESENTATA	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditte TE e IS per la realizzazione dei progetti d'investimento in oggetto conto Direzione Investimenti e di rinnovo deviatoi conto manutenzione sistematica dell'armamento. **Periodo di lavorazione**: febbraio – maggio 2023 **Impegno di personale:** 2 TE ~~/2 IS~~ per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR, controllo lavori. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (3/4 nelle notti di varo). 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MDO, controllo lavori, OPC. Impegno del personale nelle interruzioni continuative: dalle ore 06.00 – 14.00 dalle ore 14.00 – 22.00 dalle ore 22.00 – 06.00 **Da prevedere 3^ notte.** Necessita personale LV/IS/TE in sussidio da NM/~~UM~~ limitrofi.
	2	**Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 2 ven/sab, n.5 sab/dom e n. 5 dom/lun**
	4	**Interruzioni diurne weekend: n. 5 dom**
	5	**Interruzioni puntuali: ~~4/6 febbraio~~, 4/6 e 18/20 marzo, 1/3 aprile 2023**
	6	**TERMINE PREVISTO: giugno 2023 (attivazione)**

6		**Monza-Chiasso: prosieguo efficientamento tecnologico**
GIA PRESENTATA	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta IS, TE e ARM per le attività correlate al nuovo ACC di Monza e al completamento delle attività della MIMOCH. Attività IS per attività puntuali a cura SBB **Periodo di lavorazione**: febbraio – maggio 2023 **Impegno di personale** *(n. agenti variabile in funzione delle fasi di lavoro)*: ***per ACC Monza e completamenti MIMOCH*** 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, OPC ***per ACC Monza*** Interruzioni puntuali per costruzione attraversamenti, posa GII e basamenti TE:

		2 TE /2 IS/2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, disalimentazioni/rialimentazione, controllo lavori, OPC, posa giunti. Impegno del personale nelle interruzioni continuative: dalle ore 06.00 – 14.00 dalle ore 14.00 – 22.00 dalle ore 22.00 – 06.00 Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	**Interruzioni notturne: n. 60 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n.4 sab/dom + n.4 dom/lun**
	4	**Interruzioni diurne weekend: n.5 sab e n.5 dom**
	5	**Interruzioni puntuali: 18/20 febbraio, 18/20 marzo, 1/3 aprile e 29 aprile/1 maggio**
	6	**TERMINE PREVISTO: marzo 2024 (ATTIVAZIONE)**

7		**Tratta Como S.G.-Monte Olimpino 1: realizzazione cunetta/camminamento**
	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta OC per attività di realizzazione cunetta/camminamento tra i binari pari e dispari tratta Como S.G.-Monte Olimpino 1 **Periodo di lavorazione:** maggio 2023 **Impegno di personale:** 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MDO, controllo lavori, OPC. 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. **Da prevedere 3^ notte** Necessita personale LV/TE in sussidio da NM limitrofi
	2	**Interruzioni notturne: n. 18 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 4 ven/sab**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: giugno 2023**

8		**Carrowork per rimozione GII linea Milano-Chiasso**
	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta ARM per rimozione GII linea Milano-Chiasso. **Periodo di lavorazione:** marzo 2023 **Impegno di personale:** 2 LV + 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, scollegamento/ricollegamento enti interferenti **Da prevedere 3^ notte.**

	2	**Interruzioni notturne: n. 15 lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: marzo 2023**

9		**Risanamenti linee Milano-Chiasso, Monza-Molteno, Milano-Lecco**
	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta ARM per risanamenti linee Milano-Chiasso, Monza-Molteno, Milano-Lecco. **Periodo di lavorazione:** febbraio 2023 **Impegno di personale:** 2 LV + 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, scollegamento/ricollegamento enti interferenti. Programma di massima 2 TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. **Da prevedere 3^ notte.**
	2	**Interruzioni notturne: n. 16 lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 3 ven/sab**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: febbraio 2023**

10		**Alimentazione provvisoria nuova SSE Ambivere – Mapello e rinnovo TE Ambivere-Ponte San Pietro**
	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta TE per attività di realizzazione dell'alimentazione provvisoria per la nuova SSE di Ambivere – Mapello e rinnovo TE Ambivere-Ponte San Pietro. **Periodo di lavorazione**: febbraio – maggio 2023 **Impegno di personale:** 2/3 TE per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC. **Da prevedere 3^ notte.** Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi
	2	**Interruzioni notturne: n. 52 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 13 ven/sab**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**

11		**Dismissione contesti obsoleti: rinnovo BCA Calolziocorte –Ponte S.P.**

	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta IS per attività di dismissione BEM e sostituzione con BCA tratta Calolziocorte-Ponte SP. **Periodo di lavorazione**: febbraio – maggio 2023 **Impegno di personale:** 2/3 IS per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO.
	2	**Interruzioni notturne: n. 48 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: -**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**

12		**Sondrio-Tirano: rinnovo cavi e PL**
	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta IS per il rinnovo cavi e il rinnovo dei PL sulla linea Sondrio-Tirano. **Periodo di lavorazione**: febbraio – maggio 2023 **Impegno di personale:** 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC (4 IS nelle notti di sostituzione delle casse dei PL).
	2	**Interruzioni notturne: n. 50 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: -**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**

13		**Rinnovo PP CTC Valtellina**
	1	**Descrizione attività:** Attivazione rinnovo dei PP del CTC Valtellina. **Periodo di lavorazione**: maggio 2023 **Impegno di personale:** 6 IS per messa in servizio dei nuovi PP, titolarità interruzioni, OPC. Necessita personale IS in sussidio da NM limitrofi
	2	**Interruzioni notturne: -**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n.1 ven/sab per attivazione**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**

14		**Lecco Maggianico: rinnovo binari e deviatoi**
GIA PRESENTATA	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta ARM/IS per le attività di rinnovo deviatoi e binari. **Periodo di lavorazione**: febbraio-maggio 2023 **Impegno di personale:** 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, mantenimento CdR. 2/3 IS per controllo lavori, scollegamento/ricollegamento apparecchiature IS interferenti e tiranterie (3/4 nelle notti di varo deviatoi).

		Da prevedere 3^ notte. Necessita personale LV/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	**Interruzioni notturne: n. 61 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 16 ven/sab**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**

15		**Rinnovo TE Sondrio-Tirano: fase 1**
	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta TE per attività di fase 1 del rinnovo TE nella tratta Sondrio-Tirano: realizzazione blocchi di cls. **Periodo di lavorazione**: febbraio – maggio 2023 **Impegno di personale:** 2 TE per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori, scorta MdO, disalimentazione e rialimentazione LdC. **Da prevedere 3^ notte.** Necessita personale TE in sussidio da NM ~~limitrofi~~ dell'UM di giurisdizione
	2	**Interruzioni notturne: n. 64 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n.16 ven/sab, n.2 sab/dom, n.2 dom/lun**
	4	**Interruzioni diurne weekend: n.2 sab e n.2 dom**
	5	**Interruzioni puntuali: 3/5 marzo, 21/23 aprile**
	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**

16		**CMA per eliminazione difettosità armamento**
GIÀ PRESENTATA	1	**Descrizione attività:** Attività internalizzata per rilievo e rimozione difettosità armamento. **Periodo di lavorazione:** febbraio - maggio 2023 **Impegno di personale:** 2 LV + 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, scollegamento/ricollegamento enti interferenti. Programma di massima del CMA: 25 notti Livellamenti/US per livellamento scambi/linea ambito UM Arona 30 notti Livellamenti/US per livellamento linea ambito UM Gallarate 25 notti Livellamenti/US per livellamento scambi ambito UM Monza 15 notti Livellamenti/US per livellamento linea ambito UM Lecco **Da prevedere 3^ notte.**
	2	**Interruzioni notturne: lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 8 ven/sab**

	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**

17		**Linee varie: sostituzione e rimozione GII ammalorati/difettosità/usure rotaie. Applicazione dispositivo DCGM su GII in opera, manutenzione ingrassatori.**
GIÀ PRESENTATA	1	**Descrizione attività:** Assistenza ditta ARM, o attività internalizzata, per sostituzione GII ammalorati, rimozione GII cavallottati presenti lungo linea con sostituzione degli stessi mediante spezzoni di rotaia, rimozione difettosità armamento/usura rotaie segnalate dalla diagnostica (avvisi V5), apporti metallici deviatoi e regolazione della l.r.s.. Assistenza ditta ARM o Cantieri Meccanizzati RFI per la eliminazione, mediante interventi di rincalzatura/profilatura, di difetti di geometria del binario segnalati dalla diagnostica (avvisi V3-V4) su varie tratte. Assistenza Ditta per installazione DCGM sui GII in opera e manutenzione ingrassatori. **Periodo di lavorazione:** febbraio - maggio 2023 **Impegno di personale:** --. Giunti Isolanti Incollati: 2 LV+2 TE+2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione e rialimentazione, scollegamento/ricollegamento casse induttive e/o enti interferenti.
	2	**Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: n. 8 dom/lun NM LV Luino, NM IS/TE Laveno**
	4	**Interruzioni diurne weekend: n. -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**

18		**Linee varie: applicazione dispositivi DCF, installazione RTB, PAI-PE PL, RED**
GIÀ PRESENTATA	1	**Descrizione attività:** Attività internalizzata di applicazione dispositivi DCF su scambi con velocità in deviata pari a 60 km/h *(in media per UM n. 12 installazioni)*, attrezzaggio PL con nuovi GII e CdB, PE-PL, sostituzione casse di manovra deviatoi, modifiche Tb PLl e TL PLl. Supporto ditta IS per installazione di dispositivi RTB, per attrezzaggio PAI-PL e RED. Interventi puntuali di rimozione enti vetusti IS e TE. **Periodo di lavorazione**: febbraio - maggio 2023 **Impegno di personale:** --. 3/4 IS-TE per titolarità interruzioni, OPC, controllo lavori.
	2	**Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend: -**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**

	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**

19		**Linee varie: diserbo, sfalcio vegetazione e piante alto fusto, demolizione caselli e fabbricati pericolanti, manutenzione puntuale PL, rinnovo e sostituzione cavi IS, ripristini enti IS, manutenzione specchiature, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione puntuale marciapiedi, cordoli e pensiline, pulizia cunette, binari e intervia, gestione rifiuti e manutenzione impianti civili e bianco rotaie.**
GIÀ PRESENTATA	1	**Descrizione attività:** Assistenza imprese appaltatrici su varie tratte per le attività di diserbo, sfalcio vegetazione e raccolta ramaglie lungo linea, taglio piante alto fusto, demolizione caselli, manutenzione puntuale PL, rinnovo e sostituzione cavi IS, ripristini enti IS, interventi puntuali di messa in sicurezza opere d'arte e mitigazione rischio idrogeologico, manutenzione marciapiedi e cordoli, messa in sicurezza, consolidamento e impermeabilizzazione pensiline, pulizia binari e intervia ambito stazione e bianco rotaie. **Periodo di lavorazione:** febbraio - maggio 2023 **Impegno di personale:** --. 2 LV/2TE/2IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione/rialimentazione *(a seconda delle esigente dell'attività)*
	2	**Interruzioni notturne: n.30 da lun/mar a gio/ven**
	3	**Interruzioni notturne weekend:**
	4	**Interruzioni diurne weekend: -**
	5	**Interruzioni puntuali: -**
	6	**TERMINE PREVISTO: maggio 2023**