**VERBALE DI ACCORDO**
**DEL 21/10/2016**
**FRA:**
**RFI SPA – DTP ROMA-UT NORD OVEST**
**E**
**OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA DELLA REGIONE LAZIO**
**RSU 9 – COLLEGI SETTORE INFRASTRUTTURA**

Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo del 15 Febbraio 2016, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze della UT Nord Ovest per il periodo III quadrimestre 2016 con particolare riferimento alle lavorazioni che, rispetto al Nucleo Manutentivo di giurisdizione, richiedono l'interessamento e l'utilizzo, con priorità geografica, di ulteriori Nuclei Manutentivi della stessa U.M. e successivamente di altre U.M. , concordano l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità esposte nell'allegato al presente verbale e specificano quanto segue:

- effettuazione della 3° notte settimanale, che dovrà interessare a rotazione tutto il personale degli impianti e dovrà essere programmata individualmente per una sola notte Venerdì/Sabato nel mese, secondo la seguente articolazione (notte Lun/Mar, notte Mer/Gio, notte Ven/Sab), come specificato in allegato

p. RFI SpA

p. OOSS/RSU

FILT

FIT

UILT

ORSA

UGL TAF

FAST

RSU

Colaruotolo Damiano

Santoro Umberto

Pratticò Cristiano

Acquista Piero

Crisafulli Daniele

Proculo Fabio

Scarinci Claudio

RICCI ELIO

Fattori Valerio

Sardelli Tommaso

Accardi Giovanni

Bassi Cesidio

Gaglione Vincenzo

Mafrici Gianni

ANGELONE LUIGI

PAOLO COLA

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

# Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord Ovest
## III QUADRIMESTRE 2016 DD

| SETTORE | N. ATT. | Descrizione breve Attività | Tipo Attività E= Estern. I = Intern. | Linea | Località/Tratta | Periodo da | Periodo a | N° Interruzioni programmate diurne / orari | N° Interruzioni programmate notturne / orari | | N° Interruzioni programmate Tipo | UM di giurisdizione Settore | UM di giurisdizione Sede | Nucleo Manutentivo di giurisdizione | N. Ag. | Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione Settore LV | Settore IS | Settore TE | Altre UM | N. Ag. | Attività Notturna (SI o NO) | Notti a Settimana | III Notte individuale | Ven /Sab | Sab /Dom | Dom /Lun | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 1 | Sostituzione rotaie binari pari e dispari | E | DD | 1° BOS - 1° BON | 21/11/2016 | 17/12/2016 | | 14 | 23,40-05,30 | Linea | LVU4 | Capena | Orte | 2 | Orte LL Capena DD | Orte DD | Orte | LVU5 | IS 1 TE 1 LV 1 | SI | 4 | NO | SI | NO | NO | |
| LV | 2 | Rinnovamento e Risanamento binario delle Interconnessioni Orte - 1° B.O.S. | E | DD/LL | Orte - 1° BOS | 31/10/2016 | 18/11/2016 | | 12 | 23,40-05,30 | Linea | LVU5 | Orte | Orte | 5 | Orte DD | Orte DD | Orte | LVU4 | IS 2 TE 3 LV 1 | SI | 4 | NO | SI | SI | NO | N. 2 notti S/D 5/6 e 12/13 novembre |
| TE | 1 | Lavori preparatori Arco Rovescio Interconnessione P 1 BOS | E | DD/LL | Orte - 1° BOS | 05/12/2016 | 31/12/2016 | | 8 | 23,40-05,30 | Linea | TEU3 | Orte | Orte | 1 | | | | | | SI | 4 | NO | NO | NO | NO | |
| TE | 2 | Interventi di Sostituzione filo LdC (ditta CEMES) | E | DD | PC Capena Settebagni | 21/11/2016 | 17/12/2016 | - | 12 | | Linea | TEU3 | Orte | Settebagni | 2 | | | Orte | | TE 2 | SI | 3/4 | NO | SI | SI | NO | Per ultimazione lavore è prevista interruzione 03/04 Dicembre |
| IS | 1 | Sperimentazioni - Implementazione Rinnovo B.A. (Garittoni) | E | DD | PC Capena Settebagni | 02/11/2016 | 17/12/2016 | | 25 | 00,05-05.30 | Linea | ISU4 | Settebagni | Settebagni Orte DD | 2 | | | | | | SI | 3/4 | NO | SI | NO | NO | |

**Nota:**

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

# Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord Ovest
## III QUADRIMESTRE 2016 LL/VT

| SETTORE | N. ATT. | Descrizione breve Attività | Tipo Attività E= Estern. I = Intern. | Linea | Località/Tratta | Periodo da | Periodo a | N° Interruzioni programmate diurne / orari | | N° Interruzioni programmate notturne / orari | | Tipo | UM di giurisdizione Settore | UM di giurisdizione Sede | Nucleo Manutentivo di giurisdizione | N. Ag. | Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione Settore LV | Settore IS | Settore TE | Altre UM | N. Ag. | Attività Notturna (SI o NO) | Notti a Settimana | III Notte individuale | Ven /Sab | Sab /Dom | Dom /Lun | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 1 | Rinnovamento/Risanamento binari pari e dispari | E | LL | Orte - Attigliano | 31/08/2016 | 31/10/2016 | | | 40 | 00,00 05,30 | Linea | LVU5 | Orte | Orte LL Viterbo | 4 | Orte D.D. | Viterbo Orte LL | Viterbo Orte | LVU4 | 2 IS 3TE | SI | 4/5 | Si | SI | NO | NO | La notte V/S è inserita a settimane alterne: 30/01 settembre - 14/15 e 28/29 ottobre. |
| | 2 | Rinnovamento deviatoi e PL | E | VT | Bracciano | 29/08/2016 | 10/09/2016 | | | 8 | 23,05 04.45 | Linea | LVU5 | Orte | Viterbo | 3 | Orte LL | Viterbo Orte LL | Viterbo Orte | | 2 IS 2 TE | SI | 4 | SI | SI | NO | NO | |
| | 3 | Rinnovamento deviatoi ed eliminazione forbice | E | VT | Capranica | 26/09/2016 | 07/10/2016 | | | 10 | 23,05 04.45 | Linea | LVU5 | Orte | Viterbo | 2 | Orte LL | Viterbo Orte LL | Viterbo Orte | | 2 IS 2 TE | SI | 5 | NO | SI | NO | NO | |
| ITALFERR | 1 | Potenziamento Tecnologico Nodo di Roma | E | LL | Monterotondo | 01/09/2016 | 31/12/2016 | | | 50 | 23,30-04.30 | Linea | LVU5 | Orte | Monterotondo Orte LL | 2 | Orte D.D. Capena D.D. | Settebagni Orte LL | Fara Sabina Orte | LVU4 | 2 IS 2 TE | SI | 3/4 | NO | SI | SI | NO | Interventi per il PRG Monterotondo 1° e 2° Fase Realizzazione collegamento sottopasso marciapiede IV binario + lavori di canalizzazione LL. (lavori TE previsiti 4 sabati a Novembre |
| | | | E | LL | Settebagni - Civita Castellana | 01/09/2016 | 31/12/2016 | 70 | 09,10-12,30 | 50 | 23,30-04.30 | Linea | ISU5 | Orte | Settebagni Orte LL | 2 | | | Fara Sabina Orte | ISU4 | 1 IS 1 TE | SI | 3/4 | NO | SI | NO | NO | Interventi per ACCM di posa nuova canalizzazione lungo linea |
| TE | 1 | Rinnovo TE | E | LL | Civita C. - Poggio M. | 01/09/2016 | 17/12/2016 | 80 | 09:10 / 12:30 | | | | TEU3 | Orte | Orte | 2 | | | Settebagni | | 1 TE | NO | | | | | | |
| | 2 | Cavalcavia SP - Fara Sabina consorzio sviluppo industriale Rieti | E | LL | Fara Sabina | 01/09/2016 | 30/11/16 | - | - | 10 | 23,30 04.30 | Linea | TEU3 | Orte | Settebagni | 1 | | | | | - | SI | 2/3 | NO | NO | NO | NO | |

**Nota:**